

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2018 - 83	처분요구일자	2018. 12. 24.
처 분 종 류	통보		
관 계 부 서	**본부, *****본부, **본부		
제 목	3단계 건설사업 품질관리 적정성확인 사후평가 실시		

지 적 내 용

3단계 건설사업은 「국토해양부 고시 제2009-416호 ‘인천국제공항 건설 기본계획(3단계) 6차변경(2009.6.30.)’」에 따라 약 4조9천억 원의 소요 예산으로 제2여객터미널, T2전면시설, 계류장, T2 진입도로 등 대규모 건설 사업이 본격적으로 착수되었으며, 2009년부터 약 9년간의 설계, 공사, 시운전 과정을 거쳐 2018.1.18. 성공적으로 개장하여 운영중에 있다.

공사를 수행하는 계약자는 계약문서(계약서, 설계서, 유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서)에 따라 계약을 이행할 의무가 있으며, 건설사업관리자는 건설공사의 품질확보 및 향상을 위하여 시공단계에서 품질, 안전관리실태, 설계변경, 준공검사의 확인 등 발주자의 감독 권한대행을 하도록 하고 있으며, 3단계 건설사업의 경우 건설기술진흥법 제39조에 따라 건설사업관리용역(舊 전면책임감리용역)을 통하여 시공, 품질, 안전관리업무 및 준공검사업무를 종합적으로 수행하게 하였다.

그런데, 최근 3단계 시운전 및 운영단계에서 ***** 벽체 판넬결함, 강우에 따른 누수, 소방배관 이탈로 인한 누수 등 시설결함이 다수 발견되었으나, 발생될 때마다 단순 하자보수하는 수준에 그치고 있다.

그 결과, 시설결함에 대한 명확한 원인분석 및 사후대책 등 문제해결을

위한 근본적인 대책미흡으로 인하여 추가 하자발생, 하자책임에 대한 계약자 이견사항이 발생되고 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

감사결과에 별다른 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

사장(3단계 건설사업 운영부서 및 건설부서)은 3단계 건설사업 운영 후 1년이 경과되는 시점(2018년 상반기 기록적인 폭염과 동절기 등 구조물의 신축변형 완료시점)에 운영부서와 시공부서, 건설사업관리자, 시공자, 외부 전문가 등이 포함된 하자전문점검단을 구성하여 하자상태를 전수조사하는 방식으로 시공중 품질관리의 적정성을 확인하고, 계약이행을 함에 있어서 부실·조잡 또는 부당하게 하는 등 하자비율이 일정비율 이상인 경우 국가를당사자로하는계약에관한법률 제27조 및 같은법 시행령 [별표2]에 따라 부정당업자로 제재처분토록 하시기 바랍니다. 『통보』

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략