

한국가스공사 상임감사위원

통 보 사 항

일련번호 제20-안전특정-12호

제 목 건설공사 기간 굴착공사 관리체계 미흡

소관부서 공급본부 △△△△처

조치부서 공급본부 △△△△처

내 용

1. 업무 개요

△△△△처는 △△△△ 사업관리를 총괄하면서 공급설비 건설공사 발주업무와 건설관련 사규 및 지침 제·개정 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

주배관 건설공사의 도급계약서 일반시방서에는 계약상대자가 시공된 주배관을 설비 인수전 또는 준공 전까지 계약상대자의 책임 하에 보존, 관리하여야 하며, 배관파손 시 계약상대자의 책임으로 복구하고, 시공된 주배관에 영구적인 안전표지판 등을 설치하여 타공사에 의한 파손 등이 발생되지 않도록 철저히 관리하여 발주처에 인계하여야 하며, 안전관리자 또는 시공관리자가 관로순찰을 주 1회 이상 실시하여 순찰결과를 매월 발주자에게 보고하고, 이상발견 시 즉시 발주자에게 보고하도록 하고 있다.

또한, 계약상대자는 한국가스안전공사가 운영하는 굴착공사원콜시스템(EOCS : Excavation One-Call Sysem)에 계약상대자의 책임(비용발생시 계약상대자 부담)으로 가입하고, 전담 관리직원을 두고 운영하도록 약정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

“◆◆~◆◆ 주배관 건설공사”로 시공된 배관의 모재손상 사고가 [표 1]과 같이 발생되었다. 운영 중인 배관의 순찰주기는 1일 2회인 반면, 매설된 배관은 순찰주기가 주 1회 이상으로만 관리하고 있어 시공 완료된 매설배관에 대한 관리방안을 강화할 필요가 있다.

[표 1] ◆◆~◆◆ 주배관 모재손상 발생 경위

1. 발생 및 처리경위

- '15.01.15. “◆◆~◆◆ 주배관 제2공구 건설공사” 계약 체결
· 계약상대자 : (주)◆◆, 계약기간 : '15.01.15 ~ '18.01.31
- '17.01.26. 손상구간 주배관 시공
- '17.06.23. 손상구간 피복탐측 실시
- '17.11.24. ~ 12.19. 주배관 입증시험
- '17.12.03. 손상부 주변 지반조사(시공실적 자료제출을 위해 계약상대자 시행)
- '18.01.31. “◆◆~◆◆ 주배관 제2공구 건설공사” 준공
- '18.04.18. 주배관 인수인계(건설사무소→KOGAS 운영부서)
- '19.03.18. ~ 04.04. ◆◆~◆◆(85.18km) ILI(In Line Inspection) 피킹
- '19.04.05. ~ 10.23. ILI 피킹 내용 분석 및 피킹결과 배관 결함부 확인
- '19.10.25. ~ 11.16. 주배관 손상구간 긴급보수

2. 모재손상 원인 조사결과

- ▶ 조사대상 기간('17.1월~'19.10월) 2년 10개월 기간 내 인허관청인 ♠♠ 국토관리사무소 등 3개 기관 및 타공사 180건을 전수 조사한 결과, 배관손상을 야기할 수 있는 굴착공사 건은 발견되지 않음
- ▶ 주배관 건설 계약상대자인 (주)◆◆이 국도24호 압입구간 배관시공부의 공사비 실적을 지급받기 위한 사후 지질조사 수행과정에서 가스배관을 손상 시킨 것으로 추정되고, 그 시기는 지질조사 보고서상에 명기된 '17.12.03.이 유력

3. 문제점

- ▶ 배관 안전관리 책임이 있는 계약상대자가 감독원 보고없이 배관주변 무단굴착(추정)
- ▶ 배관 피복탐측 및 입증시험 완료 후 인계인수 전까지 배관 건전성 확보방안 미흡

조치할 사항

△△△△처장은 건설공사 중 시공된 매설배관이 타공사에 의한 파손 등이

발생하지 않도록 배관순찰 주기를 단축 조정하고, 계약상대자의 굴착공사원콜시스템을 통한 굴착공사 관리와 현황 제출, 확인 등의 이행을 점검할 수 있는 절차를 지방서에 반영하시고, 매설배관 관리에 소요되는 적정 비용은 계약내역에 반영하시기 바랍니다. (통보)