

감사결과 처분요구서

- 그레이팅 관련 조사 건 -

2017. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 인수검사 업무처리 미흡 및 계약문서 관리소홀(징계)	3
2. 인수검사 업무처리 미흡(징계)	7
3. 인수검사 업무처리 미흡 등(경고, 주의)	10
4. 도면검토 및 부하직원 관리소홀(주의)	13
5. 도면검토/부하직원 관리소홀 및 후속조치 즉시이행 미흡(경고) ...	15
6. 계약상대자 관리 철저 및 적절한 후속조치 이행 등(통보, 시정) ...	17
7. 공사용 자재 직접구매 방안 검토 및 공장검사 체계개선(통보)	19
8. 후속조치 철저(통보)	21

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

★ 1,2호기에 납품/설치된 그레이팅이 계약문서 상 기술요건을 만족시키지 못하는 제품이라는 등의 제보사항이 접수됨에 따라, 사실관계를 확인하고 해당 직원의 관련 규정 준수여부 등을 조사하여 필요 시 그에 상응하는 조치를 취하기 위하여 본 감사를 수행하게 되었다.

2. 감사 중점

따라서 이번 감사는 해당업무 담당자의 업무처리 적절성 등을 확인하는 것에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2017. 7. 10.부터 같은 해 9. 29.까지 감사실 검사역 2명을 투입하여 업무처리 적절성 여부 등에 대해 조사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2017. 12. 11. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	★ ◎소 T실	감 찰	인수검사 업무처리 미흡 및 계약문서 관리소홀	징 계	(1)
2	★ ◎소 T실	감 찰	인수검사 업무처리 미흡	징 계	(1)
3	★ ◎소 T실	감 찰	인수검사 업무처리 미흡 및 계약문서 관리소홀	경 고	(1)
		감 찰	인수검사 업무처리 미흡	주 의	(1)
4	★ ◎소 T실	감 찰	도면검토 및 부하직원 관리소홀	주 의	(2)
5	★ ◎소 T실	감 찰	도면검토/부하직원 관리 소홀 및 후속조치 즉시 이행 미흡	경 고	(1)
6	★ ◎소 T실	감 찰	계약상대자 관리 철저 및 적절한 후속조치 이행 등	통 보 시 정	-
7	건설기술처	감 찰	공사용 자재 직접구매 방안 검토 및 공장검사 체계개선	통 보	-
8	조달처	감 찰	후속조치 철저	통 보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

정 계 요 구

제 목 인수검사 업무처리 미흡 및 계약문서 관리소홀

관 계 부 서 ◆본부 ★ ◎소 T실

정 계 대 상 자 ◆본부 ★ ◎소 G실 ▲팀
4(을)직급 甲

정 계 종 류 건 책

정 계 사 유

◆본부 ★ ◎소 T실은 건축/토목/해상공사 계획/감독 및 기술사항 검토/관리 등의 업무를 담당하는 부서이고, 4(을)직급 甲은 2014. 4. 28. 경부터 2016. 1. 28.경 까지 ★ ◎소 T실 ☞팀에서 근무하면서 그레이팅 관련 업무를 담당하였다.

「★ 1,2호기 주설비공사 도급계약서」 제2장 계약일반조건 제12조(지입자재의 검사)

①항 및 ②항에 따르면 ‘공사에 사용할 자재의 품질·규격 등은 반드시 설계서와 일치 되어야 하고 기술규격서, 구매시방서(제작도면 등) 등의 요구에 따라야 한다.’고 되어 있고, ‘현장감독직원은 공사자재를 사용하기 전에 검사를 하여야 한다.’고 되어 있으며, 제3장 계약특수조건 제8조(계약상대자 지입자재의 공급조건) ②항에 따르면

‘계약상대자가 공급하는 지입자재는 기술규격서에 기술된 지입자재 요건을 충족하는 것이어야 한다.’고 명시되어 있다.

또한, 「지입자재 인수검사 입회 절차서」 6.2항에 따르면 인수검사는 최종적으로 발행된 기술규격 시방서의 명시기준에 의거 수행한다고 되어 있고, 7.3.1항에 따르면 인수 검사자는 공급자 제출문서 및 구매요구서 등에 명시된 서류와의 일치여부, 인수된 서류와 품목과의 일치여부, 치수의 적용규격 및 시방서 일치여부 등을 고려하여 인수검사토록 되어 있다.

따라서, 계약상대자는 시공기술규격서, 구매시방서 등 계약문서에서 요구하는 자재와 규격 등이 일치하는 자재를 납품하여야 하고, 회사 인수 검사자는 인수검사 당시 유효(승인)한 계약문서, 구매시방서 등에 명시된 기준에 따라 납품자재의 일치여부를 확인하여야 한다.

그런데, 4(을)직급 甲은 그레이팅이 ★ 1,2호기에 처음 납품되기 시작한 2014. 6. 11.경 부터 2015. 10. 14.경까지 약 90여 차례에 걸쳐 Non-Slip 그레이팅 인수검사를 수행 하면서, 당시 유효한 시공기술규격서, 구매시방서, 제작/설치도면 등 계약문서에 명시된 요건과 규격/재질/용접방법 등이 불일치한 그레이팅이 납품되었음에도 이를 제대로 확인하지 않은 채 ‘적격’으로 잘못 처리하였고, 시공사가 그레이팅 제작 관련 공장검사를 이행하지 않았음에도 인수검사 시 이에 대한 확인업무를

제대로 하지 않아 시공사가 관련절차와 달리 공장검사를 임의로 누락하도록 하였으며, 구매시방서 개정 등을 통해 계약요건과 납품자재가 일치되도록 하여야 함에도 이를 적극적으로 이행하지 않고 방치하였다.

상기와 같은 4(을)직급 甲의 행위는 결과적으로 대외기관 및 각종 언론기관에서 건설 원전의 그레이팅 관련 품질문제가 불거지는 결과를 초래하였고, 회사에서는 이미 현장에 납품되어 설치 완료된 약 1,900여 톤의 Non-Slip 그레이팅을 2017.9월 경부터 반출하기 시작하여 2018.8월 경까지 보수를 완료한 후에 현장에 재설치할 예정이다.

비록, 그레이팅은 발주자 구매자재(사급구매)가 아닌 시공사 구매자재(도급구매) 건임에 따라 계약요건 불일치에 대한 1차적인 책임은 시공사에 있다고 할 수 있고, 그레이팅(Cross Bar) 용접부위가 하부에 위치하고 있어 용접부 모두를 일일이 육안으로 확인하는 것이 현실적으로 어렵다고 할 수도 있으나, 그레이팅은 설치지역에 따라 외곽 규격만 차이가 있을 뿐 내부규격 및 용접방법 등은 모두 동일한 점을 감안하면, 최초 인수검사 시 시공기술규격서/도면 등 계약요건 만족여부 등을 제대로 확인만 하였다면 조기에 문제점을 확인, 조치할 수 있었음에도 그렇게 하지 않은 것은 명백히 잘못된 것이다.

조치할 사항 **사장은** ★ 1,2호기 그레이팅 담당감독원으로서 인수검사 업무를 미흡하게 처리하고 계약문서 관리를 소홀히 한 ★ ◎소 G실 4(을)직급 甲을 「인사관리 규정」 제103조 및 「취업규칙」 제73조 1호(직무상의 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)의 규정에 따라 징계 처분하시기 바랍니다.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

징 계 요 구

제 목 인수검사 업무처리 미흡

관 계 부 서 ◆본부 ★ ◎소 T실

징 계 대 상 자 □본부 ◎소 T실 ▼팀
3직급 乙

징 계 종 류 건 책

징 계 사 유

◆본부 ★ ◎소 T실은 건축/토목/해상공사 계획/감독 및 기술사항 검토/관리 등의 업무를 담당하는 부서이고, 3직급 乙은 2011. 2. 23. 경부터 2016. 1. 1.경까지 ★ ◎소 T실 ●팀에서 근무하면서 그레이팅 관련 업무를 담당하였다.

「★ 1,2호기 주설비공사 도급계약서」 제2장 계약일반조건 제12조(지입자재의 검사)
①항 및 ②항에 따르면 ‘공사에 사용할 자재의 품질·규격 등은 반드시 설계서와 일치 되어야 하고 기술규격서, 구매시방서(제작도면 등) 등의 요구에 따라야 한다.’고 되어 있고, ‘현장감독직원은 공사자재를 사용하기 전에 검사를 하여야 한다.’고 되어 있으며, 제3장 계약특수조건 제8조(계약상대자 지입자재의 공급조건) ②항에 따르면

‘계약상대자가 공급하는 지입자재는 기술규격서에 기술된 지입자재 요건을 충족하는 것이어야 한다.’고 명시되어 있다.

또한, 「지입자재 인수검사 입회 절차서」 6.2항에 따르면 인수검사는 최종적으로 발행된 기술규격 시방서의 명시기준에 의거 수행한다고 되어 있고, 7.3.1항에 따르면 인수 검사자는 공급자 제출문서 및 구매요구서 등에 명시된 서류와의 일치여부, 인수된 서류와 품목과의 일치여부, 치수의 적용규격 및 시방서 일치여부 등을 고려하여 인수검사토록 되어 있다.

따라서, 계약상대자는 시공기술규격서, 구매시방서 등 계약문서에서 요구하는 자재와 규격 등이 일치하는 자재를 납품하여야 하고, 회사 인수 검사자는 인수검사 당시 유효(승인)한 계약문서, 구매시방서 등에 명시된 기준에 따라 납품자재의 일치여부를 확인하여야 한다.

그런데, 3직급 乙은 2015. 5. 7. 경부터 2015. 8. 20. 경까지 Non-Slip 그레이팅 인수 검사를 수행하면서, 당시 유효한 시공기술규격서, 구매시방서, 제작/설치도면 등 계약 문서에 명시된 요건과 재질/용접방법 등이 불일치하고 계약요건을 제대로 이행하지 않은 그레이팅이 납품되었음에도 이를 확인하지 않은 채 ‘적격’으로 잘못 처리하였다.

상기와 같은 3직급 乙의 행위는 결과적으로 대외기관 및 각종 언론기관에서 건설 원전의 그레이팅 관련 품질문제가 불거지는 결과를 초래하였고, 회사에서는 이미

현장에 납품되어 설치 완료된 약 1,900여 톤의 Non-Slip 그레이팅을 2017.9월 경부터 반출하기 시작하여 2018.8월 경까지 보수를 완료한 후에 현장에 재설치할 예정이다.

비록, 그레이팅은 발주자 구매자재(사급구매)가 아닌 시공사 구매자재(도급구매) 건임에 따라 계약요건 불일치에 대한 1차적인 책임은 시공사에 있다고 할 수 있고, 그레이팅(Cross Bar) 용접부위가 하부에 위치하고 있어 용접부 모두를 일일이 육안으로 확인하는 것이 현실적으로 어렵다고 할 수도 있으나, 그레이팅은 설치지역에 따라 외곽 규격만 차이가 있을 뿐 내부규격 및 용접방법 등은 모두 동일한 점을 감안하면, 최초 인수검사 시 시공기술규격서/도면 등 계약요건 만족여부 등을 제대로 확인만 하였다면 조기에 문제점을 확인, 조치할 수 있었음에도 그렇게 하지 않은 것은 명백히 잘못된 것이다.

조치할 사항 **사장은** ★ 1,2호기 그레이팅 담당감독원으로서 인수검사 업무를 미흡하게 처리한 □ ◎소 T실 3직급 乙을 「인사관리규정」 제103조 및 「취업규칙」 제73조 1호(직무상의 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)의 규정에 따라 징계 처분하시기 바랍니다. (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 및 주 의 요 구

제 목 인수검사 업무처리 미흡 및 계약문서 관리소홀

관 계 부 서 ◆본부 ★ ◎소 T실 ♣팀

내 용

◆본부 ★ ◎소 T실 ♣팀은 건축공사 계획/감독 및 건축분야 기술사항 검토/관리 등의 업무를 담당하는 부서이다.

「★ 1,2호기 주설비공사 도급계약서」 제2장 계약일반조건 제12조(지입자재의 검사)

①항 및 ②항에 따르면 ‘공사에 사용할 자재의 품질·규격 등은 반드시 설계서와 일치 되어야 하고 기술규격서, 구매시방서(제작도면 등) 등의 요구에 따라야 한다.’고 되어 있고, ‘현장감독직원은 공사자재를 사용하기 전에 검사를 하여야 한다.’고 되어 있으며, 제3장 계약특수조건 제8조(계약상대자 지입자재의 공급조건) ②항에 따르면 ‘계약상대자가 공급하는 지입자재는 기술규격서에 기술된 지입자재 요건을 충족하는 것이어야 한다.’고 명시되어 있다.

또한, 「지입자재 인수검사 입회 절차서」 6.2항에 따르면 인수검사는 최종적으로 발행된 기술규격 시방서의 명시기준에 의거 수행한다고 되어 있고, 7.3.1항에 따르면 인수 검사자는 공급자 제출문서 및 구매요구서 등에 명시된 서류와의 일치여부, 인수된 서류와 품목과의 일치여부, 치수의 적용규격 및 시방서 일치여부 등을 고려하여 인수검사토록 되어 있다.

따라서, 계약상대자는 시공기술규격서, 구매시방서 등 계약문서에서 요구하는 자재와 규격 등이 일치하는 자재를 납품하여야 하고, 회사 인수 검사자는 인수검사 당시 유효(승인)한 계약문서, 구매시방서 등에 명시된 기준에 따라 납품자재의 일치여부를 확인하여야 한다.

그런데, 4(을)직급 丙은 2015. 8. 11. 경부터 2016. 12. 12.경까지 Non-Slip 그레이팅 인수 검사를 수행하면서, 당시 유효한 시공기술규격서, 구매시방서, 제작/설치도면 등 계약 문서에 명시된 요건과 용접방법 등이 불일치한 그레이팅이 납품되었음에도 이를 제대로 확인하지 않은 채 ‘적격’으로 잘못 처리하였고, 시공사가 그레이팅 제작 관련 공장검사를 이행하지 않았음에도 인수검사 시 이에 대한 확인업무를 제대로 하지 않아 시공사가 관련절차와 달리 공장검사를 임의로 누락하도록 하였으며, 구매 시방서 개정 등을 통해 계약요건과 납품자재가 일치되도록 하여야 함에도 이를 적극적으로 이행하지 않고 방치하였다.

4(갑)직급 丁은 2016. 10. 31. 경 Non-Slip 그레이팅 인수검사를 수행하면서, 당시 유효한 시공기술규격서, 구매시방서, 제작/설치도면 등 계약문서에 명시된 요건과 용접방법 등이 불일치한 그레이팅이 납품되었음에도 이를 제대로 확인하지 않은 채 ‘적격’으로 잘못 처리하였다.

조치할 사항 ◆본부장은 ★ 1,2호기 그레이팅 담당감독원으로서 ① 인수검사 업무를 미흡하게 처리하고 계약문서 관리를 소홀히 한 ★ ◎소 T실 4(을)직급 丙을 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 ‘경고’ 처분하시고 (경고) ② 인수검사 업무를 미흡하게 처리한 ★ ◎소 T실 4(갑)직급 丁을 같은 규정에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다. (주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 도면검토 및 부하직원 관리소홀

관 계 부 서 ◆본부 ★ ◎소 T실 ☞팀

내 용

◆본부 ★ ◎소 T실 ☞팀은 건축공사 계획/감독 및 건축분야 기술사항 검토/관리 등의 업무를 담당하는 부서이다.

회사는 2010.3월 경 A와 ★ 1,2호기 주설비공사 계약을 체결하고 2014.6월 경부터 2016.12월 경까지 Non-Slip 그레이팅을 납품받아 현장에 설치하였는데, 용접방법 등 계약조건과 불일치사항이 확인되어 이미 현장에 납품되어 설치 완료된 약 1,900여 톤의 Non-Slip 그레이팅을 2017.9월 경부터 반출하기 시작하여 2018.8월 경까지 보수를 완료한 후에 현장에 재설치할 예정이다.

그런데, 2직급 戊는 2013.5.16. 경부터 2015.1.29.경까지, 3직급 己는 2015.1.30. 경부터 2017.2.23. 경까지 ★ ◎소 T실 ☞팀 차장으로 근무하면서, Non-Slip 그레이팅 제작/설치도면에 용접기호 누락 등이 있음에도 이에 대한 검토(검토지시)를 꼼꼼하게

하지 않았고, 부하직원 관리를 소홀히 하여 당시 유효한 시공기술규격서, 구매시방서, 제작/설치도면 등 계약문서에 명시된 요건과 규격/재질/용접방법 등이 불일치한 그레이팅이 납품되도록 방치하였다.

비록, 그레이팅은 발주자 구매자재(사급구매)가 아닌 시공사 구매자재(도급구매) 건임에 따라 계약요건 불일치에 대한 1차적인 책임은 시공사에 있다고 할 수 있고, 그레이팅(Cross Bar) 용접부위가 하부에 위치하고 있어 용접부 모두를 일일이 육안으로 확인하는 것이 현실적으로 어렵다고 할 수도 있으나, 도면검토(검토지시)를 소홀히 하고 부하직원으로 하여금 관련 업무를 꼼꼼하게 이행토록 지도하지 못한 것은 잘못된 것이다.

조치할 사항 ◆본부장은 ★ 1,2호기 그레이팅 관련 업무를 수행하면서 도면검토 및 부하직원 관리를 소홀히 한 ★ ◎소 T실 ☼팀(현 △ b발전소 ■팀) 2직급 戊와 3직급 己(현 ◆ #발전소 ■팀)를 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 ‘주의’ 처분(다른 사업소로 옮긴 직원에 대해서는 그 내용을 해당 사업소에 통보하여 주의 처분토록)하시기 바랍니다. (주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 도면검토/부하직원 관리 소홀 및 후속조치 즉시이행 미흡

관 계 부 서 ★ ◎소 T실 ㉠팀(▼팀)

내 용

◆본부 ★ ◎소 T실 ㉠팀은 해상공사 계획/감독 및 기술 검토, 계약기술사항 관리 등의 업무를 담당하는 부서이고, ▼팀은 토목공사 계획/감독 및 토목분야 기술검토 등의 업무를 담당하는 부서이다.

회사는 2010.3월 경 A와 ★ 1,2호기 주설비공사 계약을 체결하고 2014.6월 경부터 2016.12월 경까지 Non-Slip 그레이팅을 납품받아 현장에 설치하였는데, 용접방법 등 계약요건과 불일치사항이 확인되어 이미 현장에 납품되어 설치 완료된 약 1,900여 톤의 Non-Slip 그레이팅을 2017.9월 경부터 반출하기 시작하여 2018.8월 경까지 보수를 완료한 후에 현장에 재설치할 예정이다.

그런데, 3직급 庚은 2015.2.25. 경부터 2017.2.24. 경까지는 ★ ◎소 T실 ㉠팀에서, 2017.2.25.경부터 현재까지는 ★ ◎소 T실 ▼팀 차장으로 근무하면서, Non-Slip

그레이팅 제작/설치도면에 용접기호 누락 등이 있음에도 이에 대한 검토(검토지시)를 꼼꼼하게 하지 않았고, 부하직원 관리를 소홀히 하여 당시 유효한 시공기술규격서, 구매시방서, 제작/설치도면 등 계약문서에 명시된 요건과 불일치한 그레이팅이 현장 설치되도록 방치하였으며, 그레이팅 관련 불일치사항이 발견되었음에도 후속조치를 즉시 이행하지 않았다.

비록, 그레이팅은 발주자 구매자재(사급구매)가 아닌 시공사 구매자재(도급구매) 건임에 따라 계약요건 불일치에 대한 1차적인 책임은 시공사에 있다고 할 수 있고, 그레이팅(Cross Bar) 용접부위가 하부에 위치하고 있어 용접부 모두를 일일이 육안으로 확인하는 것이 현실적으로 어렵다고 할 수도 있으나, 도면검토(검토지시)를 소홀히 하고 부하직원으로 하여금 관련 업무를 꼼꼼하게 이행토록 지도하지 못한 것과 불일치사항을 확인하였음에도 즉시 후속조치를 취하지 않은 것은 잘못된 것이다.

조치할 사항 ◆본부장은 ★ 1,2호기 그레이팅 관련 업무를 수행하면서 도면검토 및 부하직원 관리를 소홀히 하고 적절한 후속조치를 즉시 이행하지 않는 등 관련 업무를 미흡하게 처리한 ★ ◎소 T실 ▼팀 3직급 庚을 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다. (경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 및 시 정 요 구

제 목 계약상대자 관리 철저 및 적절한 후속조치 이행 등

관 계 부 서 ◆본부 ★ ◎소 T실

내 용

◆본부 ★ ◎소 T실은 토목/건축공사 계획/감독 및 기술사항 검토/관리 등의 업무를 담당하는 부서이다.

회사는 2010. 3월 경 A와 ★ 1,2호기 주설비공사 계약을 체결하고 2014. 6월 경부터 2016. 12월 경까지 Non-Slip 그레이팅을 납품받아 현장에 설치하였는데, 용접방법 등 계약요건과 불일치사항이 확인되어 이미 현장에 납품되어 설치 완료된 약 1,900여 톤의 Non-Slip 그레이팅을 2017. 9월 경부터 반출하기 시작하여 2018. 8월 경까지 보수를 완료한 후에 현장에 재설치할 예정이다.

이에 따라, 회사 주관부서에서는 상기 Non-Slip 그레이팅 품질 문제와 관련된 계약상대자 귀책여부를 면밀히 검토하고 필요 시 조치하여 유사사례가 재발되지 않도록 하고, 계약요건 만족여부 확인 및 철저한 보수교체 등을 통해 대·내외적으로 추가적인 문제제기가 발생치 않도록 조치할 필요가 있다.

조치할 사항 ◆본부장은 ★ 1,2호기 그레이팅과 관련하여 계약상대자 귀책여부를 검토하고 필요 시 조치하여 유사사례가 재발되지 않도록 하고, 계약요건 만족여부 확인 및 철저한 보수교체를 통해 향후 추가적인 문제제기가 발생치 않도록 조치 하시기 바랍니다. (통보, 시정)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 공사용 자재 직접구매 방안 검토 및 시공사 공장검사 관리체계 개선

관 계 부 서 사업본부 건설기술처

내 용

사업본부 건설기술처는 원전건설 기전 및 토건설비 구매기술관리 등의 업무를 담당하는 부서이다.

회사는 2010.3월 경 A와 ★1,2호기 주설비공사 계약을 체결하고 2014.6월 경부터 2016.12월 경까지 Non-Slip 그레이팅을 납품받아 현장에 설치하였는데, 용접방법 등 계약요건과 불일치사항이 확인되어 이미 현장에 납품되어 설치 완료된 약 1,900여 톤의 Non-Slip 그레이팅을 2017.9월 경부터 반출하기 시작하여 2018.8월 경까지 보수를 완료한 후에 현장에 재설치할 예정이다.

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 등에 따라 스틸 그레이팅은 공사용 자재 직접구매 대상품목으로 지정되어 있으므로, 회사 주관부서는 후속 호기 건설공사 시 관계법령을 준수할 수 있도록 공사용 자재 직접구매 대상품목에 대한 구매방안을 재검토할 필요가 있다.

또한, ★ 1,2호기 주설비공사 시 ‘S’등급 자재에 대한 시공사 공장검사 시행여부는 발주자 검토/승인용 문서가 아닌 참고/배부용 문서인 구매요구서에만 명시됨에 따라 공장검사 이행누락 등이 발생할 소지가 있으므로, 회사 주관부서는 후속호기 건설공사 시 시공사 공장검사 이행여부를 회사 공사감독원이 검토/승인하여 공장검사가 누락되는 일이 발생치 않도록 구매시방서에 명시(또는 구매요구서를 검토/승인문서로 변경 등)하는 등 절차를 개선할 필요가 있다.

조치할 사항 사업본부장은 후속호기 건설공사 시 스틸 그레이팅 등 공사용 자재 직접구매 대상품목에 대한 구매방안을 재검토하고, 시공사의 공장검사가 철저히 이행될 수 있도록 관련절차를 개선하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 후속조치 철저

관 계 부 서 관리본부 조달처

내 용

관리본부 조달처는 자재의 수급계획 수립 및 부정당업자 제재처분 총괄관리 등의 업무를 담당하는 부서이다.

회사는 2010.3월 경 A와 ★1,2호기 주설비공사 계약을 체결하고 2014.6월 경부터 2016.12월 경까지 Non-Slip 그레이팅을 납품받아 현장에 설치하였는데, 용접방법 등 계약조건과 불일치사항이 확인되어 이미 현장에 납품되어 설치 완료된 약 1,900여 톤의 Non-Slip 그레이팅을 2017.9월 경부터 반출하기 시작하여 2018.8월 경까지 보수를 완료한 후에 현장에 재설치할 예정이다.

이에 따라, 회사 주관부서에서는 상기 Non-Slip 그레이팅 품질문제와 관련하여 내·외부기관 등으로부터 계약상대자의 부적절 행위 등이 확인될 경우 관련규정에 따라 입찰참가 제한 등 적절한 후속조치를 취할 필요가 있다.

조치할 사항 관리본부장은 ★ 1,2호기 주설비공사와 관련하여 계약상대자의 부적절
행위가 확인될 경우 관련규정에 따라 적절히 후속조치 하시기 바랍니다.(통보)