

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고/주 의 요 구

제 목 공사감독직원 관리 소홀

관 계 부 서 ☆발전소 □부

내 용

●직급 A는 2018. 9. 10.부터 ☆발전소 □부 ◎파트 차장으로서 ◎분야 총괄업무를 수행하고 있으며, 2019. 5. 16.부터 2019. 8. 13.까지 ●공사의 ◎분야 책임자로 업무를 수행하였다.

그리고 ▼직급 B 부장은 2018. 7. 1.부터 ☆발전소로 □부 부장으로 □ 총괄업무를 수행하고 있으며 2019. 5. 16.부터 2019. 8. 13.까지 ●공사의 총괄책임자로 업무를 수행하였다.

우리 회사 취업규칙 제10조(성실의무) 제2항에 따르면, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다고 규정하고 있다. 따라서 위의 두 사람은 우리 회사 사규에서 규정하고 있는 상사로서 소속 부하직원의 업무수행과정을 점검하고 관리 감독할 책임이 있다.

그런데 위 사람은 ⚙발전소 ⬤공사과정에서 공사 진행 상황을 주기적으로 직접 확인하여 설계내역서와 다르게 시공된 벽체 흡음재 설치 누락 및 가설비계 변경 등 Ⓢ분야 설계변경사항에 대해 『공사관리규정』에 따라 설계변경절차를 준수하고 공사통보서를 발행하여 공사비 삭감조치가 필요한 설계변경사항에 대해 준공 정산시 반영되도록 부하 직원을 지도 감독하여야 하는 지위에 있었음에도 이를 성실하게 수행하지 않은 책임을 물어 조치할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ **사장**은 ⚙발전소 ⬤공사과정에서 부하 직원이 『공사관리규정』을 준수하지 않고 공사비가 과다하게 준공 정산되는 등 Ⓢ분야 부하 직원의 관리감독을 소홀히 한 책임을 물어 ① ⚙발전소 ⬤직급 A를 『인사관리규정』 제105조의 규정에 따라 ‘경고’, ② ⚙발전소 ▼직급 B를 『인사관리규정』 제105조의 규정에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다. (**경고·주의**)