

감사결과 처분요구서

- ○○ 감사결과 조치요구 검토 보고-

2020. 4.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

○○ 「◎본부 종합감사」 결과 조치요구에 대하여 관련자들로부터 사실 관계를 확인하고 그에 상응하는 조치를 취하기 위함

2. 감사 대상 및 중점

☐ 감사 대상자 : 총 9명(복귀직원 8명, ○○파견직원 1명)

☐ 중점사항

○ ○○ 감사결과(조치요구)와 관련자에 대한 사실관계 검토

○ 사내 규정에 따른 처분요구 수준 검토

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2020. 2. 19.(수)부터 2020. 3. 3.(화)까지 15일간 감사실 감사역 2명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련 규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하였고, 2020. 4. 6.(월) 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	■본부	특정	건물 엘리베이터 부속철물 규격변경으로 공사비 증가	경고	(1)
2	□처	특정	RCB구조물 콘크리트 타설 관리 미흡	주의	(3)
	■본부				
	△처				
3	●지사	특정	계기교정장비 검교정용역 수의계약 체결 부적정	주의	(5)
	⊕본부				
	◆본부				
	◆처				
	▲실				

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 건물 엘리베이터 부속철물 규격변경으로 공사비 증가

관 계 부 서 ■본부 ■소 ■실 ♥팀

내 용

1. ○○ 처분요구

2011. 10. 11. ◎본부 PWB 주설비 건물의 ELV 공급자로 선정된 ●●는 2012. 5월 ELV 제작도면을 기존 설계와 같이 Wide Jamb 방식으로 승인받았다.

그런데 ●●는 ○○ 업무담당자에게 단지 해외 현장이어서 실측이 어렵다는 이유로 Jamb을 Wide 방식에서 Narrow 방식으로 변경 요청하였고, 업무담당자는 변경사유의 적정성 검토 없이 □□와 도면변경 협의할 것을 회신하였으며, □□는 ●●와 도면변경 관련 협의를 마치고 ●●에게 ○○의 승인이 필요함을 알렸다.

이에 따라 ●●는 2015. 3. 12. ○○에 Jamb 방식 변경 승인요청을 하였으며,

업무담당자는 단지 Jamb 규격 변경이라는 건축마감 시공여건 변화로 인한 공사비의 증감은 없을 것이라고 잘못 판단하여 별도 검토 없이 2015. 3.14. 변경을 승인하였다.

그 결과 건축 마감공사 공정이 변경¹⁾되어 공사비 약 1.7억 원²⁾(▶부 산정 기준)이 불필요하게 추가 발생되었고, 사업 발주처인 ○○○○○에게 청구하지 못하는 결과가 초래되었다.

한편 주계약에 따라 PWB 건물과 동시에 시공된 YB(Yard Block) 건물 22동의 ELV는 타국내업체에서 Wide Jamb 방식으로 시공 완료한 것을 미루어 볼 때 송산 ELV에서 요청한 변경사유는 적정하다고 보기 어렵다.

그러므로 위 업무담당자가 Jamb 방식 변경에 대한 적정성, 공사여건 변화, 공사비의 증감 등을 종합적으로 검토하지 않아 불필요하게 추가 공사비를 발생시킨 귀책은 크다고 볼 수 있다.

2. 한국수력원자력(주) 검토결과

해당 업무담당자였던 ○직급 A는 ○○ 감사시 시행된 문답내용에 대해 인정하고 있으며, ○○ 처분요구서의 내용과 같이 ○직급 A가 ELV 부속철물 방식변경에 대해 면밀한 검토를 하지 않고 변경 승인을 함으로 인하여 불필요하게 공사비를 증가시킨 행위에 대해서는 「취업규칙」 제73조(징계) 1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)에 해당되므로 징계처분을 하는 것이 마땅하나,

1) [Wide Jamb 방식(STS판 취부(w400) + 내부 시멘트 그라우팅)] → [Narrow Jamb 방식(STS판 취부(6cm) + 벽돌쌓기, 시멘트 그라우팅(상부) + 몰탈바름 + 에폭시페인트)]

2) ○○에서 요청한 금액은 4.6억 원으로, 추후 협의 예정

징계시효(3年)가 완성되어 ‘경고’ 조치함이 타당하다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 PWB 주설비건물의 엘리베이터 설치 업무를 소홀히 한, ■본부 □소
 ▮실 ♥팀 ▮직급 A에게 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 ‘경고’ 처분을
 하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주 의 요 구

제 목 RCB 구조물 콘크리트 타설 관리 미흡

관 계 부 서 ☐처 ☒부

☒본부 ☐소 ☐부

☒처 ☐부

내 용

1. ○○ 처분요구

2017.5월 ◎본부에서 시공 중인 RCB의 CPTS 작업을 위하여 수직 쉬스관³⁾에 윤활유를 공급하던 중 누유가 발생되어 CLP⁴⁾가 변형되는 문제가 발생하였다. CLP 변형에 대하여 발주처인 〰〰과의 공동조사 결과 RCB 콘크리트 타설시 콘크리트 다짐부족으로 발생한 공극에 기인하여 누유가 발생한 것으로 판명되었으

3) 쉬스관(Sheath Pipe): 포스트텐션공법에서 인장재를 삽입하기 위해 미리 설치하는 관

4) CLP(Containment Liner Plate): 격납건물보호강판

며, 이에 따른 조사 및 보수작업을 위하여 CPTS 작업이 약 21개월(2017.6월 ~ 2019.2월)간 중지되었고, 보수 및 조사에 약 100억 원⁵⁾이 추가 소요되었다.

본 결함에 의하여 ◎소 건설 전체공정에 영향이 없고 결함 조사 및 보수비용을 ●●에서 전액 부담할 예정이며, 다짐 작업이 용이하지 않은 철근 밀집부위에 발생된 공극이라고는 하나, 공극 발생부위가 주증기배관 하부(철근밀집 부위)로 콘크리트 타설 및 다짐 시 주의를 기울여야 함을 미리 예상할 수 있었던 점을 감안하면 현장 시공에 대한 관리감독 및 품질검사가 미흡하였다고 판단된다.

2. 한국수력원자력 검토결과

☒직급 B, ☒직급 C, ☒직급 D는 모두 ○○ 감사결과에 대해 인정하고 있으며, ○○ 처분요구서의 내용과 같이 현장 시공에 대한 토목 담당자였던 ☒직급 B, ☒직급 C의 관리감독 및 품질검사 담당자였던 ☒직급 D의 품질검사가 미흡하였다고 판단되므로, 「인사관리규정」 제105조에 따라 위 각 담당자들에 대해 ‘주의’ 처분의 필요성이 있다.

조치할 사항

❖ 사장은 콘크리트 타설시 관리감독 및 품질검사를 미흡하게 한 □처 ○부 ☒직급 B, ■본부 ■소 ■부 ☒직급 C, ▲처 ●부 ☒직급 D에게 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 각 ‘주의’ 처분을 하시기 바랍니다.

5) 9,733천 USD: ○○비용(6,560천 USD), 설계비(2,275천 USD), 기술지원비(898천 USD)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 계기교정장비 검교정용역 수의계약 체결 부적정

관 계 부 서 ●지사 ☆파견 ■소 ★팀

㉠본부 ♠부

◆본부 ♠부

◆처 ♠부

▲실 ♣부

내 용

1. ○○ 처분요구

♣부 담당자는 2014.3월부터 감사일 현재까지 총 13회의 교정용역을 시행하면서 비교견적 등의 가격검토 및 입찰절차 없이 참조발전소의 교정 수행 기관이

라는 사유로 특정기관과 수의계약을 체결하여 검교정을 시행하였다.

그러나 계기교정장비의 검교정 용역은 법령에서 정한 수의계약 사유에 해당된다고 보기 어렵고, 본 기관 이외에도 다수의 국가교정기관에서 수행이 가능하므로, 향후 교정용역 시행 시 공정한 계약질서 유지를 위해 가격검토, 경쟁입찰 등 계약절차를 준수하여 검교정 용역업체를 선정할 필요가 있다.

2. 한국수력원자력(주) 검토결과

☞부 각 담당자들이 특정기관과 수의계약을 체결하여 검교정을 시행한 것은 용역 계약업무에 있어 미흡한 처리로 판단되므로, 「인사관리규정」 제105조에 따라 위 각 담당자들에 대해 ‘주의’ 처분의 필요성이 있다.

조치할 사항

❖ 사장은 계기교정장비 검교정 용역 추진시 계약절차 준수를 소홀히 하여 수의계약을 체결한 ●지사 ☆파견 ■소 ★팀 ☒직급 E, ㉠본부 ♠부 ☒직급 F, ◆본부 ♠부 ☒직급 G, ●지사 ○○파견 ☒직급 H, ▲실 ♣부 ☒직급 I에게 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 각 ‘주의’ 처분을 하시기 바랍니다.