

[34] [시정(감액), 통보] 사항

1. 제 목 : 기성검사 업무 부적정
2. 조치부서 : □□지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

□□지역본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 2014. 12. 30. (주)△△와 계약을 맺고 2017. 1. 2. 준공 예정으로 “□□□□2 B6BL 아파트 건설공사 1공구”를 시행하고 있으며, 위 공사는 「공사원가산정지침(건축)」에 따라 가설 더스트 슈트(초고층, PE관)가 내역에 반영되어 있다.

[표 51] 가설 더스트 슈트 반영 현황

명 칭	규 격	수 량(m)	금 액(천 원)	비 고
가설 더스트슈트	초고층,PE관	587	9,380	간접비 미포함
세부내역	• 가설D.C의 설치, 해체에 소요되는 재료비 및 노무비 • 재질 : 폴리에틸렌 Y관 D450, 쓰레기슈트용 / 복도 난간용 브라켓 포함			

자료 : □□지역본부 제출자료 및 「공사원가산정지침(건축)」 재구성

□□□□□□처-4487호(2014. 10. 24)로 시행된 「내역합리화를 위한 건축공사 일위대가 및 수량산출 기준 변경 시행」에 따르면 가설 더스트 슈트는 현장 미설치 등의 사유로 2014. 11월 발주분부터 내역에서 삭제하기로 하였다.

따라서 □□□□2 B6BL 아파트 건설공사 1공구 내역에 반영된 가설 더스트 슈트는 위 기준 변경 취지에 따라 설치 여부 등을 검토하여 설치하지 않을 경우 감액 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다.

그러나 위 본부에서는 비산먼지 발생, 안전문제, 현장 환경 등을 고려해 가설 더스트 슈트를 설치하지 않았는데도 2015. 9월 해당 내역에 대한 기성금을 최초 지급한 이후로 감사일 현재까지 계속하여 일정 비율 기성금을 지급하고 있다.

그 결과 실제 가설 더스트 슈트 설치·해체와 상관없이 기성금을 지급하여 공사비가 과다 지급될 우려가 있다.

5. 조치할 사항

□□지역본부장은

① 가설 더스트 슈트 관련 공사비 9,380천 원(간접비 미포함)을 조속히 감액 하시기 바라며(시정(감액)),

② 「공사관리지침」 제9조(검사업무)에 따라 기성검사 업무를 철저히 하도록 사례 전파 및 감독교육을 실시하시기 바랍니다(통보).