

[19] [개선] 사항

1. 제 목 : 녹색건축 인증 대가 기준 미비
2. 조치부서 : ■■■■■처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

녹색건축 인증제도는 「주택법」에 의한 주택성능등급 표시 제도와 「건축법」에 의한 친환경 건축물 인증제도의 중복운영 문제를 해결하고자 2013. 6월 통합된 제도로 공공기관은 연면적 합계가 3,000㎡ 이상인 건축물에 의무 적용토록 하고 있다.

公社에서는 2013. 9월부터 「녹색건축 인증기준 및 운영방안」을 수립하여 [표 69]와 같이 적용대상과 인증 시기 등을 정하고 있다.

[표 69] 녹색건축 인증 적용대상 및 기준

구 분	녹색건축 인증 (친환경 건축물 인증+주택성능등급 인정)	비고
인증의무대상	공공기관에서 건축하는 연면적의 합계가 3,000㎡ 이상 건축물	(공동주택) 단지 연면적 3,000㎡ 이상
등급 기준	일반(그린 4등급) 이상 (공동주택)	최우수/우수/우량/일반 (4등급 체계)
인증 시기 및 주체	· 예비인증 : 주택건설 사업승인 후 / 설계 용역사 추가업무에 포함 · 본 인 증 : 공동주택 사용승인 후 / 건축공사 경비내역 반영 및 수급사 설계변경	
운영기관	건설기술 연구원	
인증기관	LH, 한국시설안전공단, 한국감정원 등 10개 기관	

자료 : 舊 ■■■■■처-729호(2013. 9. 26.) 재구성

녹색건축 인증은 필요 이상의 등급 취득에 따른 과도한 원가 상승을 방지하기 위해 설계 시에는 책임 건축사로 하여금 필요 등급에 맞는 적정 수준의 설계가 이루어지도록 하여 예비 인증을 취득해야 하고, 착공 이후에는 별도 선정된 본인증 대행업체로 하여금 현장 설계변경이 본 인증에 미치는 영향을 면밀히 검토하도록 하여 재시공 및 품질저하 등을 예방하여야 한다.

또한, 녹색건축 인증 대가의 산정과 지급에 있어서도 불필요한 예산 낭비가 발생하지 않도록 대가 기준을 주기적으로 검토하여 정비함이 타당하다.

하지만 2013년 제도 시행 이후 公社에서 발주한 공동주택 설계용역 및 건설공사의 인증업무 추진현황을 검토한 결과 녹색건축 인증 대가의 산정 및 집행에 있어 불합리 사항이 아래와 같이 확인되었다.

가. 인증업무 소요인력 산정에 관한 사항

公社에서 운용 중인 녹색건축 인증 대가 산정 기준의 소요인력은 2013년 제도 통합 당시 친환경 건축물 인증 대가 기준의 소요인력을 바탕으로 수립한 것으로, 제도 도입 초기 원활한 녹색인증 취득을 위해 公社 설계에 대한 컨설팅 범위와 업무 난이도, 숙련도 등을 고려하여 수립하였다.

하지만 녹색건축 인증제도 시행 3년이 지난 현재 공공기관 건축물의 녹색인증 의무화 및 일부 지자체의 민간 건축물에 대한 녹색건축 인증 요구 등으로 관련 시장이 확대·성숙되었고,

公社의 녹색 설계 보편화 및 관련 업체의 인증업무 숙련도 향상, 작성 프로그램 보급 등으로 업무 난이도 및 관련 비용·투입시간 등이 감소 추세에 있음에도 대가 기준에 대한 조정 및 환류 없이 당초 기준을 그대로 유지하고 있다.

따라서 변화된 시장 환경에 맞게 소요인력 투입량에 대한 용역대가 산정 기준을 조정할 필요가 있으며, 2016. 9. 1.부터 개정된 녹색건축 인증 기준⁵⁰⁾이 시행될 예정이므로 이에 대한 검토가 필요하다.

나. 인증업체 선정에 관한 사항

公社에서 녹색건축 예비 인증의 경우 설계용역 업체에서, 본 인증은 시공 업체에서 취득하도록 하고 있다.

주택건설 사업승인 이후 취득하는 예비 인증은 평가항목의 구성과 파급효과가 설계에 직접적인 영향을 미치고 예비 인증 미취득 시 향후 설계 진행이 불가함에 따라 설계용역 업체의 인증에 대한 책임 및 동기가 확실한 반면,

주택건설 공사 사용승인 이후 취득하는 본 인증은 예비 인증 취득 시 획득한 평가항목별 점수의 이행 여부를 확인하는 과정으로 시공 업체의 책임감이 크지 않아, 착공 초기 녹색건축 인증과 관련하여 공사 품질이 확보될 수 있도록 시공 업체에 대한 교육 등을 통해 인증 대행업체 선정이 지연되거나 부실한 업체가 선정되지 않도록 하여야 한다.

50) 녹색건축 인증 기준 일부개정령안 (국토교통부 고시 제2016-341호)

그러나 감사일 현재 본 인증 용역 계약을 체결하여 공사 진행 중인 지구에 대해 조사한 결과 [붙임 10]과 같이 도급금액 및 본 인증 용역 금액이 설계금액의 절반에도 못 미치거나 녹색건축 인증과 무관한 무자격 업체와 계약이 이루어지는 등 본 인증 업무가 부적정하게 운영되고 있다.

다. 녹색건축 인증 심사수수료 지급에 관한 사항

공동주택의 녹색건축 인증 취득 시에는 [표 70]과 같이 심사수수료를 납부하여야 한다.

[표 70] 녹색건축 인증 심사수수료

(단위: 천 원, 부가가치세 별도)

인증구분	건물구분	인증수수료		
		500세대 미만	500~1,500세대 미만	1,500세대 이상
예비인증	공동주택	4,640	5,210	6,310
본인증		6,640	7,960	9,280

자료 : LH 토지주택연구원 홈페이지 자료 재구성

인증심사 수수료는 인증기관의 서류 심사 및 증서 발급에 소요되는 비용으로 녹색건축 인증 과업과는 별개로 발주자가 관련 비용을 지급함이 타당하다.

그런데 公社에서는 녹색건축 예비 인증 심사수수료의 경우 설계용역 업체의 인증 취득 후 본사 설계담당자가 수수료를 대체통지하거나 직접 지급하는 반면, 본 인증 심사수수료는 공사 도급내역에 반영되지 않아 현장에서 설계변경하거나 인증 대행업체에 수수료를 전가하는 등 상이하게 처리하고 있다.

그 결과 녹색건축 인증 대가 과다 산정에 따른 예산 낭비, 인증 대행업체 부실에 따른 본 인증 미취득 등 녹색건축 인증 업무에 차질이 우려된다

5. 조치할 사항

□□□□처장은

녹색건축 인증 업무가 차질 없이 이루어질 수 있도록 대가 산정 기준을 포함한 인증 업무 개선방안을 마련하시기 바랍니다(개선).

【붙임 10】 녹색건축 본 인증 계약 현황

지역본부	지구명	본 인증					본인증업체 (업역 및 업종)	비고 (본인증 수수료)
		설계금액	도급금액	설계대비 계약률	용역금액	도급대비 계약률		
강원	원주OO A-1	48,859	24,879	50%	14,000	56%	(주)XXXXX (인테리어디자인)	미반영
강원	강릉OO A-1	49,624	25,698	51%	19,500	75%	SSSSSS(주) (녹색인증)	미반영
강원	강릉OO B-1	36,253	12,867	35%	13,000	101%	YY이앤에스 (토공사업)	미반영
강원	원주OO A-1	50,897	24,146	47%	17,600	72%	(주)ZZ이앤씨 (안전점검/진단)	미반영
경기	오산OO 자5	37,302	16,198	43%	31,416	193%	OOOOENG (녹색인증)	미반영
경기	화성OO2 A65	미적용	38,153	-	11,880	30%	(주)JJJJJ (녹색인증)	미반영
경기	화성OO2 A66	71,677	51,151	71%	45,000	87%	(주)TTTTT (인쇄/실사출력)	미반영
경남	김해OO2 B-5	38,521	27,544	71%	착수지연	-	업체미선정	미반영
경남	김해OO H-1	39,355	39,355	100%	착수지연	-	업체미선정	미반영
광주전남	광주OO 3BL	55,436	11,045	20%	22,000	199%	UU엔지니어링 (건물,토목ENG)	미반영
광주전남	광주OO2 B-5	39,830	17,610	44%	19,800	112%	KKKKK (업종확인불가)	미반영
광주전남	광주OO2 A-4	47,394	24,095	51%	23,000	95%	(주)LL (업종확인불가)	미반영
광주전남	담양OO2	41,609	42,519	102%	22,000	51%	UU엔지니어링 (건물,토목ENG)	미반영
광주전남	순천OO3	49,217	40,096	81%	31,900	79%	VVVV연구원 (회계,세무)	미반영
대구경북	대구OO A-3	46,163	23,209	50%	22,000	94%	UU엔지니어링 (건물,토목ENG)	미반영
대구경북	대구OO A-5,6	53,075	42,411	80%	26,400	62%	(주)TTTTT (인쇄/실사출력)	미반영
대구경북	대구OOO A-7	40,087	33,051	82%	19,580	59%	(주)MMMM건축 (친환경/기술컨설팅)	미반영

지역본부	지구명	본인증					본인증업체 (업역 및 업종)	비고 (본인증 수수료)
		설계금액	도급금액	설계대비 계약률	용역금액	도급대비 계약률		
대전충남	대전OO 20BL	24,929	20,240	81%	13,000	64%	(주)ZZENC	미반영
대전충남	홍성OO CBL	38,434	41,381	107%	17,000	41%	NNNNNNNNNN사무소 (환경컨설팅/녹색인증)	미반영
부산울산	부산OO A1	56,689	28,184	49%	22,000	78%	(주)PPPP설비 (친환경인증)	미반영
부산울산	부산OO	미적용	32,750	-	32,230	98%	(주)TTTTTT (인쇄/실사출력)	미반영
서울	남양주OO A22	42,555	33,484	78%	30,800	91%	QQQQQQ (업종확인불가)	미반영
인천	파주OO A-20	63,174	45,146	71%	24,000	53%	(주)WW엔지니어링 (녹색인증)	미반영
인천	고양OO A11-1	미적용	27,720	-	22,176	80%	(주)TTTTTT (인쇄/실사출력)	미반영
인천	김포OO Ac-5	53,063	40,302	76%	44,000	109%	UU엔지니어링 (건물, 토목ENG)	미반영
인천	인천OO 9BL	미적용	46,190	-	20,000	43%	VVVV연구원 (회계, 세무)	미반영
충북	충주OO 2BL	24,799	55,459	223%	착수지연		업체미선정	미반영
충북	충주OO B5	43,249	42,969	99%	12,650	29%	(주)TTTTTT (인쇄/실사출력)	미반영

자료 : △△△△△처 및 각 지역본부 제공자료 재구성