

[23] [주의, 시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 성토공사 정지비 중복 계상
2. 조치부서 : ○○○○본부
3. 관 련 자 : ○○○○본부 ★★★★★처 ★★★★★3부 부장대우 조정3급 III(주의)
4. 내 용 :

○○○○본부에서는 ◆◆◆◆◆도시 3-※ 및 기타생활권(일부) 조경공사에 대하여 [표 67]과 같이 도급계약 체결하여 본 공사를 준공(2016. 9. 30.)하였으며, 현재 식생유지관리공사를 시행 중에 있다.

[표 67] 3-※ 및 기타생활권(일부) 조경공사 계약 현황

공사명	공사규모 (㎡)	도급사	계약금액(백만 원)		낙찰율 (%)	공사기간		비 고
			최초	최종		착공일	준공일	
3-※ 및 기타 생활권(일부) 조경공사	450,000	※기업주	25,164	28,048	80.00	2014.9.22.	2018.9.30.	관리공사 시행중

자료 : ○○○○본부 자료 재구성

3-※ 및 기타생활권(일부) 조경공사에서는 근린공원 및 수변공원 등에 토사가 부족함에 따라 성토공사를 시행하면서 정지비를 적용하였으나, 일부 구간에는 공사 내용과 달리 부토 고르기⁸¹⁾를 잘못 적용하거나 중복 적용하여 공사 금액을 과다하게 계상하였다.

81) 부토고르기 : 토공이 정지된 상태에서 수목생육에 적합한 조경용 비옥토를 포설하고 식재기반을 정리하는 작업

또한, 「공사원가산정지침(조경)」에 따라 마운딩용 성토 작업에 백호우 정지 품이 포함된 단가를 적용하였으나 정지비가 중복 반영되어 있고, 마운딩용 성토는 실제 시공된 수량(29,586m³) 보다 운반 수량(38,182m³)이 8,596m³ 과다함에도 본 공사가 준공된 현재까지 정산이 이루어지지 않고 있다.

[표 68] 공사비 중복 및 오적용 현황

(금액 : 천 원)

구분	항 목	설계변경 금액			중복 및 오적용 금액			감액금액	비 고
		수 량	단가(원)	금 액	수 량	단가(원)	금 액		
성토 공사	운반토 정지	21,040m³	179	3,766					
	흙쌓기 부설 및 다짐	10,035m³	925	9,282					
	부토고르기	22,216m²	2,451	54,451	22,216m²	2,451	54,451	54,451	
	마운딩	29,586m³	5,557	164,409					
	마운딩토 운반비	38,182m³	4,394	167,771	8,596m³	4,394	37,770	37,770	
	마운딩토 정지비	40,110m³	179	7,179	40,110m³	179	7,179	7,179	
	계							140,380	제경비포함

자료 : ○○○○본부 자료 재구성

그 결과 성토공사 설계변경 시 공사내용과 달리 오적용 또는 중복 적용하여 과다 계상된 공사금액 및 미정산 금액 140,380천 원이 과다 지급되었다.

5. 조치할 사항

○○○○본부장은

① 성토공사 관련 설계변경 및 정산업무를 소홀히 한 관련자 조정3급 III에게 ‘주의’를 촉구하시기 바라며(주의),

② 공사내용과 다르게 오적용·중복 적용되어 계상된 금액 및 정산누락 금액 등 관련 공사금액 140,380천 원을 조속히 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).