

[4-1] [부서주의] 사항

1. 제 목 : 공사 착수시점별 설계개선사항 이행 부적정
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 : 제주지역본부
4. 내 용 :

제주지역본부에서는 감사대상기간인 '15. 3. 1 부터 '18. 3. 31 현재까지 [표 1]과 같이 제주◆◆1-★BL 아파트 건설공사 4공구를 비롯 총 7개 사업지구에서 건설공사가 착수되었으며, 그 중 5개 사업지구는 준공되었고 현재 2개 사업지구에서 건설공사가 진행 중에 있다.

[표 1] 제주지역본부 공동주택 건설현황 ('18. 05월 현재)

지구명	공구	유형	세대수	계약일	착공일	준공일	공정률
제주◆◆1-★	4	국민	850	'13.12.30	'14.03.04	'15.09.12	준공
▲▲▲□□	1	국민	354	'14.06.27	'14.06.30	'15.11.11	준공
▲▲▲××1	1	국민	556	'14.11.27	'15.04.28	'16.10.12	준공
제주★ A-3	2	공분	548	'13.07.05	'13.09.04	'15.07.14	준공
제주◆◆1-1	5	공임리츠	560	'15.12.18	'16.02.19	'17.09.26	준공
제주♥♥1	1	국민/행복	540	'16.12.29	'17.04.07	'18.08.15	63%
제주★ A4	1	행복	200	'17.01.09	'17.04.10	'17.11.08	50%
합 계	7개		3,608				

자료 : 제주지역본부 제출자료 재구성

우리 公社의 본사주요 설계부서 등에서는 각종 제도개선 및 설계환류를 통해 원가절감사항 등을 발굴하고 그 결과를 전파하여 지역본부 현장상황에 맞게 활용토록 하고 있으며,

이 경우 지역본부장 등은 公社의 「설계변경 등 계약금액조정기준」에 따라 설계변경에 필요한 서류¹⁾를 첨부하여 서면으로 공사감독에게 설계변경을 하도록 지시하여야 한다.

또한 「공사계약일반조건」 제19조 5에 따라 공사감독자는 계약상대자에게 설계 변경 필요사항을 서면으로 통보할 수 있고, 계약상대자는 통보를 받은 즉시 공사 이행상황 및 자재수급 상황 등을 검토하여 통보내용의 이행가능 여부를 공사와 공사감독자에게 동시에 통보하여야 한다.

하지만 금번 제주지역본부 종합감사 시 현재 공사진행지구 및 준공지구에 대한 최근 2년간의 본사 설계개선사항(약 26건) 적용 및 이행실태를 점검한 결과, [표 2]와 같이 원가절감 개선사항에 대한 검토가 누락되고 있음에도 본부차원의 적극적인 관리와 조정 등이 이루어지지 않고 있음이 확인되었다.

[표 2] 지구별 원가절감 설계개선사항 미조치 현황

(단위:천 원)

지구	항목	미조치 내용	관련 공사비 (직접비)	비고
▲▲▲㉸㉸ (준공)	· PVC지수판	· 지하외벽 방수 시 150x5T 삭제	31,386	원가절감 미이행
	· 일위대가 기준 개선	· 인력터파기→소형브레이커	25,532	
	· 시멘트 액체방수공법 개선	· 바름두께 (10~15mm→최소4mm이상)	16,911	

1) 설계변경 개요서, 설계변경 도면(또는 공통상세도), 시방서 및 일위대가, 기타 필요한 경우 각종 계산서, 수량산출서, 공사비 증감 내역서 등

지구	항목	미조치 내용	관련 공사비 (직접비)	비고
제주◆◆1-1 (준공)	· 시멘트 액체방수공법 개선	· 바름두께(10~15mm→최소4mm이상)	15,142	원가절감 미이행
	· 전기등박스 보강근 개선	· 구조용 용접철망(있음→없음)	15,145	
	· 지하주차장 바닥배수판	· 두께조정(75mm→45mm)	869	
	· 층간이어치기 탄성퍼티	· 너비조정(200mm→100mm)	24,420	
	· 분진방지망	· 비계위 방지망→개구부 방지망	10,080	
	· 누름콘크리트 줄눈	· 기성조립식 줄눈재→커팅공법	909	
제주♥♥1 (진행)	· 분진방지망	· 비계위 방지망→개구부 방지망	9,720	적용방침 미수립
	· 다채무늬도료	· 고급다채무늬도료→다채무늬도료	2,464	
제주★A-4 (진행)	· 일위대가 기준 개선	· 인력터파기→소형브레이커	2,600	적용방침 미수립
	· 다채무늬도료	· 고급다채무늬도료→다채무늬도료	1,700	
합 계			156,878	

자료 : 제주지역본부 제출자료 재구성

그 결과 일부 준공지구에서는 설계개선사항 적용시점 실기 및 오적용의 결과로 원가절감(약 140백만 원)의 기회를 상실하고 있고, 향후 공사진행지구에서도 불필요한 공사비(약 16백만 원)를 집행할 우려가 있어 본부 내 균일한 건설공사 품질관리 및 재발방지 노력이 필요하다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

공사시점별 설계개선사항 이행 점검 등 주택사업관련 총괄업무를 소홀히 한 제주지역본부장에게 ‘부서주의’ 조치하시기 바랍니다(부서주의).