

[29] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 실제 공사내용에 따른 공사비 감액 필요
2. 조치부서 : 경남지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

경남지역본부에서는 〇〇〇〇〇 택지개발지구 도시기반 전기공사를(이하 “도시기반 전기공사”라 한다) 2017. 06. 30일 착공하여 2018. 08. 15일 준공을 목표로 현재 공사 진행 중에 있다.

한편, 감사기간 중 설계도서에 따른 실제 시공현황의 적정성을 조사한 결과, 위 공사에서는 지자체 요구사항 및 현장여건 등을 반영하여 아래 [표 1]과 같이 당초 계획된 공사 내용과 다르게 시공하고 있는 사실을 알 수 있었다.

[표 1] 도시기반 전기공사 시공 내용

구분	설계(시공) 내용		비고
	당초	변경	
교통신호등 설비배관 규격	CD-P 전선관	FEP 전선관	지자체 요구
공통가설공사	감독사무실 설치운영	감독사무실 미운영	현장여건

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

공사계약일반조건 제19조(설계변경 등)에 의하면 설계서 내용의 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 설계변경 하도록 되어 있으며, 제19조의3

(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)에 의하면 공사현장의 상태가 설계서와 다른 사실이 있는 경우 즉시 현장을 확인하고 현장상태에 따라 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 설계변경을 완료 하도록 규정하고 있다.

따라서, 경남지역본부에서는 위 도시기반 전기공사를 시행하면서 실제 공사 내용 및 현장상태에 따라 설계변경 등 조치가 이루어져야 하는데도 감사일 현재까지 공사비 감액 등 조치가 이루어지지 않고 있다.

[표 2] 시공내용 변경에 따른 공사비 비교

구분	공사내용		공사비(백만원)			비고
	당초	변경	당초	변경	증감	
교통신호등 설비배관 규격	CD-P 배관	FEP 배관	60	50	(감) 10	지자체 요구
공통가설공사(감독사무실)	운영	미운영	43	-	(감) 43	현장여건
제잡비					(감) 29	
계					(감) 82	

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 위 도시기반 전기공사의 공사비가 시공사에 과다하게 지급될 우려가 있다.

5. 조치할 사항

경남지역본부장은

●●●●● 택지개발지구 도시기반 전기공사에 대하여 실제 시공내용 및 현장 상태에 따라 설계변경 등을 시행하여 관련 공사비 약 82백만 원을 감액하여 주시기 바랍니다 (시정(감액)).