

[13-1] [부서주의] 사항

1. 제 목 : 공사 착수시점별 설계개선사항 이행 부적정
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 : 경남지역본부
4. 내 용 :

경남지역본부에서는 감사대상기간인 '16.1.1 부터 '18.3.31 현재까지 [표 1]과 같이 🏠🏠🏠3 아파트 건설공사 1공구를 비롯 총 23개 사업지구에서 건설공사가 착수되었으며, 그 중 11개 사업 지구는 준공되었고 현재 12개 사업 지구에서 건설공사가 진행 중에 있다.

[표 1] 경남지역본부 공동주택 건설현황 ('18. 05월 현재)

지구명	공구	유형	세대수	착공일	준공일	공정률	비고
🏠🏠🏠 3	3	국민	190	'14.06.30	'16.06.03	준공	
◇◇◇◇ × A1	2	국민/영구	840	'15.12.31	'18.01.04	준공	
🏠🏠🏠🏠 A9	5	공분	630	'14.12.24	'17.04.05	준공	
🏠🏠🏠🏠 A10	6	공임	404	'15.11.30	'17.12.30	준공	공임리츠
🏠🏠🏠🏠 A3	7	행복/국민/영구	1,256	'15.12.31	'18.04.30	준공	
🏠🏠🏠🏠 2 41	2	공임/국민	1,047	'13.12.31	'16.04.05	준공	
🏠🏠🏠🏠 2 H1	3	행복	900	'15.12.31	'18.04.17	준공	
🏠🏠🏠🏠 2 40	4	공분	644	'15.12.21	'18.01.11	준공	민간참여
🏠🏠🏠🏠 2 B6	1	국민	1,696	'14.12.31	'17.04.06	준공	
🏠🏠🏠🏠 2 B5	2	공임	595	'15.07.31	'17.10.27	준공	공임리츠
🏠🏠🏠🏠 2 H1	3	행복	480	'15.08.31	'17.10.30	준공	

지구명	공구	유형	세대수	착공일	준공일	공정률	비고
◇◇◇◇ × S1	3	공임	867	'16.07.29	'18.10.16	59%	기술공모리츠
☺☺☺☺2	1	행복	460	'16.09.30	'18.11.28	52%	
◎◎◎◎	1	행복	401	'17.12.29	'20.08.28	2%	
◆◆◆◆Z	1	공임	528	'16.07.29	'18.06.30	91%	기술공모리츠
★★☆☆	1	행복	20	'17.12.29	'19.05.16	0%	
⊗⊗⊗⊗	1	행복	196	'17.09.30	'19.09.03	4%	
▶▶▶▶	1	국민/영구	610	'17.12.29	'19.11.16	2%	
♂♂♂♂♂♂	1	행복	210	'16.07.12	'18.08.25	78%	
*****	1	국민	306	'14.11.28	'18.06.03	93 %	
●●●●● B1	1	공분	1,245	'16.12.19	'19.05.31	43%	민간참여
●●●●● A3	1	행복	1,200	'16.12.30	'19.03.29	41%	
●●●●● A1	2	국민	1,442	'17.09.29	'19.11.01	7%	
합계	23개		16,167				

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

우리 公社의 본사주요 설계부서 등에서는 각종 제도개선 및 설계환류를 통해 원가절감사항 등을 발굴하고 그 결과를 전파하여 지역본부 현장상황에 맞게 활용토록 하고 있으며,

이 경우 지역본부장 등은 公社의 「설계변경 등 계약금액조정기준」에 따라 설계변경에 필요한 서류¹⁾를 첨부하여 서면으로 공사감독에게 설계변경을 하도록 지시하여야 한다.

또한 「공사계약일반조건」 제19조 5에 따라 공사감독자는 계약상대자에게 설계 변경 필요사항을 서면으로 통보할 수 있고, 계약상대자는 통보를 받은 즉시

1) 설계변경 개요서, 설계변경 도면(또는 공통상세도), 시방서 및 일위대가, 기타 필요한 경우 각종 계산서, 수량산출서, 공사비 증감 내역서 등

공사이행상황 및 자재수급 상황 등을 검토하여 통보내용의 이행가능 여부를 공사와 공사감독자에게 동시에 통보하여야 한다.

하지만 금번 경남지역본부 종합감사 시 현재 공사진행지구 및 준공지구에 대한 최근 2년간의 본사 설계개선사항(약 26건) 적용 및 이행실태를 점검한 결과, [표 2]와 같이 설계도서 오류 및 원가절감 개선사항에 대한 검토가 누락되고 있음에도 본부차원의 적극적인 관리와 조정 등이 이루어지지 않고 있음이 확인되었다.

[표 2] 지구별 설계개선사항 미조치 현황

(단위 : 천 원)

지구	항목	미조치 내용	관련 공사비 (직접비)	비고
A-3	· PVC지수판	· 지하외벽 방수 시 150x5T 삭제	2,495	원가절감 미이행
	· 말뚝 인발력을 활용한 부상방지	· 부상방지용어스앙카 삭제	56,119	
	· 분진방지망	· 비계위 방지망→개구부 방지망	22,353	
	· 시멘트 액체방수공법	· 1종, 2종→바닥용, 벽체/천장용	6,895	
⊗⊗⊗⊗	· PVC지수판	· 지하외벽 방수 시 150x5T 삭제	433	원가절감 미이행
*****	· 분진방지망	· 비계위 방지망→개구부 방지망	5,445	원가절감 미이행
	· 시멘트 액체방수공법	· 1종, 2종→바닥용, 벽체/천장용	1,604	
	· 전기등박스 보강근 개선	· 구조용 용접철망 삭제	4,229	
●●●●● A-1	· 부대부시설 하부 지하주차장 천정단열재 마감개선	· 단열재+경량철골+SMC천정판+상향식SP →단열재+무기질뿔칠	43,000	적용방침 미수립
●●●●● A-3	· 부대부시설 하부 지하주차장 천정단열재 마감개선	· 단열재+경량철골+SMC천정판+상향식SP →단열재+무기질뿔칠	18,181	적용방침 미수립
합 계(감액대상)			160,754	

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

그 결과 일부 지구에서는 설계개선사항 적용시점 실기 및 오적용의 결과로 원가 절감(약 99백만원)의 기회를 상실하고 있고, 향후 공사진행지구에서도 불필요한 공사비(약 61백만원)를 집행할 우려가 있어 본부 내 균일한 건설공사 품질관리 및 재발방지 노력이 필요하다.

5. 조치할 사항

○○○○○처장은

공사시점별 설계개선사항 이행 점검 등 주택사업관련 총괄업무를 소홀히 한
경남지역본부장에게 ‘부서주의’ 조치하시기 바랍니다 (부서주의).