

[58] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 가로등주 접지설비 수량 과다
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부에서는 △△** 도시개발지구 도시기반 전기공사를 2018. 7. 16. 착공하여 2020. 10. 15. 준공을 목표로 현재 시행 중에 있다.

한편, 公社에서는 가로등주 등 도로조명설비를 시설할 때 인체 감전을 예방하고 시설물 손상을 방지하기 위하여 접지설비에 대한 설치기준을 정하고 이에 따라 공사를 진행하고 있다.

감사기간 중 현장여건에 따른 설계도서의 적정성을 검토한 결과, 위 공사에서는 지자체 협의의견에 따라 가로등주 기초를 일반기초가 아닌 오목형 기초¹³⁹⁾를 일부구간 설계에 반영하였으나, 접지설비가 이미 반영되어 있는 오목형 기초에도 별도의 접지설비가 반영되어 결과적으로 아래 [표]와 같이 실제 필요 수량보다 과다하게 반영된 사실을 확인하였다.

139) 가로등주 하단의 미관향상을 위해 설치하며 접지설비(접지동판)이 부착되어 제작됨

[표] 가로등주 접지설비 설계 현황

구분	접지설비 설계현황				증감금액	비고
	설계수량	금액	필요수량	금액		
△△** 도시개발지구 도시기반 전기공사	347개소	21,064천원	162개소	9,834천원	감 11,230천원	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

「공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등)에 의하면 설계서 내용의 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 설계변경 하도록 되어 있으며, 제19조의3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)에 의하면 공사현장의 상태가 설계서와 다른 사실이 있는 경우 즉시 현장을 확인하고 현장상태에 따라 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 설계변경을 완료하도록 규정하고 있다.

따라서 ○○지역본부에서는 위 도시기반 전기공사를 시행하면서 실제 필요 수량에 비해서 과다하게 반영된 접지설비에 대하여 수량을 조정하고 설계변경 등 조치가 이루어져야 하는데도 감사일 현재까지 공사비 감액 등 조치가 이루어지지 않고 있다.

그 결과, 위 도시기반 전기공사의 공사비가 시공사에 과다하게 지급될 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

△△**지구 도시기반 전기공사에 과다하게 반영된 접지설비에 대한 수량을 조정하고 관련 공사비 11백만 원을 감액하여 주시기 바랍니다(시정(감액)).

[별첨] 참고자료 (가로등 기초 비교)

구분	일반기초	오목기초
기초외형		
설치사진		