

[57] [시정(감액)] 사항

1. 제 목 : 전시행 관로공사비 감액조치 미이행
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

○○지역본부에서는 △△**지구 도시기반 전기공사(이하 ‘전기공사’라 한다)를 2015. 7. 31. 착공하여 2019. 1. 30. 준공을 목표로 공사를 시행하고 있으며, △△** 스마트시티 정보통신공사(이하 ‘통신공사’라 한다) 2018. 4. 9. 착공하여 2019. 4. 8. 준공을 목표로 현재 공사 진행 중에 있다.

한편, 감사기간 중 확인 결과, ○○지역본부에서는 위 전기공사를 진행하면서 사업지구 내 주요 교차로 구간의 도로 이중굴착 등 중복공사를 방지하기 위하여 스마트시티 정보화 공사를 위한 관로공사를 일부 선 시행하는 것으로 방침 정하고 공사를 진행하였고, 나중에 공사 착수한 통신공사에서도 같은 구간에 같은 공사 내용이 설계에 포함되어 있는 것을 알 수 있었다.

「건설관리지침(착공업무지침)」에 따르면 착공 초기 설계 등의 검토를 통하여 현장 조건 부합여부 및 공사 착수 전, 공사 시행중, 공사 준공단계에서 타 공정과의 중복여부 등을 검토하도록 규정하고 있으며, 공사계약일반조건 제19조의3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)에 따르면 공사의 이행중 공사의 현장상태가 설계서와 다른 사실이 있는 경우에는 즉시 현장을 확인하고 현장

상태에 따라 설계변경 등을 하도록 규정하고 있다.

따라서 ○○지역본부에서는 나중 착수한 통신공사 내역에 중복으로 반영되어 있는 공사량에 대하여는 감액 설계변경 조치가 되어야 함에도 불구하고 감사일 현재까지 조치가 이루어지지 않고 있다.

그 결과, △△** 스마트시티 정보통신공사의 관련 공사비 약 30백만 원이 시 공사에 과다하게 지급될 우려가 있다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

△△** 스마트시티 정보통신공사의 일부구간에 대하여 다른 공종에서 선 공사 시행하여 불필요하게 된 통신관로 관련 공사비 약 30백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).