

[46] [주의, 통보] 사항

1. 제 목 : 옥상난간 설치공사 감독 소홀
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 0000001부 주임 건축6급 sss
4. 내 용 :

위 관련자 건축6급 sss는 2018. 1. 30.부터 감사일 현재까지 ○○지역본부 0000001부에 근무하면서 [표 1]과 같이 연차별 옥상난간 설치계획을 수립하고 ○○1,2,5권역 경사지붕 옥상 안전난간 설치공사¹⁰⁶⁾의 감독업무를 수행하였다.

[표 1] 연차별 옥상난간 설치계획

구분	대상권역	단지수	난간설치길이 (분체/스텐)	단가(원) (분체/스텐)	추정금액(원)
1년차	○○1,2,5권역	14개단지	4,545m/1,623m	82,055/92,473	523,023,654
2년차	▷▷㉠㉠권역	17개단지	6,114m		501,684,270
3년차	○○3,4권역, 田田田田권역	20개단지	5,872m/2,776m		738,532,008
계	8개권역	51개단지	20,955m		1,763,239,932

자료: ○○지역본부 제출 자료 재구성

「계약예규 예정가격 작성기준」 제5조 비목별 가격결정의 원칙에 따르면 물량 산출은 계약목적물에 대한 규격서, 설계서 등에 의해 계약목적물의 완성에 적합하도록 합리적인 방법으로 작성되어야 하고, 「공사계약 일반조건」 제16조에 따르면

106) 계약업체 : (주)**기공, 계약금액 : 654,427천 원, 공사기간 : 2018.5.21.~2018.9.28.까지
해당지역 : ○○ aa, bb, cc, dd 등 ○○ 남부권 및 △△ 일부

계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 공사 진척 부분에 대한 조사 및 검사를 하여 계약도서와 일치여부를 확인하여야 한다.

그런데, 관련자는 옥상안전난간 설치공사 발주를 위한 수량 산출시 본사 방침에 따라 옥상층 전·후면에 대한 설치물량을 산정하여야 함에도 물량산출을 소홀히 하여 옥상층의 피난 방향으로만 난간 물량을 산출하고, 반대편에는 설치수량을 산정하지 않아 [표 2]와 같이 설치물량 부족이 발생하게 되었다¹⁰⁷⁾.

[표 2] 옥상안전난간 설치 미시공 수량

(단위 : m)

권역	단지수 (세대수)	발주수량	시공수량 (A)	필요수량 ¹⁰⁸⁾ (B)	미시공 수량 (B-A)	추가소요금액 (천원)
○○1,2,5권역	14 (17,537)	6,530	6,301	7,998	1,697	138,504

자료: ○○지역본부 제출 자료 재구성

또한, 옥상난간 설치공사는 약 4개월간 이루어졌음에도 관련자는 해당 공사의 공사감독으로서 공사 중 시공확인 등을 통해 미시공을 사전에 인지하고 설계 변경 등 조치를 하였어야 하나, 공사 준공 3일전 발주수량 오류에 따른 미시공을 확인하여 잔여시간 부족으로 차기연도 발주분으로 이월하게 되었다.

이에 대해 관련자는 물량산출 당시 사업비 절감을 위해 외부 용역에 의한 물량을 산출하지 않고, 해당 단지의 관리 사무소에서 물량을 산출하여 OOOOOO1부로 신청하도록 하였고, 그에 따라 취합된 물량으로 발주하였다고 주장하나 취합된 물량에 대한 물량 검증을 소홀히 한 점은 정당화될 수 없으며, 더욱이 공사기간

107) 해당 공사 발주를 위한 일상감사시 ○○aa(2) 12단지에 대한 물량 부족으로 인한 재검토 의견을 제시하였으나, 해당 단지만 물량을 수정하고 타 단지에 대해서는 물량을 검토하지 않았음.

108) 기 설치된 태양광 발전을 위한 스텐난간 길이를 제외하고, 경사지붕 옥상의 전후면 필요 부위 산출(도면에 의한 물량 추정)

동안 옥상 난간의 미시공 부위는 확연히 눈에 띄는 부위임에도 불구하고 감독으로서 시공확인이 미흡하여 준공 3일전 발견한 점은 책임을 면하기 어렵다.

결국, 관련자의 발주 및 시공 전반에 걸친 감독 소홀로 인해 1년차에 완료되어야 할 공사물량이 차기년도로 이월되어 공사효율이 저하되고, 향후 하자보수 등에 혼란이 우려된다.

따라서, 위 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당한다.

5. 조치할 사항

◎◎지역본부장은

① 옥상난간 설치공사의 감독업무 수행을 소홀히 한 관련자 sss에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바라며(주의),

② 미시공된 옥상난간 설치공사 1차년도 물량이 차기년도에 누락되지 않도록 조치하시기 바랍니다(통보).