

[37] [시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 시트파일 케이싱튜브 미적용에 따른 설계변경 미시행
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 ㉠㉠**지구 조성공사 2공구(이하 ‘工事’라 한다)를 [표 1]과 같이 계약 체결하여 시행하고 있다.

[표 1] 공사현황

공사명	수급인	계약금액(천 원)	공사기간	비고
㉠㉠**지구 조성공사 2공구	**건설(주), (주)**	47,535	2013.9.30.~2019.9.29.	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

위 工事의 시트파일 공사와 관련 천공 후 공벽붕괴 방지 용도인 케이싱 튜브가 [표 2]와 같이 반영되어 있다.

[표 2] 시트파일 케이싱 튜브 반영 현황

구분	계	초기우수	오수공	비고
케이싱튜브	8,477m	5,977m	2,500m	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

한편, 「공사계약일반조건 제19조의5(공사의 필요에 의한 설계변경)」에 따르면

시공방법의 변경이 발생한 경우 계약상대자에게 이를 서면으로 통지하고 설계변경을 시행하도록 규정하고 있다.

아울러, 시트파일 공법 중 공벽 붕괴가 우려되는 토질일 경우 천공 → 케이싱 튜브 설치 → 모래충진(공벽 유지) → 케이싱튜브 인발 → 시트파일 향타 순서에 따라 시공된다.

따라서 케이싱튜브의 경우 천공 후 공벽 붕괴가 우려되는 지반에 대해 적용하는 공법으로 현장여건(토질)에 따라 필요 유무를 판단해서 적용해야 되며, 불필요한 구간에 대해서는 케이싱튜브를 제외하고 계약조건에 따라 설계변경을 시행하는 것이 타당하다.

그런데 감사기간 중 자재 반입현황, 사진자료 등을 통해 실제 공사내용을 확인한 결과 본부에서 공벽 붕괴 우려가 없는 현장여건(토질)에 따라 케이싱튜브를 적용하지 않고 시트파일 공사를 시행한 것으로 확인되었음에도 이에 대한 설계변경을 아직까지 시행하지 않고 있다.

그 결과, 본부에서는 현재까지 시공방법 변경에(케이싱 튜브 제외) 따른 설계변경을 시행하지 않아 공사비를 [표 3]과 같이 과다하게 지급하는 결과를 초래하였다.

[표 3] 공사비 조정 현황

구분	당초	변경	증감	비고
공사금액(천 원)	70,400	36,740	감) 33,660	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

시트파일 공사 시 적용하지 않은 케이싱 튜브를 제외하고, 관련 공사비 34백만 원을 「공사계약일반조건」 제19조에 따라 회수하시기 바랍니다(시정(회수)).