

## [31] [ 시정(감액) ] 사항

1. 제 목 : 토공사 운반단가 산정 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부 △△사업본부(이하 ‘사업본부’라 한다)는 △△OO 공공주택지구 조성공사를 [표 1]과 같이 계약 체결하여 시행하고 있다.

[표 1] △△OO 공공주택지구 조성공사 현황

| 공사명                 | 수급인<br>(최종 계약금액)           | 최초 계약일    | 공사기간                  | 비고 |
|---------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|----|
| △△OO 공공주택지구<br>조성공사 | **건설(주)<br>(33,279,048천 원) | 2015.5.6. | 2015.5.6.~2019.12.31. |    |

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

위 사업본부는 △△OO 공공주택지구의 조성공사 추진을 위하여 △△\*\*지구에서 [표 2]와 같이 토사를 반입하기로 하고 방침을 수립하였다.

[표 2] △△\*\*지구에서의 토사반입 관련 설계변경 시행방침 현황

(금액단위 : 천 원)

| 시행문서(시행일)                     | 수량     | 운반단가(원) | 금액      | 비고                       |
|-------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------|
| △△단지사업1부-791<br>(2017.3.6.)   | 24,000 | 5,953   | 142,872 | 방침 중 운반금액만 산정<br>제잡비 미포함 |
| △△단지사업1부-1370<br>(2017.4.12.) | 1,403  | 5,953   | 8,352   | 방침 중 운반금액만 산정<br>제잡비 미포함 |

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

한편, 사업본부에서는 [표 2]의 설계변경 방침을 수립하면서 토사의 운반기계인 덤프트럭의 시간당 작업량의 ‘적재시간’과 ‘적하시간’을 [표 3]과 같이 산정하였다.

[표 3] △△\*\*지구에서의 토사반입 관련 설계변경 시행방침시의 적재/적하시간 현황

| 시행문서(시행일)                     | 운반기계   | 적재시간   | 적하시간 | 비고 |
|-------------------------------|--------|--------|------|----|
| △△단지사업1부-791<br>(2017.3.6.)   | D/T 24 | 15.69분 | 0.8분 |    |
| △△단지사업1부-1370<br>(2017.4.12.) | D/T 24 | 15.69분 | 0.8분 |    |

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

公社의 「공무원가 산정지침(토목)」 및 「건설공사 표준품셈」에 의하면 ‘트럭 또는 운반기계로 기자재를 운반할 경우 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상’토록 하고 있다.

그러므로 사업본부에서는 [표 2]의 설계변경 방침을 수립하면서 토사의 운반단가를 산정할 때에는 「공무원가 산정지침(토목)」 및 「건설공사 표준품셈」의 관련 규정에 따라 적재시간을 제외한 유류만을 계상하여 운반비를 산정하여 시행함이 타당하다.

그러나 사업본부에서는 [표 2]의 토사 운반비를 산정하면서 적재에 소요되는 시간이 10분을 초과함에도 불구하고 유류비를 계상하였다.

한편, 사업본부에서는 [표 2]의 토공사 작업규모가 10,000m<sup>3</sup>~100,000m<sup>3</sup>로 중규모에 해당하여 「건설공사 표준품셈」에 따라 덤프트럭 8~15톤을 적용함이 합리적이나 공사비의 절감 등이 사유로 덤프트럭을 25톤으로 적용하였고, 백호의 상차각도가 90도로 이루어져 덤프가 한자리에서 적재할 수 없어서 유류비를 공제하지

못하였다는 의견을 제출하였다.

그러나 「공무원가 산정지침(토목)」에 의하면 토공사의 작업규모가 10,000m³ ~ 100,000m³인 중규모에 해당하는 경우에는 덤프트럭 15톤 이상을 적용토록 규정하고 있으며, 덤프트럭의 규모와 ‘트럭 또는 운반기계로 기자재를 운반할 경우 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상’토록 하는 내용과는 별개의 사안이다.

또한, 상차기계인 백호의 상차 각도(90도)로 인하여 덤프트럭의 시동을 끄지 못하였다는 사유도 운반할 토사가 적치되어 있던 토사임을 고려할 때 유류비를 공제하지 아니하여도 되는 사유로는 보기 어렵다.

따라서 [표 4]와 같이 공사비가 과다 계상된 공사비의 감액이 필요하다.

[표 4] 적재시간의 유류비 미공제로 인한 토사 운반비 과다 계상금액 현황

| 시행문서(시행일)                     | 수량<br>(m³) | 당초(조정 전)    |             | 변경(조정 후)    |             | 과다계상<br>금액(천 원) | 비고     |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------|
|                               |            | 운반<br>단가(원) | 금액<br>(천 원) | 운반<br>단가(원) | 금액<br>(천 원) |                 |        |
| △△단지사업1부-791<br>(2017.3.6.)   | 24,000     | 5,953       | 142,872     | 5,221       | 125,304     | 17,568          | 순 공사비  |
| △△단지사업1부-1370<br>(2017.4.12.) | 1,403      | 5,953       | 8,352       | 4,852       | 6,807       | 1,545           |        |
| 계                             |            |             |             |             |             | 23,870          | 제잡비 포함 |

자료 : ◎◎지역본부 제출자료 재구성

## 5. 조치할 사항

○○지역본부장은

△△OO 공공주택지구 조성공사의 토사 운반관련 설계변경 건에 대하여 과도하게 계상된 관련 공사비 약 24백만 원을 감액하시기 바랍니다(시정(감액)).