

1. 업무 개요

충청권지역본부 환경시설관리처 공사관리●팀에서는 “○○○시 ○○○○○ ○○○○○시스템 구축사업[총사업비: 27,911백만 원, 토목공사도금액: 11,063백만 원, 공사기간: '16. 8. 10. ~ '18. 9. 30., 계약상대자: ○○○○○(주) 외 2개사]”을 추진하고 있다.

2. 판단 기준

공단 「환경기초시설 설치공사 감독수행매뉴얼(2016.12.)」 1.5.6 감독자의 보고 의무, 3.6.3 일일작업실적 및 계획서의 검토·확인 및 3.6.14 주요 기자재 및 지급 자재의 유지관리에는 『감독자는 시공자로부터 월간공정보고를 접수받아 검토 후 매월 10일까지 전월의 월간보고서를 시행자에게 보고하며, 작업 실적이 포함된 시공자의 공사일지를 받아 작업실적과 사용자재량 등이 서로 일치하는지 여부를 검토·확인하기 위하여 주요(지급) 자재 수불부를 작성하여 관리한다.』 고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 현장에서는 2018년 1월 29일 시행자(○○○시 ○○○○○과)에게 2017년 12월분 월간공정보고를 실시한 이후 2018년 1월부터 2018년 7월까지 월간공정보고를 실시하지 않았으며, 또한 주요자재 수불부 확인 결과 공사착공일 이후 현재까지 수도용 PE관, 주철관의 반입 및 사용량의 실적에 대해 감독자의 서명 없이 관리되고 있는 등 공사현장관리가 미흡하였다.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

의견없음

5. 조치할 사항

- ① 충청권지역본부 환경시설관리처장은 동일한 사례가 발생하지 않도록 현장 관리를 철저히 하시기 바라며, 월간공정보고서, 주요(지급) 자재 수불부 등 관련 서류를 보완하시기 바랍니다. 【시 정(기타)】
- ② 경영기획본부 인재경영처장은 충청권지역본부 환경시설관리처 공사관리●팀 ◇급 ○○○, ◇급 ○○○(현 공사관리●팀)에게 각각 “주 의” 조치하시기 바랍니다. 【주 의】