

1. 업무 개요

수도권동부지역본부 환경시설관리처 공사관리●팀에서는 “○○시 ○○○○ ○○○○ ○○○○사업[사업비: 23,600백만 원(공사비: 6,022백만 원), 공사기간: '17. 9. 8. ~ '19. 9. 7., 계약상대자: ○○○○○○○(주)]”을 추진하고 있다.

2. 판단 기준

(검측업무 미흡) 공단「환경시설설치공사 감독수행 업무매뉴얼(2016.12.)」 3.6.5 ‘검측업무’에는『감독자는 시공계획서에 의한 일정단계의 작업이 완료되면 시공자로부터 검측요청서를 제출받아 그 시공 상태를 확인하는 것을 원칙으로 하고, 가능한 공사의 효율적인 추진을 위하여 시공과정에서 수시 입회·확인토록 하여야 하며, 체계적이고 객관성 있는 현장 확인과 승인 등을 위하여 시공자로 하여금 검측체크리스트를 작성하게 하여야 한다. 또한 감독자는 시공사 담당기술자의 1차 점검 내용을 검토한 후 현장 확인 검측을 실시한 후 검측 사진대지를 포함하여 그 결과를 시공사에게 서면으로 통보한다.』고 정하고 있다.

(안전관리결과 보고서 검토 미흡) 공단「환경시설설치공사 감독수행 업무매뉴얼(2016.12.)」 3.8.5 ‘안전관리결과 보고서의 검토’에는『감독자는 매 월별 시공자로부터 안전관리 결과보고서를 제출받아 이를 검토하고 미비한 사항이 있을 시는 시정조치를 하여야 하며, 안전관리 결과보고서에는 ‘①안전관리 조직표 ②안전보건 관리체계 ③재해발생 현황 ④산재요양 신청서 ⑤안전교육 실적표 ⑥안전관리비 사용내역’이 포함되어야 한다.』고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 현장 검측서류를 확인해본 결과 2017년 10월에 실시한 ○○○○○지구 ○○○○○구간 구조물공 공사 등 7건은 공사가 완료된 후 약9개월이 지났음에도

검측 체크리스트 미확인, 검측결과 미통보 등 표4와 같이 시설공사 검측업무가 미흡하였다.

[표4] 검측결과 미 통보 공사 현황

공사명	○○○지구 ○○○○ 포장 구간 ①토공(마무리) 노상 ②기존 도로 포장 깨기	○○○지구 ○○○○ 포장구간 ①포장공	○○○지구 ○○○○ 구간 구조물공 ①기존 축조블럭 (해체, 설치)	○○○지구 ○○○○ 구간 구조물공 ①축조블럭 (기초터파기, 거푸집설치, 콘크리트 타설)	○○○지구 ○○○○ 구간 구조물공 ①축조블럭 (되메우기)	○○○지구 ○○○○ 포장구간 ①포장공
검측요청일자	`17.11.1.	`17.11.3.~4.	`17.10.23.~28.	`17.10.24.~26.	`17.10.28.	`17.11.9.

또한 위 현장 안전관리결과 보고서를 확인해본 결과 안전교육 실적 등 현장 안전 관리계획 이행여부를 확인할 수 있는 내용은 없었으며, 안전관리비 사용 내역서만 작성(2017년 9월 착공 후 현재까지 총 3회 제출)되어 있는 등 표5와 같이 안전 관리결과 보고서 관리가 미흡하였다.

[표5] 안전관리결과 보고서 제출 현황

일 자	제 목	사용기간	비고
2017.11.13.	안전관리비사용내역(10월) 제출	2017년 10월	
2018.05.15.	안전관리비사용내역(4월) 제출	2017년 9월 ~ 2018년 4월	
2018.07.06.	안전관리비사용내역(4월) 제출	2018년 5월 ~ 6월	

4. 관계부서 의견 및 검토결과

의견없음

5. 조치할 사항

- ① 수도권동부지역본부 환경시설관리처장은 동일한 사례가 발생하지 않도록 현장 관리를 철저히 하시기 바라며, 검측서류, 안전관리결과 보고서 등 관련 서류를 보완하시기 바랍니다. 【시 정(기타)】
- ② 경영기획본부 인재경영처장은 수도권동부지역본부 환경시설관리처 공사관리●팀 ◇급 ○○○, ◇급 ○○○(현 물환경본부 토양지하수처 ●●●●팀)에게 각각 “주 의” 조치하시기 바랍니다. 【주 의】