


건설 추진 실태 점검 결과

[디지털클라우드센터 및 경기북부분부 신사옥]

2026. 4.



건강보험심사평가원

HEALTH INSURANCE REVIEW & ASSESSMENT SERVICE

감사실

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- 최근 건강보험심사평가원은 다년도·대규모 공공예산이 투입되는 건설 사업(총 2건)¹⁾을 추진 완료하였으며, 공공분야 건설 사업은 예산집행 및 건설사업관리의 적법성·타당성 등이 국민 눈높이에서 충족될 필요가 있음.
- 이에, 양 건설 사업 추진 실태 전반에서의 관계법령·규정 미준수, 예산집행·사업관리 부적정 등 미흡사항을 파악하여 발생 원인과 책임 소재를 규명하고, 향후 건설 사업 추진 시 유사사례 재발 방지 등 업무 내실화 도모 및 공공분야 건설 사업 추진의 책임성·투명성 제고에 기여하고자 특정감사를 실시함.

2. 감사 범위 및 대상부서

- 금번 감사는 디지털클라우드센터 증설·이전 및 경기북부분부 신사옥 건립 과정에서의 업무 추진 실태 전반을 감사 범위로 지정하였고,
- 감사 대상기간은 디지털클라우드센터 증설·이전의 경우 '23년 1월부터, 경기북부분부 신사옥 건립의 경우 '19년 1월부터 감사일 현재까지로 설정하였으며,
- 감사 대상부서는 안전경영실, 안전중심경영단, 디지털클라우드센터 및 경기북부분부로 설정하였음.

1) 디지털클라우드센터 증설·이전 사업, 경기북부분부 신사옥 건립 사업

3. 감사 인원 및 기간

- 감사반은 감사 품질 및 전문성 제고를 위하여 감사 범위·대상과 관련된 업무 유경험자 등 7명으로 구성하였으며,
- 감사 기간은 단계별 구분하여 '26. 2. 12.~'26. 3. 6. 13일간 예비조사를, '26. 3. 9.~'26. 3. 13. 5일간 예비감사를, '26. 3. 16.~'26. 3. 27. 10일간 본감사를 실시하였음.

4. 감사 중점사항

- 사업 추진계획·계약 변경 관련 타당성 및 관련절차 준수 등 적법성
- 예산승인·집행내역 관련 합목적성 및 기상·준공검사 등 사업관리 적정성
- 소방·전기설비 등 안전관리 및 사옥관리·유지보수 관련 적정성

5. 감사 실시 과정

- (자료조사) 감사 착수 사전위원회 개최 및 기초자료 수집·검토
- (예비조사·예비감사) 외부 전문가 자문·검토
- (본감사) 감사품질검토반 운영, 수감부서 면담 및 확인서 작성·날인
- (감사마감)
 - 감사심의위원회 심의·의결 및 처분요구사항 확정('26.4.17.)
 - 특정감사 결과 보고('26.4.30.)
 - 특정감사 결과 통보 및 처분 요구('26.4.30.)

II. 감사 결과

○ 점검 분야별 지적사항 (총 11건)

연 번	점검 분야 (감사 중점사항)	감사 결과 처분
1	사업 추진계획·계약 변경 관련 타당성 및 관련절차 준수 등 적법성	· 기관주의 2건
2	예산승인·집행내역 관련 합목적성 및 기상·준공검사 등 사업관리 적정성	· 기관주의 4건 · 통보 1건
3	소방·전기설비 등 안전관리 및 사옥관리·유지보수 관련 적정성	· 기관주의 2건 · 권고 1건 · 개선 1건

※ 감사결과 처분요구에 따른 수감부서 조치 이행계획 및 결과에 대하여 모니터링 등 사후관리 예정