

## 시 정 요 구

제 목 시공감리 수수료 정산 업무처리 부적정

관 련 부 서 서울남부지사

내 용

### 1. 업무 개요

서울남부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 서울특별시 ○○구, ○○구, ○○구 등 서울 남부지역 7개구의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

### 2. 관련규정 및 판단기준

가스시설에 대한 시공감리 수수료는 산업통상자원고시인 「액화석유가스시설 등의 검사수수료 및 교육비 기준」의 별표 7, 「도시가스시설등의 검사수수료 및 교육비 기준」 별표 5에서 정하는 시공감리 수수료 산출방법에 따라 해당 시공감리에 대한 수수료를 납부받아야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 서울남부지사에서 감사대상 기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 9. 30.) 동안 실시한 시공감리에 대하여 수수료 정산의 적정 여부를 점검한 결과, 공동주택 등 사용자 공급관에 대한 시공감리 및 일반도시가스사업자 배관에 시공감리 일부에서 감리

대상 길이 증가분에 대한 수수료 추정 또는 감리대상 길이 감소분에 대한 수수료 환불 등을 정산하지 않은 사례 총 9건(재정조치 금액 총 \*,\*\*\*,\*\*\*원)이 확인되었다.

[표 1] 시공감리 수수료 정산 필요 내역

| 연번                   | 업소명 또는 공사명<br>(접수번호) | 검사구분           | 금액(원)     | 추정사유                                     | 관련자<br>(검사원) |
|----------------------|----------------------|----------------|-----------|------------------------------------------|--------------|
| 1                    | ‘A’<br>(20**-*****)  | 시공감리<br>(공동주택) | ***,***   | • 감리 길이 증가분 추정 미 실시<br>(491m → 501m)     | ○○○          |
| 2                    | ‘A’<br>(20**-*****)  | 시공감리<br>(일반배관) | ***,***   | • 감리 길이 증가분 추정 미 실시<br>(190m → 190.4m)   | ○○○          |
| 3                    | ‘A’<br>(20**-*****)  | 시공감리<br>(공동주택) | ***,***   | • 감리 길이 증가분 추정 미 실시<br>(890m → 926.4m)   | ○○○          |
| 4                    | ‘A’<br>(20**-*****)  | 시공감리<br>(일반배관) | ***,***   | • 감리 길이 증가분 추정 미 실시<br>(27m → 31.7m)     | ○○○          |
| 5                    | ‘A’<br>(20**-*****)  | 시공감리<br>(일반배관) | ***,***   | • 감리 길이 증가분 추정 미 실시<br>(40m → 40.4m)     | ○○○          |
| ① 추정금액 합계            |                      |                | ***,***   | -                                        |              |
| 1                    | ‘A’<br>(20**-*****)  | 시공감리<br>(공동주택) | ***,***   | • 감리 길이 감소분 환불 미 실시<br>(519m → 402.5m)   | ○○○          |
| 2                    | ‘A’<br>(20**-*****)  | 시공감리<br>(일반배관) | ***,***   | • 감리 길이 감소분 환불 미 실시<br>(33m → 29.1m)     | ○○○          |
| 3                    | ‘A’<br>(20**-*****)  | 시공감리<br>(일반배관) | ***,***   | • 감리 길이 감소분 환불 미 실시<br>(41m → 37.2m)     | ○○○          |
| 4                    | ‘A’<br>(20**-*****)  | 시공감리<br>(공동주택) | ***,***   | • 감리 길이 감소분 환불 미 실시<br>(1,267m → 913.9m) | ○○○          |
| ② 환불금액 합계            |                      |                | ***,***   | -                                        |              |
| ③ 재정조치 금액 합계 (① + ②) |                      |                | *,***,*** | -                                        |              |

※ 자료출처 : 가스피아-수수료정산조회 출력 자료 및 검사처리 내역 비교

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울남부지사장은

위 [표 1]과 관련, 시공감리 대상 길이에 대한 수수료 추징 또는 환불 등 정산을 완료하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다.

(시정)