

통보 및 시정요구

제 목 사용자공급관 검사업무 처리 절차 미준수

관 련 부 서 충남본부

내 용

1. 업무 개요

충남본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 ◇◇시, □□시 등 4개시, 3개군의 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 감사대상 기간(2023. 3. 1.~ 2026. 2. 28)동안 사용자공급관 시공감리 119건과 정기검사 4,828건(영업상태가 “영업”인 공동주택)을 처리하였다.

2. 시공감리 시 라인마크 설치완료 확인서 미징구

가. 관련 규정 및 판단기준

상세기준 KGS FS551 「일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준(이하 “KGS FS551”이라 한다)」 2.10.3.3항에 따라 배관을 지하에 매설하는 경우 매설위치를 확인할 수 있도록 라인마크 또는 표지판을 설치하여야 하며 도로포장 지면 등의 사유로 라인마크 설치가 지연될 가능성이 있는 경우에는 지침 제3-31조에 따라 표지판, 스프레이 등 임시 조치를 한 후 지침 별지 제31호 서식의 ‘라인마크 미설치 사유서’를 징구하고 최종 감리를 처리할 수 있다.

라인마크 설치가 완료되면 사용자공급관에 한해 지침 별지 제32호 서식의

설치완료 문서를 징구하여 신청서류에 편철하여야 하며 이 경우 차기 정기검사 시 라인마크의 설치상태를 확인해야하는데 사용자공급관의 라인마크 설치상태가 부적합한 것을 발견할 경우에는 정기검사를 부적합 처리하고 건설사 및 시공사에게 라인마크를 적합하게 설치하도록 공문을 발송해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 충남본부에서는 관내 ○○○○○○○○○○○ 등 7개의 사용자공급관 시공감리를 수행하면서 아래 [표]와 같이 최종 시공감리 시 공동주택 부지 내 포장, 조경공사 지연 등으로 라인마크 설치가 지연되어 ‘라인마크 미설치 사유서’를 징구하고 결과를 ‘적합’으로 처리한 후, 라인마크 미설치 사유서 상 설치예정일이 지났음에도 ‘라인마크 설치완료 확인서’를 징구하지 않아 지침을 위반하였다. (다만, 감사기간 동안 사용자공급관 7개소에 대한 현장확인 및 라인마크 설치완료 확인서를 징구받아 이상없음을 확인하였음)

[표] 라인마크 설치완료 확인서 미징구 내역

연번	접수번호	공사명	최종 시공감리일 (검사원)	라인마크	
				미설치 사유서 징구	설치완료 확인서 징구
1	2022-0820626	○○○○○○○○○○○○ 2차 아파트	2023.05.18. (◇◇◇)	○	X
2	2022-0967343	◇◇◇◇◇◇◇◇	2023.05.23. (□□□)	○	X
3	2023-0862323	○○○○○○○○○○○○	2023.12.28. (★★★)	○	X
4	2023-1104067	▽▽▽▽▽▽▽▽	2023.12.05. (♠♠♠)	○	X
5	2023-1131672	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 시설공사	2024.07.30. (♣♣♣)	○	X
6	2023-1372151	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	2023.11.15. (♠♠♠)	○	X
7	2024-1376640	♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠	2024.07.08. (♣♣♣)	○	X

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 고압가스 허가시설 검사내역 재구성

3. 검지공 설치 사용자공급관 정기검사 처리 부적정

가. 관련 규정 및 판단기준

사용자공급관의 정기검사시에는 FS551 4.1.3(17) 및 4.2.2.9.2에 따라 배관의 누출 및 기밀성능을 확인하여야 하며 기밀시험 시기가 도래한 경우에만 기밀시험을 실시하고 그 밖에는 가스누출검지기를 이용하여 가스 누출 여부를 확인해야 한다.

기 설치된 가스배관의 기밀시험 시기는 FS551 4.2.2.9.5(2)에서 정하고 있는데 공동주택 등에 설치된 배관의 경우, 정해진 기준에 따라 검지공을 설치하고 도시가스사업자가 매년 자체점검을 실시한 배관은 마지막 기밀시험일을 기준으로 6년마다 실시하여야 하며, 그 밖의 배관은 설치 후 15년이 되는 해까지 5년마다, 15년 경과 31년이 되는 해까지 4년마다, 31년 경과 3년마다 실시하도록 정하고 있다.

KGS FS551 일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준		
4.2.2.9.5 기 설치된 가스배관의 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.<중간 생략> 표 4.2.2.9.5(2) 기밀시험 실시시기		
대 상 구 분		기밀시험 실시시기
<생략>		
공동주택 등(다세대주택 제외)의 부지내에 설치된 배관	(3-3-2-2)에 따라 검지공을 설치하고 도시가스사업자가 매년 자체점검을 실시한 배관	6년마다
	그 밖의 배관	설치 후 15년이 되는 해까지 5년마다, 15년 경과 31년이 되는 해까지 4년마다, 31년 경과 3년마다
	[비고] 기밀시험 실시시기는 마지막 기밀시험일을 기준으로 산정한다	

아울러 FS551 4.2.2.9.5(2)의 경우 2023. 3. 31. 산업통상자원부 공고 제2023-304호에 따라 기밀시험 주기의 합리화를 위해 개정되었는데 이와 관련한 처리 기준 확립을 위해 검사지원처는 2023. 4. 10. 사용자공급관 기밀시험 주기 관련 검사업무 안내사항을 공문으로 시행하였다.

이에 따르면 검지공이 설치된 사용자공급관 정기검사 처리 시 제출된 도면

을 바탕으로 검지공 위치 등 설치기준 적정성을 확인하고 감사의견란에 “검지공 설치기준 적정여부 확인”을 입력하여야 하며, 설치년도에 따른 기밀시험 주기를 경과한 검지공이 설치된 사용자공급관에 대해서는 당해연도 사용자공급관 정기 검사 신청 시 검지공 설치 위치 및 수량 등이 표시된 도면(평면도), 점검결과 등이 포함된 자체점검표를 징구하여야 한다.

검사지원처-1498(2023.04.10.,사용자공급관 기밀시험 주기 관련 검사업무 안내사항)			
② 도시가스사업자 자체점검표 징구 및 확인 - (제출대상) 설치년도에 따른 기밀시험 주기를 경과한 검지공이 설치된 사용자공급관 - (제출시기) 당해연도 사용자공급관 정기검사 신청시 - (포함사항) 검지공 설치 위치 및 수량 등이 표시된 도면(평면도), 자체점검일자 및 점검결과 등 <자체점검표 징구 시기 예시>			
설치년도	기밀시험 주기		자체점검표 징구 시기
	검지공 미설치시	검지공 설치시	
2002년	4년	6년	마지막 기밀시험일 기준 4년, 5년이 경과한 해 정기검사 신청시

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 충남본부에서는 감사대상 기간 동안, 기밀시험 주기가 6년으로 설정 (가스피아 ‘공급시설 관리’ 내 공동주택 시설현황)된 공동주택 121개소에 대한 정기 검사 시 검지공 설치기준 적정여부를 확인하지 않았고 이중 설치년도 기밀시험 주기를 경과한 57개소에 대해서 도시가스사 자체점검표를 징구하지 않아 검지공이 설치된 사용자공급관에 대한 안전성을 확보하지 못했으며 이에 따른 시정 조치가 필요하다. (세부내역 [별첨] 참조)

[별첨] 검지공 설치 사용자공급관 정기검사 처리 미흡 명세 1부. 끝.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충남본부장은

- ① 위 '2' 및 '3'과 관련, 최종 시공감리 시 라인마크 설치가 지연되어 '라인마크 미설치 사유서'를 징구하고 그 결과를 '적합'으로 처리하였음에도 설치예정일이 초과할때까지 '라인마크 설치완료 확인서'를 징구하지 않거나 공동주택 정기검사 시 검지공 설치기준 적정여부를 확인하지 않거나 도시가스사업자 자체점검표를 징구하지 않은 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)
- ② 위 '3'과 관련, 공동주택 정기검사 신청 접수 시 자체점검표를 징구하지 않은 사례에 대하여 도시가스사업자 자체점검표를 징구하여 주시고, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)