

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 건설공사 착공 서류 검토 및 승인 업무 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 DD지사

조 치 부 서 ○○지역본부

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 DD지사(이하 “DD지사” 라 한다)에서는 배수개선사업, 수리시설개보수사업 등 11지구의 건설공사를 시행 중에 있으며, 2026년 DD지사 지구별 세부 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 2026년 DD지사 지구별 사업 현황

사업명	지구명	공사계약				비고
		사업기간	총사업비 (백만 원)	사업내용	시공사	
배수개선		2024.03.~2027.12.	21,797	배수문확장 1개소, 배수로 6조 9.28km	제후건설(주) 외 2개사	
배수개선		2025.11.~2029.12.	16,297	배수문 1개소, 배수로 3조 5.13km	(주)지강	
배수개선		2025.08.~2028.12.	7,826	배수로 15조 9.01km, 용수로 12조 4.98km	태양종합건설(주)	
중심지활성화		2021.01.~2026.12.	22,150	마실커뮤니티센터 및 나래청소년수련관조성 4205㎡	(주)리드	
어촌뉴딜300		2024.11.~2026.12.	6,816	어촌살이지원센터 161㎡, 어구어망창고 64㎡ 등	(유)관포건설	
수리시설개보수		2022.09.~2026.12.	8,134	양수장 2개소, 제수문 3개소, 배수장 1개소	(유)원진종합건설	
수리시설개보수		2024.02.~2026.12.	3,670	용수로8조 4.78km, 배수로 8조 2.83km	(유)대금	
수리시설개보수		2024.12.~2027.12.	2,913	용수로 3.802km, 배수로 4.036km	(유)한성토건	
수리시설개보수		2023.12.~2027.12.	25,845	배수갑문1개소, 양수장 1개소등	지원건설(주)	
수리시설개보수		2024.12.~2027.12.	3,638	용배수로 3조 3,406km	(유)쌍마건설	
수리시설개보수		2025.12.~2028.12.	3,816	용수로 18조 7.37km	(주)오성종합건설	

자료: 지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

「공사감독 업무지침」 제15조(착공신고서 검토 및 보고)에 따르면 감독원은 건설공사가 착공된 경우에는 시공자로부터 건설기술자 지정신고서, 건설공사 공정 예정표, 공사도급 계약서 사본 및 산출내역서, 착공 전 사진 등의 서류가 포함된 착공신고서를 제출(경유)받아야 한다고 규정하고 있고,

품질관리계획서 또는 품질시험계획서, 시공안전계획서, 안전관리계획서, 유해·위험방지계획서는 실 착공 전에 제출 가능하다고 규정하고 있다.

같은 지침 제20조(시공계획서 검토·확인)에 따르면 감독원은 시공자로부터 한국농어촌공사 전문시방서 및 공사시방서의 기준에 따른 현장조직표, 공사 세부공정표, 주요공정의 시공절차 및 방법, 시공일정, 주요장비 동원계획, 품질관리대책, 안전대책 및 환경대책 등 포함한 시공계획서를 착공신고서와 별도로 실제 착공까지 제출받아 검토·확인하여야 한다.

그리고 「건설공사 안전관리지침」 제7조(시공 안전 계획의 수립 내용), 제8조(시공 안전 계획의 검토 및 승인)에 따르면 감독원은 공사 착공 전 시공 안전 계획을 별지 제1호서식에 따라 수급인으로부터 제출받아야 하며, 감독원은 수급인이 제출한 시공 안전 계획을 검토하고, 사업부서장은 접수 후 착공 전 또는 해당 공종 착수 전까지 별지 제2호서식의 검토·승인 결과를 수급인에게 통보하여야 한다고 규정하고 있다.

한편, 「건설공사 품질관리지침」 제11조(시공계획서의 검토·승인)에 따르면 연차별 계속공사의 경우 해당 연도 공사착공 전에 시공계획서를 제출받고 감독원은 수급인이 작성한 시공계획서를 접수 후 7일 이내에 검토·승인한 후 공사를

착공토록 하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 감독원은 건설공사 착공 전 시공사로부터 착공신고서를 제출받아야 하고, 품질관리계획서, 시공안전계획서 등을 검토·승인하여야 하며, 별도의 시공계획서를 제출받아 실제 착공까지 검토·승인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 DD지사에서 시행하고 있는 11개 지구의 건설공사 착공 서류 현황을 점검한 결과,

**지구 배수개선사업 등 8개 지구에서는 시공계획 승인 지연, 시공안전계획 미제출 등 착공 서류 관련 검토 및 승인이 부적절하게 처리한 사실이 있고, 세부 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] DD지사 2026년 사업지구별 착공서류 점검 결과

사업명	지구명	착공일	실 착공일	시공안전 계획(승인일)	WWWW 계획(승인일)	착수신고서 (제출일)	시공계획서 (승인일)	비 고
계	11지구			3지구	8지구	-	6지구	미승인 지구수
배수개선		2026.01.27.	2026.01.27.	2026.01.27.	-	2026.01.27.	2026.01.27.	
배수개선		2026.01.27.	2026.01.27.	2026.01.27.	-	2026.01.26.	2026.01.27.	
배수개선		2026.01.27.	2026.01.27.	2026.02.04.	-	2026.01.27.	2026.02.04.	
중심지활성화		2026.01.13.	2026.01.14.	2026.01.21.	2026.01.21	2026.01.13	2026.01.21.	
어촌뉴딜300		2026.01.15.	2026.03.04.	2026.02.09.	-	2026.01.15.	2026.02.09.	
수리시설개보수		2026.02.04.	2026.03.17.	-	-	2026.02.04.	-	
수리시설개보수		2026.02.09.	2026.02.20.	-	-	2026.02.10.	-	
수리시설개보수		2026.02.25.	2026.03.23.	-	-	2026.02.20.	-	
수리시설개보수		2026.02.25.	2026.03.03.	2026.03.03.	2026.03.03.	2026.02.25.	-	
수리시설개보수		2026.02.04.	2026.02.19.	2026.02.05.	2026.02.05.	2026.02.04.	-	
수리시설개보수		2026.01.26.	2026.02.25.	2026.02.10.	-	2026.01.26.	-	

자료: 지사 제출자료 재구성

가. 시공계획서 미제출

“**지구 배수개선사업” 등 5개 지구에서는 실 착공 후 시공계획서를 승인

한 사실이 있으며, **지구 수리시설개보수사업 등 6개 지구에서는 착수신고서의 별도의 시공계획서를 받지 않은 사실이 있다.

나. 시공안전계획서 미제출

“**지구 배수개선사업” 등 2개 지구에서는 실 착공 후 시공안전계획서를 승인하였고, “**지구 수리시설개보수사업” 등 3개 지구에서는 건설공사가 착공했음에도 시공안전계획서를 제출받지 않은 사실이 있으며, “*** 어촌뉴딜300사업” 등 3개 지구에서는 착공일과 실착공일 사이에 시공안전계획서를 승인한 사실이 있다.

다. WWWW계획 검토서 미작성

“CC2지구 배수개선사업” 등 8개 지구에서는 시공사로부터 받은 WWWW계획에 대해 별도 WWWW계획 검토서를 작성하지 않은 사실이 있다.

라. 소결

그 결과 건설공사 안전 및 품질 등 관련 서류 검토 및 승인 미흡으로 인해 구조물의 품질 저하 및 구조적 안정성이 확보되지 않을 우려가 있고, 근로자의 산업재해 예방 조치 미흡으로 이어질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 직원 교육을 통해 관련 지침을 숙지하고 시공계획서, 시공안전계획서, WWWW계획서를 확인 및 승인하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(○○지역본부장)은 건설공사 착공 시 수급인에게 「공사감독 업무지침」의 시공계획서, 「건설공사 안전관리지침」의 시공안전계획서, 「건설공사 품질관리지침」의 WWW계획서 등을 제출하도록 하고 관련 서류가 적정한 지 검토하여 검토·승인할 수 있도록 사례전과 및 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.

(통보)

한국농어촌공사 감사

(개선) 요구

제 목 건설공사 착공 서류 검토 및 승인 업무 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 DD지사

조 치 부 서 NNNN실

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 DD지사(이하 “DD지사” 라 한다)에서는 배수개선사업, 수리시설개보수사업 등 11지구의 건설공사를 시행 중에 있으며, 2026년 DD지사 사업 지구별 착공서류 점검 결과는 [표 1]과 같다.

[표 1] DD지사 2026년 사업지구별 착공서류 점검 결과

사업명	지구명	착공일	실 착공일	시공안전 계획(승인일)	WWW 계획(승인일)	착수신고서 (제출일)	시공계획서 (승인일)	비 고
계	11지구			3지구	8지구	-	6지구	미승인 지구수
배수개선		2026.01.27.	2026.01.27.	2026.01.27.	-	2026.01.27.	2026.01.27.	
배수개선		2026.01.27.	2026.01.27.	2026.01.27.	-	2026.01.26.	2026.01.27.	
배수개선		2026.01.27.	2026.01.27.	2026.02.04.	-	2026.01.27.	2026.02.04.	
중심지활성화		2026.01.13.	2026.01.14.	2026.01.21.	2026.01.21	2026.01.13	2026.01.21.	
어촌뉴딜300		2026.01.15.	2026.03.04.	2026.02.09.	-	2026.01.15.	2026.02.09.	
수리시설개보수		2026.02.04.	2026.03.17.	-	-	2026.02.04.	-	
수리시설개보수		2026.02.09.	2026.02.20.	-	-	2026.02.10.	-	
수리시설개보수		2026.02.25.	2026.03.23.	-	-	2026.02.20.	-	
수리시설개보수		2026.02.25.	2026.03.03.	2026.03.03.	2026.03.03.	2026.02.25.	-	
수리시설개보수		2026.02.04.	2026.02.19.	2026.02.05.	2026.02.05.	2026.02.04.	-	
수리시설개보수		2026.01.26.	2026.02.25.	2026.02.10.	-	2026.01.26.	-	

자료: 지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

「공사감독 업무지침」 제15조(착공신고서 검토 및 보고)에 따르면 감독원은 건설공사가 착공된 경우에는 착공신고서에는 품질관리계획서, 시공안전계획서, 안전관리계획서를 제출(경유)받아야 한다고 규정하고 있고, 제20조(시공계획서 검토·확인)에 따라 감독원은 시공사로부터 시공계획서를 착공신고서와 별도로 실제 착공일까지 제출받아 검토·확인하여야 한다.

「건설공사 안전관리지침」 제7조(시공 안전 계획의 수립 내용), 제8조(시공 안전 계획의 검토 및 승인)에 따라 감독원은 공사 착공 전 시공 안전 계획을 수급인으로부터 제출받아야 하고, 착공 전 또는 해당 공종 착수 전까지 별지 제2호서식의 검토·승인 결과를 수급인에게 통보해야 한다.

또한, 「건설공사 품질관리지침」 제8조(품질계획의 검토 및 승인)에 따라 감독원은 수급인이 수립한 품질계획서를 접수 후 15일 이내에 별지2호서식에 따라 검토 및 승인 결과를 수급인에게 통보하여야 하며, 제11조(시공계획서의 검토·승인)에 따라 안전관리계획 및 WWW계획, 품질관리(시험)계획 등을 포함한 시공계획서를 공사착공 전에 제출받아야 하고 연차별 계속공사의 경우 해당 연도 공사착공 전에 제출받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, 「공사감독 업무지침」, 「건설공사 안전관리지침」, 「건설공사 품질관리지침」 별로 건설공사 착공 시 수급인이 제출할 서류의 종류가 중복되고 제출 시기 및 검토·승인 시기가 서로 다른 사실이 있다.

또한, WWW계획서의 경우 검토·승인 결과를 작성할 별도 서식이 존재하지 않으며, 지침별 세부 제출 서류 종류 및 검토·승인 시기는 [표 2]와 같다.

[표 2] 건설공사 관련 지침별 착공 서류 종류와 제출 및 검토·승인 시기

구분	관련 서류		제출 시기	검토 및 승인 시기	비 고
	서류명	포함될 서류			
공사감독 업무지침	착공신고서	시공안전계획, 안전관리계획, 품질관리계획	착공된 경우	별도 승인 없음	감독원 경유
	시공계획서	품질관리대책, 안전대책, 환경대책	실제 착공 전	제출받은 날로부터 7일 이내	
건설공사 안전관리지침	시공안전계획서	-	착공 전	착공 전 또는 해당 공종 착수 전	
건설공사 품질관리지침	품질계획서	-	별도 시기 없음	접수 후 15일 이내	
	시공계획서	안전관리계획, WWW계획, 품질관리계획	공사 착공 전, 연차별 공사의 경우 해당 연도 공사 착공전	접수 후 7일 이내	

자료: 공사 법무관리시스템 관련 지침 재구성

그 결과, 불명확한 지침들로 인해 ‘DD지사 2026년 사업지구별 착공서류 점검 결과’와 같이 건설공사 착공 시 공사감독원이 관련 서류 검토 및 승인에 혼란을 초래할 수 있으며, 수급인에게 중복된 서류 작성 부담 가중으로 건설현장에서 적정한 품질 미확보, 시공 및 안전관리 부실로 이어질 우려가 있다.

따라서, 건설공사 착공 시 관련 서류 종류와 제출 및 검토·승인 시기와 관련하여 [표 3]과 같이 건설공사 관련 지침을 개선할 필요가 있다.

[표 3] 건설공사 관련 지침별 착공 서류 종류와 제출 및 검토·승인 시기 개선(안)

구분	서류명	제출 시기		검토 및 승인 시기		비 고
		당초	변경	당초	변경	
공사감독 업무지침	착공신고서	착공된 경우	-	별도 승인 없음	-	감독원 경유
	시공계획서	실제 착공 전	-	제출받은 날로부터 7일 이내	-	
건설공사 안전관리지침	시공안전계획서	착공 전	실제 착공 전	착공 전 또는 해당 공종 착수 전	접수 후 7일 이내	
건설공사 품질관리지침	품질계획서	별도 시기 없음	실제 착공 전	접수 후 15일 이내	-	
	시공계획서	공사 착공 전, 연차별 공사의 경우 해당 연도 공사 착공전	삭제	접수 후 7일 이내	삭제	공사감독 업무지침과 중복
	환경계획서	-	실제 착공 전	-	접수 후 7일 이내	신규

자료: 公社 법무관리시스템 관련 지침 재구성

4. 관련부서 의견

해당 부서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 직원 교육을 통해 관련 지침을 숙지하고 시공계획서, 시공안전계획서, WWW계획서를 확인 및 승인하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 개선 요구

사장(NNNN실장)은 건설현장의 실정과 공사감독원의 혼란을 방지하기 위해 「건설공사 안전관리지침」의 시공안전계획서의 제출 시기, 검토 및 승인 시기를 「공사감독 업무지침」의 시공계획서 제출 시기, 검토 및 승인 시기와 일치하도록 「건설공사 안전관리지침」을 **하시기 바랍니다.(개선)

한국농어촌공사 감사

(개선) 요구

제 목 건설공사 착공 서류 검토 및 승인 업무 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 DD지사

조 치 부 서 UUUU처

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 DD지사(이하 “DD지사” 라 한다)에서는 배수개선사업, 수리시설개보수사업 등 11지구의 건설공사를 시행 중에 있으며, 2026년 DD지사 사업 지구별 착공서류 점검 결과는 [표 1]과 같다.

[표 1] DD지사 2026년 사업지구별 착공서류 점검 결과

사업명	지구명	착공일	실 착공일	시공안전 계획(승인일)	WWW 계획(승인일)	착수신고서 (제출일)	시공계획서 (승인일)	비 고
계	11지구			3지구	8지구	-	6지구	미승인 지구수
배수개선		2026.01.27.	2026.01.27.	2026.01.27.	-	2026.01.27.	2026.01.27.	
배수개선		2026.01.27.	2026.01.27.	2026.01.27.	-	2026.01.26.	2026.01.27.	
배수개선		2026.01.27.	2026.01.27.	2026.02.04.	-	2026.01.27.	2026.02.04.	
중심지활성화		2026.01.13.	2026.01.14.	2026.01.21.	2026.01.21	2026.01.13	2026.01.21.	
어촌뉴딜300		2026.01.15.	2026.03.04.	2026.02.09.	-	2026.01.15.	2026.02.09.	
수리시설개보수		2026.02.04.	2026.03.17.	-	-	2026.02.04.	-	
수리시설개보수		2026.02.09.	2026.02.20.	-	-	2026.02.10.	-	
수리시설개보수		2026.02.25.	2026.03.23.	-	-	2026.02.20.	-	
수리시설개보수		2026.02.25.	2026.03.03.	2026.03.03.	2026.03.03.	2026.02.25.	-	
수리시설개보수		2026.02.04.	2026.02.19.	2026.02.05.	2026.02.05.	2026.02.04.	-	
수리시설개보수		2026.01.26.	2026.02.25.	2026.02.10.	-	2026.01.26.	-	

자료: 지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

「공사감독 업무지침」 제15조(착공신고서 검토 및 보고)에 따르면 감독원은 건설공사가 착공된 경우에는 착공신고서에는 품질관리계획서, 시공안전계획서, 안전관리계획서를 제출(경유)받아야 한다고 규정하고 있고, 제20조(시공계획서 검토·확인)에 따라 감독원은 시공사로부터 시공계획서를 착공신고서와 별도로 실제 착공일까지 제출받아 검토·확인하여야 한다.

「건설공사 안전관리지침」 제7조(시공 안전 계획의 수립 내용), 제8조(시공 안전 계획의 검토 및 승인)에 따라 감독원은 공사 착공 전 시공 안전 계획을 수급인으로부터 제출받아야 하고, 착공 전 또는 해당 공종 착수 전까지 별지 제2호서식의 검토·승인 결과를 수급인에게 통보해야 한다.

또한, 「건설공사 품질관리지침」 제8조(품질계획의 검토 및 승인)에 따라 감독원은 수급인이 수립한 품질계획서를 접수 후 15일 이내에 별지2호서식에 따라 검토 및 승인 결과를 수급인에게 통보하여야 하며, 제11조(시공계획서의 검토·승인)에 따라 안전관리계획 및 WWW계획, 품질관리(시험)계획 등을 포함한 시공계획서를 공사착공 전에 제출받아야 하고 연차별 계속공사의 경우 해당 연도 공사착공 전에 제출받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, 「공사감독 업무지침」, 「건설공사 안전관리지침」, 「건설공사 품질관리지침」 별로 건설공사 착공 시 수급인이 제출할 서류의 종류가 중복되고 제출 시기 및 검토·승인 시기가 서로 다른 사실이 있다.

또한, WWW계획서의 경우 검토·승인 결과를 작성할 별도 서식이 존재하지 않으며, 지침별 세부 제출 서류 종류 및 검토·승인 시기는 [표 2]와 같다.

[표 2] 건설공사 관련 지침별 착공 서류 종류와 제출 및 검토·승인 시기

구분	관련 서류		제출 시기	검토 및 승인 시기	비 고
	서류명	포함될 서류			
공사감독 업무지침	착공신고서	시공안전계획, 안전관리계획, 품질관리계획	착공된 경우	별도 승인 없음	감독원 경유
	시공계획서	품질관리대책 안전대책, 환경대책	실제 착공 전	제출받은 날로부터 7일 이내	
건설공사 안전관리지침	시공안전계획서	-	착공 전	착공 전 또는 해당 공종 착수 전	
건설공사 품질관리지침	품질계획서	-	별도 시기 없음	접수 후 15일 이내	
	시공계획서	안전관리계획, WWW계획, 품질관리계획	공사 착공 전, 연차별 공사의 경우 해당 연도 공사 착공전	접수 후 7일 이내	

자료: 공사 법무관리시스템 관련 지침 재구성

그 결과, 불명확한 지침들로 인해 ‘DD지사 2026년 사업지구별 착공서류 점검 결과’와 같이 건설공사 착공 시 공사감독원이 관련 서류 검토 및 승인에 혼란을 초래할 수 있으며, 수급인에게 중복된 서류 작성 부담 가중으로 건설현장에서 적정한 품질 미확보, 시공 및 안전관리 부실로 이어질 우려가 있다.

따라서, 건설공사 착공 시 관련 서류 종류와 제출 및 검토·승인 시기와 관련하여 [표 3]과 같이 건설공사 관련 지침을 개선할 필요가 있다.

[표 3] 건설공사 관련 지침별 착공 서류 종류와 제출 및 검토·승인 시기 개선(안)

구분	서류명	제출 시기		검토 및 승인 시기		비 고
		당초	변경	당초	변경	
공사감독 업무지침	착공신고서	착공된 경우	-	별도 승인 없음	-	감독원 경유
	시공계획서	실제 착공 전	-	제출받은 날로부터 7일 이내	-	
건설공사 안전관리지침	시공안전계획서	착공 전	실제 착공 전	착공 전 또는 해당 공종 착수 전	접수 후 7일 이내	
건설공사 품질관리지침	품질계획서	별도 시기 없음	실제 착공 전	접수 후 15일 이내	-	
	시공계획서	공사 착공 전, 연차별 공사의 경우 해당 연도 공사 착공전	삭제	접수 후 7일 이내	삭제	공사감독 업무지침과 중복
	환경계획서	-	실제 착공 전	-	접수 후 7일 이내	신규

자료: 公社 법무관리시스템 관련 지침 재구성

4. 관련부서 의견

해당 부서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 직원 교육을 통해 관련 지침을 숙지하고 시공계획서, 시공안전계획서, WWW계획서를 확인 및 승인하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 개선 요구

사장(UUUU처장)은 건설현장의 실정과 공사감독원의 혼란을 방지하기 위해 「건설공사 품질관리지침」의 품질계획서 제출 시기를 「공사감독 업무지침」의 시공계획서의 제출 시기와 일치시키고, WWW계획서 제출 및 검토·승인 사항을 추가하시기 바라며, 「공사감독 업무지침」과 「건설공사 품질관리지침」에서 중복으로 규정하는 시공계획서에 관한 사항은 「건설공사 품질관리지침」에서 삭제하는 등 「건설공사 품질관리지침」을 **하시기 바랍니다.(개선)