

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정 · 경 고 요 구

제 목 지입자재 업무처리 부적정
소 관 부 서 ❀❀발전본부 ♥♥부
조 치 부 서 ❀❀발전본부 ♥♥부, ★★★★★부
구 분 자재 관리
내 용

1. 업무 개요

계획예방정비 공사 시 소요되는 자재는 계약부서에 계약을 의뢰하거나 계획 예방정비 업체가 직접 구매하는 지입을 통해 조달하고 있으며, 조달된 자재는 실적으로 대가를 지급하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「계획예방정비공사 잡자재비 적용기준」에 계획예방정비공사 계약에 포함된 간접(잡)재료비는 공사에 보조적으로 소비되는 물품으로 공사 계약금액에 일정 비율로 반영되어 있어 별도 구매 또는 지입 처리하여 대가를 지급할 필요가 없다고 명시되어 있으며,

「물자관리기준」 제124조에 따라 품목별로 4,000만원 이상은 사급으로 처리 하되, 사급으로 처리할 수 없는 특별한 경우는 예외로 할 수 있으며, 이때에는 본사 물자관리담당 부서장의 승인을 받아 지입으로 처리하여야 한다.

또한, 「공사관리규정」에 따르면 지입자재는 공사통보서를 발행하여 지입으로 처리하고 실적에 따라 정산하도록 하고 있으며, 공사 중 소요자재는 계획예방정비 업체가 작성한 기기점검 결과보고서를 근거로 공사감독원이 지입으로 조달할 자재의 수량, 가격을 조사하여 승인권자의 승인을 받은 후 지입자재 구매용 공사통보서를 발행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

❀❀발전본부 ♥♥부는 2025년 계획예방정비공사에서 총 2건의 간접(잡)재료비 품목을 부적정하게 지입으로 처리하였고,

지입 내역	수량	단가(원)	금액(원)	비고
심플레이트 키트	2	2,450,000	4,900,000	간접재료 지입
심플레이트 키트	2	1,850,000	3,700,000	간접재료 지입
합계			8,600,000	

한 품목에 4,000만원 이상의 지입자재를 구매하며, 본사 물자관리담당 부서장의 승인을 받지 않고 처리하였으며,

품목	단위	수량	단가(원)	금액(원)
HP/IP/LP Drum, DH HTR, Cross Over Pipe, PCV, IPSV 탈부착 보온매트	식	1	79,212,000	79,212,000

기기점검 결과보고서 없이 지입자재 구매용 공사통보서를 발행하여 지입자재를 조달하였다.

그 결과, 간접(잡)재료를 별도로 구매, 이중으로 대가를 지불하여 예산낭비 및 사급으로 조달해야 하는 품목에 대해 지입으로 조달하여 직접재료비 증가에 따른 간접비용(일반관리비, 이윤)의 증가를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

상기 지적 사항에 이견이 없으며, 향후 관련 기준 및 지침에 따라 업무를 처리하여 동일 사례가 발생하지 않도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

♣♣발전본부장은 ① 부적정하게 지입으로 처리한 간접(잡)재료비 2품목에 대하여 환수 조치를 시행하시고(시정), ② 지입자재 업무 관련 지침을 위반한 관련자에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.(신분주의)

관 련 자

소속	직급	성명	귀책 사유	조치
♥♥부	3	●●●	지입자재 업무 지침 위반	경고