

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 ㉡㉡(정) 태양광 제조구매설치 사업관리 부적정

소 관 부 서 □□□지사

조 치 부 서 ■■■■실, □□□지사

내 용

1. 업무 개요

2022년 ○○강사업계획서는 ㉡㉡정수장 소내소비용 태양광 발전설비 제조구매설치사업을 발주하였고, 계약체결 후 □□□지사는 2023년 1월 해당 업무를 인계받아 감독업무를 담당하여 그 해 5월 사업을 준공하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「물품구매(제조)계약일반조건」 제10조에 따라 계약담당공무원은 해당 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 물품의 제조를 위하여 사용하는 재료 및 기타 제조공정에 대하여 감독업무를 수행할 수 있다. 또한 「건설기술관리규정」 제46조에 따라 감독원은 관계법령, 계약서, 설계도서, 그 밖의 관계서류 등을 숙지하고, 공정한 직무수행과 청렴의 의무를 지키며 주어진 업무를 수행하여야 한다.

특히, 본 사업은 태양광 모듈의 성능확보를 위해 시방서에 따라 태양광 모듈

공장 성능시험 시 공사감독자가 입고예정인 태양광 모듈 중 일부를 임의 선정하여 보증효율 및 출력 등에 대한 성능시험을 직접 확인하여야 하며, 태양광 발전설비의 사용전 검사가 완료된 후 1개월 이내 실제 현장시험 조건에서 수급인이 제시한 최대보증출력을 확인하는 인수성능시험을 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 □□□지사는 공사감독원이 공장검사를 실시하지 않았고, 사용전검사가 완료된 후 최대보증출력을 확인하는 인수성능시험 또한 실시하지 않았다. 다만, 2024년 발전량을 확인한 결과, 총 81.287MWh를 발전하였으며, 이는 당초 계획된 발전량 82.5MWh와 유사한 수준으로 확인되었다.

또한, 태양광 모듈의 규격과 수량을 설계변경 등 별도의 검토없이 설계도서와 상이한 태양광 모듈을 선정하여 설치하였으며, 그 결과 총 설비용량은 당초 설계 용량보다 동등이상이나, 낮은 사양의 모듈을 수량을 늘려 구성함에 따라 계획대비 상대적으로 설비면적 약 3㎡를 더 요구되어 제한된 유희부지에서 설치되어야 하는 태양광설비의 구축 효율성은 저하되었다.

관계부서 의견 □□□지사는 감사의견을 수용하며, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 사업관리를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

① ■■■■실장은 태양광 발전설비 제조구매설치 사업관리를 소홀히 한 업무 담당자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② □□□지사장은 향후 유사사례가 재발하지 않도록 전기공사의 사업관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)