

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 편홀 누수사고 발생에 따른 후속 조치 미흡

소 관 부 서 ◇◇◇지사

조 치 부 서 ◇◇◇지사

내 용

1. 업무 개요

◇◇◇지사는 2025년 4월 ▶▶강계통 ㉺㉺(정)~㉻㉻관말 구간 내 1차 편홀 누수사고가 발생하였고, 그 해 6월 인근 지점에 2차 사고가 발생하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무 기준」에 따르면 관리부서장은 전기방식 설비가 설치된 매설관로에 편홀사고 발생 시, 사후관리를 위한 측정함을 설치하고, 근거리 전위측정 등을 실시한 후 점검결과에 따른 보강방안을 수립하여 주관부서장에게 보고하여야 한다.

그리고 「전기방식설비 유지관리지침」에 따르면 방식전위는 -850mV ~ $-2,500\text{mV}$ 에서 유지되도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ◇◇◇지사는 1차 편홀사고 발생 시 측정함은 설치하였으나, 근거리

전위측정 및 보강 등을 실시하지 않았고, 2차 사고 발생 후 근거리 전위측정을 실시하였다. 그 결과, 방식전위가 -440mV로 정상범위에 현저히 미달된 상태로 확인되어 양극 보강을 실시하였다. 다만, 주관부서인 유역본부로 보고하지 않는 것으로 확인되었다.

관련부서 의견 ◇◇◇지사는 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 따른 전기방식설비 운영관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◇◇◇지사장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 규정에 따라 편홀 누수사고 발생 시 후속 조치와 전기방식설비 운영관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)