

한국전력공사 상임감사위원

시정, 징계(경고) 요구

제 목 : [9] 대규모 배전공사 공사관리 및 준공 처리 잘못

관 계 부 서 : 경북본부

조 치 부 서 : 경북본부

내 용

1. 업무 개요

경북본부 전력사업처는 주택법 등 관계 법령에 따른 택지개발(또는 산업단지 등) 간선시설 공사 및 지자체 요청에 의한 공중 배전선로 지중화 사업 등 대규모 배전공사를 시행하고 있다.

[표 1] 경북본부 대규모 배전공사 현황

(2025.11. 기준, 단위 : 백만 원)

순번	공사명	계약일자	설계금액		준공일자	준공금액	
			총공사비	도급비		총공사비	도급비
익명화							

2. 관계 규정 및 판단기준

지상기기 미관 개선 공사는 배운(지중)-355(2018.02.28.) ‘지상기기 미관 개선 공사 발주 시 유의 사항 알림’에 따라 일반 경쟁입찰을 통하여 도장공사업 면허를 보유한 업체를 선정하여야 한다.

「공사 및 표준품셈 관리규정」 제28조에 따르면 도급계약으로 시행하는 공사 시공완료 후 공사비 지급에 앞서서 현장의 시공상태가 계약도서와 일치하는지 여부를 확인하기 위한 준공검사를 시행하여야 하며, 준공 시에 노무비, 경비 등의 집행 내역을 확인하고 금액을 지급하여야 한다.

「공사계약 일반조건」 및 「송배전시방서」에 따르면 계약상대자는 공사를 완성하였을 때 준공사진, 도면 및 공사비 세부내역 등의 서류를 제출하고, 발주자는 공사완료 통보를 받은 날로부터 14일 내에 계약상대자 입회하에 현장의 시공상태가 계약도서와 일치하는지 검사를 시행하며 준공대가 지급 요청을 받은 날로부터 5일 이내에 대가를 지급하여야 하며, 「배전공사시방서」에 따르면 시공업체는 NDIS 도면관리 시스템을 활용하여 도면작성 관리업무를 수행하며, 최종 공사완료 후 설비제원입력, 사진 제출, 준공도면 작성 등 준공처리를 시행하여야 한다.

물자관리지침 7.3.3.나.3) 비저장품목의 공사업체 조달에 따르면, 단가계약에 의한 공급물자는 사급으로 조달함을 원칙으로 하여야 한다.(단, 품목당 200만 원 미만 소량 물자는 공사업체 조달 가능)

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 대규모 배전공사의 공사관리 및 준공 적정성 등을 검토한 결과, 한 명의 업무처리 담당자(♣♥♠, 4(가)직급, 現 퇴직)가 아래와 같이 다수의 공사

에서 업무를 부적절하게 처리하였음이 확인되었다.

가. 부대공사 분리발주 미시행

@♡※는 안동시청으로부터 지중화 사업 요청을 받아 0000년부터 ‘안동시 ■
♥♣ 지중화공사’를 추진하면서 총 29대의 지상기기를 설치하였고, [표 2]와 같이
지상기기 미관 개선 공사비 약 43백만 원을 본 지중화 공사비에 반영하여 준공
처리하였다.

[표 2] 지상기기 미관 개선 공사를 배전공사에 포함하여 준공한 내역

순번	구분	품명	수량(개)	단가(원)	금액(원)
익명화					

그런데 감사기간중 지상기기 미관 개선 공사가 적절하게 시공되었는지 감사
자가 직접 현장을 확인한 결과 안동시 ★▲▣ 지중화공사 현장에는 지상기기 미
관 개선 공사가 시행되지 않았다.

이에 대한 경위를 확인해 본 결과 0000년 9월 안동시청으로부터 경북본부로
안동 시내¹⁾에 설치된 지상기기에 대하여 광고물 부착 방지시트 시공 등 미관 개
선 요청이 공문으로 접수되었는데, ▮△●는 지상기기 미관 개선 공사를 별도로

1) 안동시 ○□▽ 지중화 공사 구간이 아닌 타 공사 건으로 안동 시내에 기 설치된 지상기기

발주하지 않고 본인이 담당하고 있던 ‘안동시 \$ ㉠ 지중화공사’의 배전공사 시
공업체에 임의로 시공을 지시하고 준공내역에 반영하였다.

나. 대규모 배전공사 준공대금 지급절차 미준수

그리고 ◎♡★는 [표 3]과 같이 5건의 공사에 대하여 NDIS 도면관리 시스템
내 설비제원 입력 및 시공사진 제출 등 준공준비 작업이 미비하였음에도 수작업
으로 준공처리 후 도급비를 지급하였고, 그 결과 감사일 현재(약 2개월)까지 %♣
㉠ 원의 자산을 취득하지 못하고 있으며, NDIS 시스템의 도면이 미준공 상태로
남아있어 연계되는 다른 공사들의 준공도 함께 지연되는 결과를 초래하였다.

[표 3] 배전공사 준공검사 처리 부적정 내역

(‘25.11 기준, 단위 : 백만 원)

순번	공사명	자산 미취득액 ²⁾	업무 담당자	준공 검사자 ³⁾	준공검사 입회자	준공 검사일	최종 도급비 지급액 ⁴⁾	진행 단계
익명화								

다. 사급자재 공사업체 조달전환 잘못

또한 ♣♣○가 [표 4]의 간선설치 공사를 시행하면서 단가계약에 의한 공급
물자를 사급으로 조달하지 않고, 맨홀 등 6개 단가계약 품목(3,978개)을 공사업체
조달로 임의 전환하여 시공하고 준공 처리한 사실을 확인하였다.

2) 수작업 준공 이후 자산 미취득 금액으로 사급자재 출고분과 공사업체 조달자재의 합계 금액
3) 총액 입찰공사로 준공검사는 비상주 감리원이 시행
4) 기 지급된 기성금액 등을 제외하고 수작업 준공 이후 지급된 잔여 도급 금액

[표 4] 사급자재 공사업체 조달전환 부적정 내역

순번	공사명	자재명	수량(개)	단가(원)	금액(원)	담당자
익명화						

그 결과 시공업체의 일반관리비 및 이윤 등이 증가하여 약 13백만 원의 추가 비용이 발생하였다.

라. 수작업 공사비 착오 계상

그리고 ▼\$는 ‘의성군 ■♠● 소재지 지중화공사’ 설계 시 특별한 사유 없이 단순히 의성군청의 예산 확보를 목적(고객부담금 청구용)으로 [표 5]와 같이 공사업체 조달자재 항목에 54백만 원을 임의로 반영하는 등 배전공사 설계(수작업 공사비 입력)를 부적정하게 처리하였다.

한편 ‘문경 ♠●■~♣▣◇ 지중화공사’ 설계 담당자(●▼△, 4(나)직급)는 본 공사의 하천 개착구간 설계 시 사전에 지반 조사를 시행하지 않은 채 지자체에서 공사현장 주변에 암반이 존재한다는 이야기만 듣고 암반 굴착 공사비 약 103백만 원을 수작업으로 추가 반영하였고, 후임 담당자(\$▣▣, 4(나)직급)는 개착 결과 암반이 발견되지 않아 암반 굴착을 시행하지 않았음을 인지하지 못한 채 준공 준비중에 있어 설계 변경이 필요한 상황이다.

[표 5] 배전공사 수작업 공사비 착오 계상 내역

(단위: 천 원)

순번	공사명	반영항목	반영금액	반영사유	담당자
익명화					

관련부서 의견 및 검토결과

다수의 업무를 잘못 처리한 ■■■△◆의 직상위자 & ㄱ※(3직급)과 면담한 결과 안동시청으로부터 지상기기 미관 개선 요청이 들어온 부분은 인지하고 있었으나, 업무 담당자로부터 해당 공사를 시행한다는 보고를 받지 못했고, 준공검사 시에도 현장에 미관 개선 공사를 시공한 부분이 없어 실제 시공된 사실을 인지하지 못했으며, 업무 담당자가 임의로 업무처리를 한 것 같다고 답변하면서 지중화공사의 준공내역에 지상기기 미관 개선 공사 항목이 도급분에 반영된 부분을 검토하지 않고 결재한 잘못에 대하여 인정하였다.

그리고 ☆ㄱ■은 NDIS 시스템이 미준공 되었음에도 준공 도급비를 지급한 사유에 대하여 당시 ♠○◁의 퇴직(2025년 9월 정년)이 얼마 남지 않았고, 팀 내 타 직원들이 신입사원이라 업무를 이관할 경우 준공 처리가 장기간 지연될 수 있어 상위 결재라인의 보고 과정 없이 ★■ㄱ와 상의한 후 수작업으로 먼저 준공 후 NDIS 시스템 준공 업무를 처리하기로 결정하였으며, 조속한 시일 내에 준공 절차를 수행하고 자산취득 및 도면 기설화를 완료하겠다고 답변하였다.

또한 사급자재를 공사업체 조달로 전환한 부분에 관하여는 자재청구 시 출

고가 지연되고, 품목당 1천만 원 미만의 자재는 공사업체 조달로 처리할 수 있어 신속하게 시공하기 위하여 전환하게 되었다고 변론하였으나, ① 해당 공사들이 5년 이상 장기간 진행이 되어 왔고 착수 후 자재청구하여 수령할 충분한 시간적 여유가 있었던 점, ② 해당 6개 품목의 자재는 모두 연간 단가계약에 의한 자재로서 청구 시 2개월 이내에 출고 되고 있는 점, ③ 단가계약에 의한 사급자재는 품목당 1천만 원 미만이 아닌 품목당 2백만 원 미만에 한하여 공사업체 조달로 전환할 수 있는 점 등을 감안할 때 직상위자의 의견은 받아들이기 어렵다.

마지막으로 암반 굴착 등 수작업 공사비를 착오하여 과다 계상한 부분에 대하여는 잘못을 인정하였고, 설계변경을 통하여 감액 조치하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

경북본부장은

- ① 대규모 배전공사의 공사관리 및 준공처리를 잘못된 업무 담당자에게 ‘징계’ 처분을 (징계), 직상위자에게는 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바라고, (경고)
- ② 과다 계상된 수작업 공사비를 감액하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
9	시 정 1	감 액 [157,000,000원]	징 계 1 경 고 1	경북본부	경북본부