

한국전력공사 상임감사위원

시정·주의 요구, 통보

제 목 : [8] 배전건설공사 시설부담금 청구 업무 소홀

관 계 부 서 : 배전계획처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 대구본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

대구본부(이하 ‘본부’)에서는 감사일 현재 [표 1]과 같이 ‘△□△택지지구 간선 설치’와 ‘□□□ □□□○ 통학로 지중화’ 등 약 66건의 배전간선 설치(관로 및 전기) 및 지자체 또는 고객 요청에 의한 배전선로 지중화공사(이하 ‘건설공사’)를 시행 중에 있다.

[표 1] 대구본부 배전간선 및 지중화공사 현황

구분	배전간선(전기·관로) 설치	지자체(고객)요청 지중화	기타	합계
공사건수	28	37	1	66

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전간선 설치공사 업무처리 절차서」 및 「지자체요청 지중화사업 업무지침」에 따르면 “시설부담금 산정 시 기초자료조사용역, 본공사, 감리용역, 설계비, 기타 공사 시행에 필요한 부대비용 등을 모두 포함하여야 한다.”라고 명시하

고 있다.

또한 동 절차서에는 “설계변경 사유로 사업주체에게 추가로 청구해야 할 시설부담금이 기납부한 시설부담금의 10% 이상 되는 경우 해당 사업소로 증감되는 산정내역을 지체없이 통보하여야 하며, 공사비를 추가 부담토록 문서로 안내하고 추가공사비 부담 여부를 확인 후 사업을 시행하여야 한다.”라고 명시하고 있다.

따라서 배전간선, 지중화 등 관련 업무 담당자는 설계변경 등으로 인한 시설부담금이 증가하는 경우에는 사업소로 통보하여 향후 준공정산 시 시설부담금 관련 사업시행자와의 분쟁 예방을 위하여 관련 업무를 철저히 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 본부에서 시행하고 있는 건설공사를 대상으로 시설부담금 적정 청구 여부를 검토한 결과 ‘△██△택지지구 간선설치’ 등 3건의 배전공사는 [표 2]와 같이 실시설계 또는 현장 여건 변동에 따른 설계변경 후 고객부담금이 10% 이상 증가하여 시설부담금의 추가 청구 사유가 발생하였음에도, 준공정산 시 추가 청구 예정을 사유로 사업소 고객지원부서에 통보하지 않아 추가 공사비 부담 여부 확인을 누락한 채 공사가 진행 중에 있음이 확인되었다.

[표 2] 시설부담금 추가 청구 필요 배전공사 현황

(단위 : 원)

공사명	최초 청구분	시설부담금 증가분	증감율 (%)	증가 사유	담당자
익명화					

상기와 같이 최초 시설부담금 산정 또는 설계변경 등 추가 청구사유 발생 시 추가 청구 및 납부의사 확인 등이 누락되게 되면, 향후 준공정산 과정에서 사업시행자의 추가 예산확보 필요로 납부 지연, 이견으로 다툼이 있는 경우 법정 소송 등 분쟁의 우려가 있으므로, 업무 담당자는 시설부담금 산정과 적기 청구·정산 업무에 철저를 기할 필요가 있다고 판단된다.

또한 1억 원 이상 120억 원(토목 150억 원) 미만의 공사를 대상으로 시행하고 있는 ‘건설공사 산업재해 예방 기술지도(이하 ‘기술지도’)’ 관련 용역비의 경우도 사업시행자와의 부담비율에 따라 시설부담금에 포함되어야 하나, 시설부담금 계약 체결 시점에는 기술지도 용역계약 발주 전으로 용역비 산정이 곤란하여 [표 3]과 같이 ‘영천 하이테크파크 간선설치공사’ 등 24건의 약 34백만 원이 시설부담금 산정에 반영되지 않았다.

[표 3] 건설공사 기술지도비 시설부담금 현황

(단위 : 원)

순번	공사명	기술지도 용역비	부담비율 (%)	시설부담금
1	익명화			
2				

3	익명화		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
합계		70,385,000	34,154,499

따라서 해당 기술지도비의 누락이 발생되지 않도록 시설부담금에 포함하여 관리 및 준공정산 시 청구가 필요할 것으로 판단된다.

관계부서 의견

대구본부 해당 건설공사 업무 담당자들은 시설부담금 청구 일부 누락 및 설계변경에 따른 시설부담금 추가 청구 업무를 소홀히 한 점을 인정하였고, ‘건설공사 산업재해 예방 기술지도’ 용역비의 경우 시설부담금에 포함하여 관리하겠다고 답변하였다.

다만 ① 굴착 등 작업 관련 빈번한 민원 적기 대응 등 원활한 사업 추진, ② 지자체 조기 시공 독촉, ③ 청구 누락분에 대해서는 배전공사 준공 전으로 추가 청구와 납부가 가능한 점 등을 고려해 달라고 답변하였다.

조치할 사항

대구본부장은

- ① 배전간선 및 배전선로 지중화 관련 시설부담금 청구 업무를 소홀히 한 업무 담당자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, (주의)
- ② 해당 건설공사의 시설부담금 설계 또는 설계변경으로 증액된 시설부담금을 사업시행자에게 통보 및 ‘건설공사 산업재해 예방 기술지도’ 용역비를 시설부담금에 반영하여 관리하여 주시고, (시정)
- ③ 또한 상기와 같은 유사사례가 재발하지 않도록 업무 관련자를 대상으로 직무 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	시 정 1 통 보 1	추 정 [1,647,905,459원]	주 의 2	배전계획처 전 지역본부	대구본부

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 2] 시설부담금 증가분 및 [표 3] 시설부담금 합계 1,647,905,459원