

한국전력공사 상임감사위원

시정·주의 요구, 통보

제 목 : [6] 배전 공사관리 및 감리용역 업무처리 미흡
관 계 부 서 : 보령지사
조 치 부 서 : 대전세종충남본부, 보령지사
내 용

1. 업무 개요

우리회사는 원활한 배전업무 수행을 위해 신규 전력공급, 배전선로 이설 및 보수공사와 직영작업을 시행하고 있으며, 지사에서 시행하는 배전공사에 대하여 공사감독원을 지정하여 지속적인 공사관리를 시행하고, 시공 중 여건 변동이 발생할 경우에는 설계변경 절차를 통해 공사를 진행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「배전공사 감리업무 수행기준」에 따르면 실제 공사현장에 투입된 감리원을 대상으로 대가를 정산하고, 감리용역 대가조정은 해당 배전공사의 설계변경으로 공사계약금액(공사업체 조달자재비 포함)의 조정이 당초금액보다 10% 이상 증감된 경우에 시행하며, 설계변경으로 감리용역 금액이 증감된 경우에는 변경 금액만큼 감리원 배치를 증감시켜야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「◇◆◇214L30호 외 광학진단 적출분 해소 공사」 등 18건은 본 공사 규모가 축소되어 준공도급비가 10% 이상 감액되었음에도 설계변경을 시행하지 않았으며, 그 결과 감리용역비에 대한 대가 조정이 이루어지지 않아 도급비가 26,438,788원 과다 지급되었다.

[표 1] 감리용역 배치 증감 검토 누락

순 번	배전공사 공사번호	감리용역 공사번호	감액을 (%)	과다지급액 (원)	감리업체	담당자
1	익명화	익명화	△18	1,191,767	익명화	익명화
2			△59	5,065,010		
3			△23	1,638,682		
4			△14	1,276,179	익명화	
5			△13	1,134,380		
6			△12	992,583		
7			△19	1,701,574		
8			△11	992,585		
9			△10	992,584		
10			△13	1,134,381		
11			△15	1,276,180		
12			△23	1,958,961	익명화	익명화
13			△11	297,940	익명화	익명화
14			△10	893,828	익명화	익명화
15			△19	1,701,572	익명화	
16			△12	992,585		
17			△14	1,112,407	익명화	익명화
18			△25	2,085,591	익명화	
총 18 건			회수 26,438,788원			

조치할 사항

대전세종충남본부장은 배전공사 설계변경 및 감리용역 대가조정 검토 업무를 소홀히 처리한 담당자에게 주의를 촉구하여 주시고, (주의)

보령지사장은

- ① 과다 지급된 도급비 26,438,788원을 회수하여 주시고, (시정)
- ② 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

【관련자】

보령지사 ○○○○부

과장 □ ■ □ (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
6	시정 1 통보 1	회 수[26,438,788원]	주의 1	보령지사	보령지사