

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [4] 345kV GIS CB 점검시 비계공 적용 부적정
관 계 부 서 : 성남전력지사, 동부전력지사
조 치 부 서 : 경기본부, 성남전력지사, 동부전력지사
내 용

1. 업무 개요

우리회사는 고장예방 및 안정적 전력공급을 위해 「변전설비 중기보강 기준」 및 「변전설비 유지보수 기준」에 따라 변전설비의 설치 및 점검을 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제4조(공사설계 원칙)에 의하면 공사 설계시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

「전기품셈」 1-3(적용방법)에 의하면 현장여건, 기후의 특성 및 기타조건에 따라 조정하여 적용하되, 예정가격작성기준 제2조에 따라 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 한다.

따라서 공사 설계시 발생될 수 있는 예산낭비 요소가 없는지 점검하고 개선할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 성남, 동부전력지사 감사기간 중 345kV GIS CB 점검 내역을 검토한 결과 「변전설비 유지보수 기준」에 따라 초기점검의 경우 운전개시 후 1년 이내, 하자점검의 경우 하자만료 도래(6개월) 시점, 보통점검의 경우 3년 1회를 주기로 [표 1]과 같이 「전기품셈」 3-153의 품셈을 적용하고 있다.

[표 1] 345kV GIS CB점검 품셈 및 현장사진

345kV GIS CB 점검 [전품 3-153. 나]

나. 345 kV GIS CB 점검

(단위:단상 3개)

공종	보통점검				정밀점검			
	변전 전공	특별 인부	기계 설비공	비계공	변전 전공	특별 인부	기계 설비공	비계공
점검전 확인 및 작업준비	1.14	0.85	0.40	0.40	1.14	0.85	0.40	0.40
외관 및 구조점검	3.65	2.67	-	1.71	3.65	2.67	-	1.71
시험 및 측정	6.42	5.24	4.18	-	6.42	5.24	4.18	-
메커니즘 점검	2.06	1.68	0.30	1.05	2.06	1.68	0.30	1.05
LINK부 내부점검	-	-	-	-	3.69	3.01	-	-
CB 내부점검 (가스 처리)	-	-	-	-	29.79	21.26	12.88	11.04
점검후 확인, 뒹정리	1.10	0.87	0.30	0.57	1.10	0.87	0.30	0.57
합계	14.37	11.31	5.18	3.73	47.85	35.58	18.06	14.77

345kV GIS CB 점검(점검용 부설 사다리 사용)

해당 품셈에는 비계공이 포함되어 있으나 실제 공사현장에서 비계를 사용하지 않고 현장에 설치된 점검용 부설 사다리 등을 이용할 경우에는 비계공 공량을 제외하여야 하나, 품셈에 비계공이 포함되어 있다는 사유로 비계공을 적용하여 불필요한 공사비가 지급됨을 확인하였다.

작업시 비계를 설치하지 않았으나 비계공 공량을 반영한 345kV GIS CB 점검 101대(성남전력 87대, 동부전력 14대)에 대해 [표 2]과 같이 총 144,936,225원의 공사비가 과다 계상되었음을 확인하였다.

[표 2] 345kV GIS 점검시(비계공 포함) 공사비 과다 계상 내역

(단위 : 원, VAT 제외)

공사명	수량	공사금액			담당자	비고
		변경전	변경후	차액		
익명화	3	4,980,903,497	4,976,780,192	4,123,305	◎◆■	회수불가
익명화	9	178,468,879	167,740,741	10,728,138	◎◆■	
익명화	30	603,004,025	560,415,871	42,588,154	☒◆☎	
익명화	15	567,983,000	546,494,594	21,488,406	□☒◎	
익명화	30	821,235,264	774,876,275	46,358,989	☆▲●	
익명화	14	198,943,662	179,294,429	19,649,233	☎☐☆	
합계	101	7,350,538,327	7,205,602,102	144,936,225	-	

관계부서 의견

성남전력지사 담당자는 345kV GIS 보통점검시 품셈에 비계공 공량이 포함되어있고 비계 미사용시 제외에 대한 별도의 해설이 부재하여 설계서에 포함하였다고 답변하였다. 또한, 현장 상황에 따라 비계를 사용하지 않더라도 안전난간이 포함된 작업발판 등을 별도로 설치하여 작업을 한다고 답변하였다.

조치할 사항

경기본부장은

345kV GIS CB 점검에 대한 설계 업무를 소홀히 한 담당자 ○◆■(4), ▣◆☎(4), □▣○(4), ☆▲●(4), ☎目☆(4)에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

성남 및 동부전력지사장은

유사사례 재발방지를 위해 관련 업무 담당자를 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	통 보 1	기 타 [144,936,225원]	주 의 5	성남전력지사 동부전력지사	경기본부 성남전력지사 동부전력지사