

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 통보

제 목 : [20] 청구 자재 미사용 잘못

관 계 부 서 : 대구본부, 경북본부

조 치 부 서 : 대구본부, 경북본부

내 용

1. 업무 개요

\$◇%본부에서는 전력거래계약(PPA) 신청에 따른 배전선로 연계용량 확보를 위한 ‘●▷▲ 신재생연계 계통보강 배전철탑공사’(’22. 12. 14. 착공)의 가선작업을 위해 ’22. 10. 6. 배전철탑 전선(ACSC 125mm²) 4,400m를 청구 후 ’22. 11. 24. 계약체결을 하고 ’23. 1. 5. 납품을 받았다.

2. 관계규정 및 판단기준

「물자관리규정」 제4장 제13조에 따르면, 공사부서는 공사건별 소요자재에 대하여 설계수량 및 공사일정을 면밀히 검토하여 자재를 청구하는 것을 원칙으로 한다.

따라서 공사담당자는 적기준공을 위하여 자재관리에 철저를 기해야 하고 청구한 자재가 적시에 활용될 수 있도록 공정을 관리해야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◇*■본부 자재센터를 현장점검하던 중 장기간 활용되지 않은 채 보관 중인 미사용 신품 케이블(ACSC 125mm² 550m×8드럼)이 확인되었으며, 신품 전선임에도 자재센터에 장기 보관 중인 원인은 아래와 같았다.

\$◇%본부 #◀▣부 담당자 ▲▲▲(4)는 ‘●▷▲ 신재생연계 계통보강 배전철탑공사’를 시행하기 위해 '22. 10. 6. 배전철탑 전선(ACSC 125mm²) 4,400m를 청구하였다.

위 공사는 교량(주진교 500m)을 횡단하여 재생에너지 사업자 34호에 총 6.43MW 공급을 위한 공사로 당초 계획했던 시공방법(교량매달기)이 지자체의 허가가 나지 않아 배전철탑(2회선) 2기를 신설하는 방법으로 변경되는 과정에서 공사일정이 지연되어 분산형전원 사업자들의 잦은 민원이 제기되었으며, 공사 담당자는 사업자들과의 간담회 시행('22. 7. 21.)을 통해 연내 가압하는 것으로 약속하였다.

그러나 청구한 자재가 총 4회 유찰되면서 '22. 11. 24.에서야 계약이 체결¹⁾되었으며 계약에 따른 납품예정일은 '23. 1. 5.로 조기 납품이 되지 않으면 연내 가압 일정을 준수하지 못하게 되는 상황이 되었다.

이에 담당자 ▲▲▲는 가압 일정을 준수하기 위해 대체 자재를 활용하여 시

1) 계약금액 : 20,996,800 원

공하는 방안을 검토하면서 전선 제작사에 제작 취소 요청을 하였으나 이미 제작이 착수된 상황으로 취소가 되지 않았고, 그럼 조기 납품을 해줄 것을 요청하였으나 이에 대해서는 회신을 받지 못하였다.

결국 담당자 ▲▲▲는 대체 자재(ACSR/AW 97mm²)를 활용²⁾하여 시공('22. 12. 27.)하고 가압('22. 12. 31.)하여 분산형전원 사업자들과의 약속은 지켰으나, 기 청구한 자재는 '23. 1. 5.에 정상적으로 납품받은 후 활용처를 찾지 못하였으며 '24. 3. 29. ◇*■본부 자재센터에 환입 후 감사일 현재까지 장기 보관하게 되었다.

더불어 자재 청구 후 약 2개월(총 4회)동안 유찰되면서 계약체결이 지연되는 과정에서 미리 공사일정과 대체 자재 활용방안 등을 면밀히 검토하였어야 하나 이에 대한 업무처리 또한 미흡하여 공사담당자 ▲▲▲와 관리책임이 있는 담당 차장 ♡#♠(3)의 신분상 조치가 필요할 것으로 판단된다.

관계자 의견 및 검토

담당자 ▲▲▲는 업무처리가 미흡했던 부분에 대해서 인정하면서, 해당 공사는 분산형전원 사업자 34호의 집단민원이 지속 발생하였고 관내 배전철탑공사 경험자가 없어 시공에 어려움이 많았으며, 잔재 발생 이후 소요자재 전용조회를 적극적으로 실시한 점 등을 감안해 줄 것을 요청하였다.

2) 본공사 기청구 전선 4D/M(607m) + 공사업체조달 4D/M

위 사실에 대해 검토한 결과, ① 분산형전원 사업자들의 집단민원이 지속 발생했던 점과, ② 담당자는 입사('19. 6.) 후 배전철탑공사는 첫 시공이었고, ③ 관내 배전철탑공사 경험자가 없어 본 공사는 담당 차장 코칭하에 시공이 이루어졌으며, ④ 소요자재 전용조회를 실시(4회)한 점 등을 감안할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

대구본부장은 경북본부장과 협의하여 재고자재(배전철탑전선 ACSC 125mm² 550m×8드럼)에 대한 활용방안을 강구하여 주시기 바랍니다. (통보)

경북본부장은 공사관리를 미흡하게 한 담당 차장에게 '주의'를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
20	통 보 (1)	-	주 의 [1명]	대구본부 경북본부	대구본부 경북본부