

한국전력공사 상임감사위원

징계(경고, 주의) 요구

제 목 : [3] 보안관리 및 배전공사 설계 검토 소홀

관 계 부 서 : 광주전남본부

조 치 부 서 : 인사처, 광주전남본부

내 용

1. 업무 개요

배전분야 관리자는 보안담당자로서 정보보안, 개인정보 유출 예방 등 부서의 보안관리를 담당하고 있고, 배전 신규공사 담당자가 설계한 공사에 대해 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려·검토하여 설계를 결재하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「임직원 행동지침」 제9조(정보보안 및 개인정보 목적외 이용금지) ①항 6호에 따르면 용역업체 등 외부 직원에 대한 보안관리를 철저히 하여야 한다. 또한 「취업규칙」 제10조(성실의무) ①항에 따라 임직원은 우리회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, ②항 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.

따라서 배전분야 관리자는 부서원 및 외부 업체가 보안규정을 준수하도록 관리하여야 하고, 신규공사 담당 관리자로서 본연의 업무인 공사설계 검토를 면밀히 하여 경제적이고 예산목적에 맞도록 배전공사가 시행되도록 하여야 하며, 성실히 부서원을 지도, 통솔하여 직무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 관리자의 보안관리 소홀

그런데 ‘지적번호 [2]’ 관련으로 부하직원의 계정이 배전 협력회사 현장대리인에게 공유되어 사옥 내에서 ‘대리설계 & 과투자 공사’가 이루어졌음에도 광주 전남본부 7개 지사 관리자는 해당 사실을 알지 못했다.

이는 「임직원 행동지침」 제9조(정보보안 및 개인정보 목적외 이용금지)에 따른 용역업체 등 외부 직원에 대한 보안관리 소홀에 해당하며, 더불어 '21. 4. 본사에서 사내시스템의 비밀번호 등 중요정보를 타인에게 제공하는 것을 금지하도록 전 사업소에 두 차례 공문⁹⁾을 발송하였음에도 적절한 조치를 취하지 않은 관리자로서의 책임이 있다.

나. 배전 신규공사 설계검토 포함 관리감독 소홀

또한 신규공사 담당 관리자로서 배전 신규공급공사 설계에 대하여 배전가상화시스템 및 신배전정보시스템(NDIS)에 접속 후 설계도면, 설계서 등을 면밀히

9) 문서번호 정보(보안)-414, ('21. 4. 6.) “배전가상화시스템 사용 관련 정보보안 수칙 준수 요청”
문서번호 배운(설비)-634, ('21. 4. 26.) “영배정보시스템 비정상 접속사례 및 주의사항 알림”

검토하여야 하나 ‘지적번호 [2]’관련 ‘대리설계 & 과투자 공사’건에 대한 설계결재 시 설계검토를 소홀히 하였다.

설계검토에 소요되는 시간을 확인하기 위해 특정감사(1차~6차) 기간 동안 다수의 배전 관리자들과 인터뷰한 결과, 우선 설계검토를 하기 위해서는 도면을 반드시 열람하여야 하고 공사의 규모와 난이도에 따라 차이는 있으나 대체로 검토에 필요한 시간은 5분정도 소요된다고 답하였다.

이를 바탕으로 ‘지적번호 [2]’관련 ‘대리설계 & 과투자 공사’건에 대한 관리자의 배전가상화시스템 접속내역 및 결재 소요시간을 확인해 본 결과, 설계도면 열람을 위해서는 배전가상화시스템에 필히 접속하여야함에도 불구하고 아래 [표 1]과 같이 배전가상화시스템에 접속하지 않거나 5분 이내에 결재한 건이 72.5%로 매우 높게 나타났다.

[표 1] 대리설계 & 과투자 공사 설계검토 시 배전가상화 미접속 및 5분 이내 결재 건

구분	설계 결재 10) (건)	설계검토 소홀 (건)				
		① 가상화미접속 &5분초과 결재	② 5분 이내 결재 &가상화 접속	③ 가상화미접속 &5분이내 결재	소계	비율
직상위자	486	66	119	152	337	69.3%
차상위자	67	11	19	34	64	95.5%
합계	553	77	138	186	401	72.5%

자료: 배전가상화시스템 접속로그 기록, 영업배전정보시스템 결재 이력 자료 재구성

10) 설계변경으로 인한 설계검토 결재요청건 포함

특히 차상위자의 경우 배전가상화시스템에 접속하지 않거나 5분 이내에 결재하여 설계검토를 소홀히 한 경우가 95.5%로 직상위자보다 높게 나타났으며, 차상위자들은 직상위자의 1차 검토를 받고 결재한 것으로 진술하였으나, 직상위자 또한 배전가상화시스템에 접속하지 않거나 5분 이내에 결재한 건이 69.3%로 상당히 높게 나타나, 전반적으로 ‘지적번호 [2]’의 ‘대리설계 & 과투자 공사’ 관련 관리자들이 설계검토를 소홀히 하였다고 판단된다.

따라서 ‘지적번호 [2]’관련 대리설계 & 과투자 공사 관련으로 △♠▶지사 등 7개 지사 45명의 신규공사담당 관리자 13명은 ① 부하직원이 배전 협력회사 현장대리인과 사내 시스템 계정정보를 공유하거나 관행적으로 대리설계를 하고 있음에도 관리를 제대로 하지 않았고, ② 또한 배전 신규공사설계 검토를 소홀히 하여 아래의 [표 2]와 같이 대리설계를 통한 신규목적 외 설비보강 공사 시행 등의 대리설계 & 과투자 공사를 초래하였으므로 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

[표 2] 배전분야 관리자 대리설계 & 과투자 공사 설계 결재 내역

순번	사업소	성명	구분	과투자 & 대리설계 공사건수	과투자 금액
1	○ ○ ○ 지 사	☐☎\$	직상위자	26	368,322,832
2	◀ ♣ ▶ 지 사 □ ♥ ☒ 지 사	☐▶△	직상위자	81	1,139,711,758
3	◀ ♣ ▶ 지 사	☐▼♣	직상위자	10	102,123,435
4	☐ ◆ ▽ 지 사	♠♠♠	직상위자	58	657,279,545
5	♣ ◁ ☒ 지 사	☒☒☒	직상위자	34	376,565,344
6	★ ▶ ♣ 지 사	%▲◎	직상위자	31	239,311,496
7	★ ▶ ♣ 지 사	♥☎☆	직상위자	12	139,358,914
8	☐ ☐ ☐ 지 사	●●●	직상위자	32	390,868,885
9	☐ ☐ ☐ 지 사	@♥&	직상위자	16	196,835,343

순번	사업소	성명	구분	과투자 & 대리설계 공사건수	과투자 금액
10	△ ♠ ▶ 지 사	▷ ※ ▼	직상위자	111	1,578,277,400
11	● ○ ○ 지 사	@ @ @	차상위자	42	544,778,274
12	♣ ◁ ▢ 지 사	% ▣ ◀	차상위자	17	195,329,146
13	♣ ◁ ▢ 지 사	♡♡♡	차상위자	1	19,394,779
합계				471	5,948,157,151

특히, 광주전남본부 ◀♣▶지사 ▣▶△ 차장 등 2명은 부하직원에 대한 관리감독 책임 및 공사설계 검토 소홀에 더해 부하직원들의 대리설계 & 과투자 공사 평균 건수 및 금액이 과다하여 신분상 조치 가중이 필요하다.

① 광주전남본부 ◀♣▶지사 ▣▶△ 차장의 경우

▣▶△ 차장은 2021년 1월 ~ 2021년 12월까지 광주전남본부 ◀♣▶지사 전력공급팀장 및 2021년 12월 ~ 2024년 5월까지 광주전남본부 □♡▢지사 전력공급부 차장으로 근무하며 신규공사 담당 관리자로서 공사설계 검토를 적정히 하여야 하나, 부하직원이 ‘지적번호[2]’관련 대리설계 & 과투자 공사 81건에 대한 설계검토 결재요청 84건¹¹⁾ 중 29건을 [표 3]과 같이 5분 이내 결재하는 등 공사설계 검토를 소홀히 하여 [표 4]와 같이 29건의 공사에서 384,064,332 원이 과투자된 결과를 초래하였다.

[표 3] ▣▶△ 대리설계 & 과투자 공사 설계검토 결재 내역

설계결재 (건)	설계검토 소홀 (건)				
	① 가상화미접속	② 5분 이내 결재	③ 가상화미접속 & 5분 이내 결재	소계	비율
84	0	29	0	29	34.5%

11) ▣▶△ 차장이 결재한 대리설계 & 과투자 공사건은 81건이나, 설계변경으로 인한 설계검토 결재요청건이 포함되어 전체 설계결재 건은 84건임

[표 4] ▣▶△ 부하직원의 대리설계 & 과투자 공사 인정 내역

(단위: 원)

순번	공사명	담당자	과투자 금액	검토 소홀건
1	익명화	▼▼▼	18,146,615	○
2		▼▼▼	18,890,405	○
3		▼▼▼	33,081,808	
4		▼▼▼	1,147,072	○
5		▼▼▼	933,187	○
6		▼▼▼	11,859,132	
7		▼▼▼	20,468,596	
8		▼▼▼	17,945,761	
9		▼▼▼	8,603,867	○
10		▼▼▼	1,461,127	○
11		▼▼▼	5,962,119	○
12		◀%△	12,724,471	○
13		◀%△	10,851,746	
14		◀%△	29,889,050	
15		◀%△	21,472,856	
16		◀%△	14,294,021	○
17		◀%△	8,054,447	○
18		◀%△	15,562,719	
19		◀%△	14,713,513	
20		◀%△	21,185,506	
21		◀%△	18,042,459	
22		◀%△	5,568,138	
23		◀%△	23,519,115	○
24		◀%△	13,744,874	
25		◀%△	18,580,994	
26		♠♠♠	2,265,488	○
27		♠♠♠	15,212,487	○
28		♠♠♠	15,080,635	○
29		♠♠♠	19,612,316	○
30		♠♠♠	14,145,539	○
31		♠♠♠	11,993,133	
32		♠♠♠	14,326,125	○
33		♠♠♠	14,352,854	○
34		♠♠♠	8,549,734	○
35		♠♠♠	13,499,634	
36		♠♠♠	15,248,204	
37		♠♠♠	14,513,603	○
38		♥▣○	21,589,649	○
39		♥▣○	4,316,979	○
40		♥▣○	19,949,733	○
41		○■▲	1,292,249	
42		○■▲	21,384,121	

순번	공사명	담당자	과투자 금액	검토 소홀건
43		○■▲	12,235,773	
44		○■▲	16,272,245	
45		○■▲	13,992,185	
46		○■▲	18,649,921	
47		○■▲	16,007,073	
48		○■▲	13,292,529	○
49		○■▲	13,077,655	
50		○■▲	10,754,887	
51		○■▲	18,415,085	
52		○■▲	11,052,917	
53		○■▲	38,269,047	
54		○■▲	6,853,039	○
55		○■▲	1,621,675	
56		○■▲	21,865,275	
57		○■▲	24,535,563	○
58		○■▲	2,774,707	
59		○■▲	21,747,716	
60		○■▲	10,092,899	
61		○■▲	21,709,706	
62		○■▲	18,952,452	
63		○■▲	17,615,889	
64		○■▲	9,924,349	
65		○■▲	14,114,395	
66		○■▲	20,655,949	
67		○■▲	8,948,798	
68		○■▲	21,140,032	
69		○■▲	19,085,414	
70		○■▲	11,997,156	
71		○■▲	15,808,090	
72		○■▲	636,250	
73		○■▲	120,850	
74		○■▲	2,458,545	
75		○■▲	10,833,173	
76		▶▶▶	5,873,174	
77		*♣%	26,086,437	○
78		*♣%	22,157,556	○
79		◀▶◁	9,453,326	
80		◀▶◁	3,106,325	
81		◀▶◁	13,487,620	○
합계			1,139,711,758 (검토소홀 384,064,332)	

주: 감사자료(문답서) 제출 내용 재구성

㉔ 광주전남본부 △☞▶지사 ▷※▼ 차장의 경우

▷※▼ 차장은 2021년 5월 ~ 2022년 12월까지 약 1년 7개월간 광주전남본부 △☞▶지사 전력공급부에서 전력공급팀장으로 근무하며 신규공사 담당 관리자로서 공사설계 검토를 적정히 하여야 하나, 부하직원이 ‘지적번호[2]’관련 대리설계 & 과투자 공사 111건에 대한 설계검토 결재요청 111건 중 84건을 [표 5]와 같이 배전가상화시스템에 미접속하여 도면검토 없이 결재하거나 다수의 공사건에 대해 5분 이내 결재하는 등 공사설계 검토를 소홀히 하여 [표 6]과 같이 84건의 공사에서 1,179,319,572 원이 과투자된 결과를 초래하였다.

[표 5] ▷※▼ 과투자 공사 설계검토 결재 내역

설계결재 (건)	설계검토 소홀 (건)				비율
	① 가상화미접속	② 5분 이내 결재	③ 가상화미접속 & 5분 이내 결재	소계	
111	4	57	23	84	75.7%

[표 6] ▷※▼ 부하직원의 대리설계 & 과투자 공사 인정 내역

(단위: 원)

순번	공사명	담당자	과투자 금액	검토 소홀건
1	익명화	◆\$Ⅲ	15,568,256	
2		◆\$Ⅲ	15,300,273	○
3		◆\$Ⅲ	14,451,777	
4		◆\$Ⅲ	8,384,318	
5		◆\$Ⅲ	2,898,940	○
6		◆\$Ⅲ	18,234,515	○
7		◆\$Ⅲ	24,044,935	○
8		◆\$Ⅲ	10,943,709	○
9		☞△Ⅲ	21,300,997	○
10		☞△Ⅲ	11,515,764	○
11		☞△Ⅲ	21,142,317	
12		☞△Ⅲ	13,343,901	○
13		☞△Ⅲ	20,250,513	○
14		☞△Ⅲ	17,694,748	○
15		☞△Ⅲ	17,900,667	○

순번	공사명	담당자	과투자 금액	검토 소홀건
16		☎△☐	17,411,747	○
17		☎△☐	14,878,326	
18		☎△☐	19,210,158	○
19		☎△☐	9,909,846	
20		☎△☐	19,045,626	○
21		☎△☐	19,057,971	○
22		☎△☐	18,893,952	
23		☎△☐	21,178,732	○
24		☎△☐	20,866,739	
25		☎△☐	22,234,332	
26		☎△☐	15,445,308	○
27		☎△☐	18,104,363	
28		☎△☐	14,443,158	○
29		☎△☐	23,374,014	○
30		☎△☐	7,055,020	○
31		☎△☐	17,648,917	
32		☎△☐	10,010,609	○
33		☎△☐	14,318,024	○
34		☎△☐	11,983,235	○
35		☎△☐	14,454,622	
36		☎△☐	15,360,753	
37		☎△☐	11,653,755	
38		☎△☐	3,656,407	○
39		☎△☐	13,907,720	○
40		☎△☐	16,119,286	○
41		☎△☐	10,571,957	○
42		☎△☐	10,899,999	○
43		☎△☐	13,058,382	
44		☎△☐	11,002,402	○
45		☎△☐	14,007,073	○
46		☎△☐	31,273,100	○
47		☎△☐	20,640,775	○
48		☎△☐	25,340,816	○
49		☎△☐	9,985,333	○
50		☎△☐	12,679,619	○
51		☎△☐	12,893,166	○
52		☎△☐	45,330,143	
53		△△△	3,984,669	
54		△△△	2,633,391	
55		\$\$\$	9,717,377	○
56		\$\$\$	19,711,746	
57		\$\$\$	4,049,324	○
58		\$\$\$	3,071,993	

순번	공사명	담당자	과투자 금액	검토 소홀건
59		\$\$\$	23,903,011	○
60		\$\$\$	14,663,114	○
61		\$\$\$	27,942,323	○
62		\$\$\$	32,932,724	○
63		\$\$\$	27,232,332	○
64		▣▣▣	16,425,069	
65		▣▣▣	15,163,784	○
66		▣▣▣	8,226,357	○
67		▣▣▣	4,414,952	○
68		▣▣▣	12,784,719	○
69		▣▣▣	1,710,623	○
70		▣▣▣	2,211,699	○
71		▣▣▣	6,169,278	
72		▣▣▣	16,369,758	○
73		▣▣▣	8,110,355	○
74		▣▣▣	4,538,706	○
75		▣▣▣	15,661,444	○
76		▣▣▣	9,574,726	○
77		▣▣▣	22,715,236	○
78		▣▣▣	19,266,708	○
79		▣▣▣	6,366,125	○
80		▣▣▣	21,539,337	○
81		▣▣▣	10,407,934	○
82		▣▣▣	26,094,940	○
83		▣▣▣	26,130,142	
84		▣▣▣	3,881,904	○
85		▣▣▣	6,389,272	○
86		▣▣▣	15,894,966	○
87		▣▣▣	19,541,880	○
88		▣▣▣	2,986,031	○
89		▣▣▣	11,044,594	○
90		▣▣▣	1,854,228	○
91		▣▣▣	22,662,269	○
92		▣▣▣	4,908,568	
93		▣▣▣	17,418,258	○
94		▣▣▣	17,714,150	○
95		▣▣▣	775,697	
96		♣○#	11,441,263	○
97		♣○#	23,597,293	
98		♣○#	22,522,814	○
99		♣○#	17,138,473	○
100		♣○#	6,206,233	○
101		♣○#	9,609,184	

순번	공사명	담당자	과투자 금액	검토 소홀건
102		♣○#	8,727,826	○
103		♠◁&	6,859,224	○
104		♣♣♣	10,441,678	○
105		♣♣♣	16,117,079	○
106		♣♣♣	12,883,859	○
107		♣♣♣	6,411,485	○
108		♣♣♣	2,882,801	○
109		♣♣♣	12,524,950	○
110		♣♣♣	12,141,799	○
111		♣♣♣	9,094,711	○
합계		1,578,277,400 (검토소홀 1,179,319,572)		

주: 감사자료(문답서) 제출 내용 재구성

상기 관리자들은 현장대리인이 전력공급부(팀) 사무실에 출입한다는 것을 인지하였음에도 적절한 조치를 취하지 않아 부하직원들이 관행적으로 현장대리인에게 대리설계를 요청하여 현장대리인의 보안위규 행위가 지속적으로 이루어졌으며, 부하직원들의 ‘대리설계 & 과투자 공사’ 건수 및 금액이 타 관리자에 비해 현저히 많은 것으로 볼 때 관리자로서의 관리감독 책무를 제대로 이행하지 못하였다고 판단되어 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

관련자 의견

배전 협력회사 현장대리인의 대리설계를 인정한 7개 지사 45명의 신규공사 담당자에 대한 관리자 13명은 부하직원의 부적절한 업무처리에 대한 관리감독 소홀을 인정하였다.

조치할 사항

인사처장, 광주전남본부장은 배전공사 설계검토 업무를 소홀히 하여 과투자 공사를 승인하였고, 부하직원의 계정공유 등 보안관리에 대한 관리·감독도 소홀히 한 관리자에게 ‘징계’ 처분 및 ‘경고’, ‘주의’를 각각 촉구하여 주시기 바랍니다.(징계 2, 경고 8, 주의 3)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	-	-	징 계 [2명] 경 고 [8명] 주 의 [3명]	광주전남본부	인사처 광주전남본부