

한국전력공사 상임감사위원

개선·징계(경고, 주의) 요구

제 목 : [3] 보안관리 및 배전공사 설계 검토 소홀

관 계 부 서 : 광주전남본부

조 치 부 서 : 인사처, 배전계획처, 광주전남본부

내 용

1. 업무 개요

배전분야 관리자는 보안담당자로서 정보보안, 개인정보 유출 예방 등 부서의 보안관리를 담당하고 있고, 배전 신규공사 담당자가 설계한 공사에 대해 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려·검토하여 설계를 결재하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「임직원 행동지침」 제9조(정보보안 및 개인정보 목적외 이용금지) ①항 6호에 따르면 용역업체 등 외부 직원에 대한 보안관리를 철저히 하여야 한다. 또한 「취업규칙」 제10조(성실의무) ①항에 따라 임직원은 우리회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, ②항 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.

따라서 배전분야 관리자는 부서원 및 외부 업체가 보안규정을 준수하도록 관리하여야 하고, 신규공사 담당 관리자로서 본연의 업무인 공사설계 검토를 면밀히 하여 경제적이고 예산목적에 맞도록 배전공사가 시행되도록 하여야 하며, 성실히 부서원을 지도, 통솔하여 직무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 관리자의 보안관리 소홀

그런데 ‘지적번호 [2]’ 관련으로 부하직원의 계정이 배전 협력회사 현장대리인에게 공유되어 사옥 내에서 ‘대리설계 & 과투자 공사’가 이루어졌음에도 광주 전남본부 8개 지사 관리자는 해당 사실을 알지 못했다.

이는 「임직원 행동지침」 제9조(정보보안 및 개인정보 목적외 이용금지)에 따른 용역업체 등 외부 직원에 대한 보안관리 소홀에 해당하며, 더불어 '21. 4. 본사에서 사내시스템의 비밀번호 등 중요정보를 타인에게 제공하는 것을 금지하도록 전 사업소에 두 차례 공문⁹⁾을 발송하였음에도 적절한 조치를 취하지 않은 관리자로서의 책임이 있다.

나. 배전 신규공사 설계검토 포함 관리감독 소홀

또한 신규공사 담당 관리자로서 배전 신규공급공사 설계에 대하여 배전가상화시스템 및 신배전정보시스템(NDIS)에 접속 후 설계도면, 설계서 등을 면밀히

9) 문서번호 정보(보안)-414, ('21. 4. 6.) “배전가상화시스템 사용 관련 정보보안 수칙 준수 요청”
문서번호 배운(설비)-634, ('21. 4. 26.) “영배정보시스템 비정상 접속사례 및 주의사항 알림”

검토하여야 하나 ‘지적번호 [2]’관련 ‘대리설계 & 과투자 공사’건에 대한 설계결재 시 설계검토를 소홀히 하였다.

설계검토에 소요되는 시간을 확인하기 위해 특정감사(1차~6차) 기간 동안 다수의 배전 관리자들과 인터뷰한 결과, 우선 설계검토를 하기 위해서는 도면을 반드시 열람하여야 하고 공사의 규모와 난이도에 따라 차이는 있으나 대체로 검토에 필요한 시간은 5분정도 소요된다고 답하였다.

이를 바탕으로 ‘지적번호 [2]’관련 ‘대리설계 & 과투자 공사’건에 대한 관리자의 배전가상화시스템 접속내역 및 결재 소요시간을 확인해 본 결과, 설계도면 열람을 위해서는 배전가상화시스템에 필히 접속하여야함에도 불구하고 아래 [표 1]과 같이 배전가상화시스템에 접속하지 않거나 5분 이내에 결재한 건이 83.5%로 매우 높게 나타났다.

[표 1] 대리설계 & 과투자 공사 설계검토 시 배전가상화 미접속 및 5분 이내 결재 건

구분	설계 결재 10) (건)	설계검토 소홀 (건)				
		① 가상화미접속 &5분초과 결재	② 5분 이내 결재 &가상화 접속	③ 가상화미접속 &5분이내 결재	소계	비율
직상위자	393	64	116	118	298	75.8%
차상위자	254	63	32	147	242	95.3%
합계	647	127	148	265	540	83.5%

자료: 배전가상화시스템 접속로그 기록, 영업배전정보시스템 결재 이력 자료 재구성

10) 설계변경으로 인한 설계검토 결재요청건 포함

특히 차상위자의 경우 배전가상화시스템에 접속하지 않거나 5분 이내에 결재하여 설계검토를 소홀히 한 경우가 95.3%로 직상위자보다 높게 나타났으며, 차상위자들은 직상위자의 1차 검토를 받고 결재한 것으로 진술하였으나, 직상위자 또한 배전가상화시스템에 접속하지 않거나 5분 이내에 결재한 건이 75.8%로 상당히 높게 나타나, 전반적으로 ‘지적번호 [2]’의 ‘대리설계 & 과투자 공사’ 관련 관리자들이 설계검토를 소홀히 하였다고 판단된다.

따라서 ‘지적번호 [2]’의 ‘대리설계 & 과투자 공사’관련으로 ♣#■지사 등 8개 지사 54명의 신규공사담당 관리자 18명은 ① 부하직원이 배전 협력회사 현장 대리인과 사내 시스템 계정정보를 공유하거나 관행적으로 대리설계를 하고 있음에도 관리를 제대로 하지 않았고, ② 또한 공사설계 검토를 소홀히 하여 대리설계를 통한 신규목적 외 설비보강 공사 시행 등의 ‘대리설계 & 과투자 공사’를 초래하였으므로 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

특히, 광주전남본부 ♠▶■지사 ■□◁ 차장 등 3명은 부하직원에 대한 관리감독 책임 및 공사설계 검토 소홀에 더해 부하직원들의 ‘대리설계 & 과투자 공사’ 평균 건수 및 금액이 과다하여 신분상 조치 가중이 필요하다.

① 광주전남본부 ♠▶■지사 ■□◁ 차장의 경우

광주전남본부 ♠▶■지사 전력공급팀 ■□◁ 차장은 2021년 1월 ~ 2021년 12월까지 약 1년간 전력공급팀장으로 근무하며 신규공사 담당 관리자로서 공사설계 검토를 적정히 하여야 하나, 부하직원이 ‘지적번호[2]’관련 ‘대리설계 & 과

투자 공사' 65건에 대한 설계검토 결재요청 79건 중 75건을 [표 2]와 같이 배전 가상화시스템에 미접속하여 도면검토 없이 결재하거나 다수의 공사건에 대해 5분 이내 결재하는 등 공사설계 검토를 소홀히 하여 [표 3]과 같이 61건의 공사에서 795,647,187 원이 과투자된 결과를 초래하였다.

[표 2] ㉔ 과투자 공사 설계검토 결재 내역

설계결재 (건)	설계검토 소홀 (건)				비율
	① 가상화미접속 & 5분초과 결재	② 5분 이내 결재 & 가상화 접속	③ 가상화미접속 & 5분이내 결재	소계	
79	21	5	49	75	94.9%

자료: 배전가상화시스템 접속로그 기록, 영업배전정보시스템 결재 이력 자료 재구성

[표 3] ㉔ 부하직원의 대리설계 & 과투자 공사 인정 내역

(단위: 원)

순번	공사명	담당자	과투자 금액	검토 소홀건
1	익명화	㉔㉔㉔	15,738,327	○
2		㉔㉔㉔	13,946,620	○
3		㉔㉔㉔	731,528	○
4		㉔㉔㉔	11,122,276	○
5		㉔㉔㉔	16,690,912	○
6		㉔㉔㉔	16,851,898	○
7		㉔㉔㉔	10,387,295	○
8		㉔㉔㉔	13,525,646	○
9		㉔㉔㉔	14,243,556	○
10		㉔㉔㉔	19,972,102	○
11		㉔㉔㉔	17,821,194	○
12		㉔㉔㉔	8,761,836	○
13		㉔㉔㉔	9,696,434	○
14		㉔㉔㉔	8,541,637	○
15		㉔㉔㉔	4,215,431	○
16		㉔㉔㉔	12,011,826	○
17		㉔㉔㉔	11,736,178	○
18		㉔㉔㉔	24,798,198	○
19		㉔㉔㉔	9,862,015	○
20		㉔㉔㉔	8,743,325	○
21		㉔㉔㉔	9,197,716	○
22		㉔㉔㉔	24,299,081	○
23		㉔㉔㉔	20,170,043	○
24		㉔㉔㉔	6,108,097	○
25		㉔㉔㉔	13,023,775	○
26		㉔㉔㉔	10,088,599	○

순번	공사명	담당자	과투자 금액	검토 소홀건
27	익명화	♣♣♣	13,067,048	○
28		♣♣♣	11,091,413	○
29		♣♣♣	8,975,649	○
30		♣♣♣	5,976,549	○
31		♣♣♣	7,253,403	○
32		♣♣♣	21,633,185	
33		♣♣♣	13,578,693	○
34		♣♣♣	22,094,961	○
35		♣♣♣	8,989,557	○
36		♣♣♣	13,169,112	○
37		♣♣♣	25,315,735	○
38		♣♣♣	15,369,140	○
39		⊙⊙⊙	1,076,566	○
40		◆◆◆	10,217,672	○
41		◆◆◆	13,480,073	○
42		◆◆◆	16,017,112	○
43		◆◆◆	8,794,901	○
44		●●●	8,426,520	○
45		●●●	19,871,943	○
46		●●●	16,689,243	○
47		●●●	16,926,056	○
48		●●●	26,044,143	○
49		●●●	19,125,966	○
50		●●●	22,020,637	○
51		●●●	16,212,643	
52		●●●	9,453,798	
53		●●●	11,985,913	○
54		●●●	21,944,220	
55		●●●	17,534,011	○
56		●●●	15,328,002	○
57		●●●	17,267,188	○
58		●●●	11,140,817	○
59		●●●	13,521,086	○
60		⊠⊠⊠	1,329,987	○
61		≡≡≡	6,455,066	○
62		≡≡≡	4,814,072	○
63		≡≡≡	16,373,639	○
64		≡≡≡	15,949,729	○
65		≡≡≡	8,090,040	○
합계		864,891,033 (검토소홀 795,647,187)		

주: 감사자료(문답서) 제출 내용 재구성

그리고 ⊠□◁은 현장대리인이 전력공급팀 사무실에 출입하여 직원의 자리에 앉아 업무를 보는 것을 목격하였음에도 불구하고, 별도 제재를 하거나 배전 협력회사 현장대리인 및 부하직원들이 보안규정을 준수하도록 하는 등의 적절한

조치를 취하지 않아 관리자 책무를 소홀히 하였다.

② 광주전남본부 #*지사 ◆♥ 차장의 경우

광주전남본부 #*지사 전력공급부 ◆♥ 차장은 2021년 12월 ~ 2024년 1월까지 약 2년간 전력공급부 차장으로 근무하며 신규공사 담당 관리자로서 공사설계 검토를 적정히 하여야 하나, 부하직원이 ‘지적번호[2]’관련 ‘대리설계 & 과투자 공사’ 39건에 대한 설계검토 결재요청 51건 중 29건을 [표 4]와 같이 배전가상화시스템에 미접속하여 도면검토 없이 결재하거나 다수의 공사건에 대해 5분 이내 결재하는 등 공사설계 검토를 소홀히 하여 [표 5]과 같이 21건의 공사에서 219,002,553 원이 과투자된 결과를 초래하였다.

[표 4] ◆♥ 과투자 공사 설계검토 결재 내역

설계결재 (건)	설계검토 소홀 (건)				비율
	① 가상화미접속 & 5분초과 결재	② 5분 이내 결재 & 가상화 접속	③ 가상화미접속 & 5분이내 결재	소계	
51	-	28	1	29	56.9%

자료: 배전가상화시스템 접속로그 기록, 영업배전정보시스템 결재 이력 자료 재구성

[표 5] ◆♥ 부하직원의 대리설계 & 과투자 공사 인정 내역

(단위: 원)

순번	공사명	담당자	과투자 금액	검토 소홀건
1	익명화	◀★	11,703,336	
2		◀★	5,950,146	○
3		◀★	9,193,029	○
4		◀★	7,587,893	○
5		◀★	1,235,683	
6		◀★	7,495,630	○
7		◀★	16,578,193	○
8		◀★	9,844,324	○
9		◀★	10,252,416	○

순번	공사명	담당자	과투자 금액	검토 소홀건
10	익명화	◀★♣	20,715,051	
11		◀★♣	11,066,267	
12		◀★♣	7,294,850	○
13		◀★♣	1,364,596	○
14		\$\$\$	16,320,570	
15		\$\$\$	10,305,565	○
16		\$\$\$	8,660,471	
17		\$\$\$	2,561,040	○
18		\$\$\$	11,433,150	
19		\$\$\$	7,506,940	
20		◆♣★	21,678,747	○
21		◆♣★	3,814,755	○
22		◆♣★	10,557,704	
23		◆♣★	16,704,164	
24		◆♣★	8,693,932	○
25		◆♣★	22,195,875	
26		◆♣★	19,659,101	○
27		◆♣★	15,834,793	○
28		◆♣★	22,523,607	○
29		◆♣★	12,416,882	
30		▷%※	10,782,248	○
31		▷%※	21,866,661	
32		▷%※	7,744,930	○
33		▷%※	11,061,175	
34		▷%※	15,324,305	
35		▷%※	15,876,580	
36		▷%※	10,218,767	○
37		▷%※	24,073,493	
38		&&&	1,238,955	
39		&&&	9,623,991	○
합계		458,959,815 (검토소홀 219,002,553)		

주: 감사자료(문답서) 제출 내용 재구성

③ 광주전남본부 #*지사 ♥부장의 경우

광주전남본부 #*지사 전력공급부 ♥부장은 2021년 12월 ~ 2024년 1월까지 약 2년간 전력공급부 부장으로 근무하며 신규공사 담당 관리자로서 공사설계 검토를 적정히 하여야 하나, 부하직원이 ‘지적번호[2]’관련 ‘대리설계 & 과

투자 공사' 68건에 대한 설계검토 결재요청 75건 중 73건을 [표 6]와 같이 배전 가상화시스템에 미접속하여 도면검토 없이 결재하거나 다수의 공사건에 대해 5분 이내 결재하는 등 공사설계 검토를 소홀히 하여 [표 7]과 같이 66건의 공사에서 712,969,745 원이 과투자된 결과를 초래하였다.

[표 6] ♥☒■ 과투자 공사 설계검토 결재 내역

설계결재 (건)	설계검토 소홀 (건)				비율
	① 가상화미접속 & 5분초과 결재	② 5분 이내 결재 & 가상화 접속	③ 가상화미접속 & 5분이내 결재	소계	
75	20	12	41	73	97.3%

자료: 배전가상화시스템 접속로그 기록, 영업배전정보시스템 결재 이력 자료 재구성

[표 7] ♥☒■ 부하직원의 대리설계 & 과투자 공사 인정 내역

(단위: 원)

순번	공사명	담당자	과투자 금액	검토 소홀건
1	익명화	◀★☒	1,364,596	○
2		◀★☒	7,838,426	○
3		◀★☒	5,950,146	○
4		◀★☒	10,252,416	○
5		◀★☒	8,121,362	
6		◀★☒	11,066,267	○
7		◀★☒	11,703,336	○
8		◀★☒	7,294,850	○
9		◀★☒	7,709,905	○
10		◀★☒	7,686,468	○
11		◀★☒	4,482,795	○
12		◀★☒	16,578,193	○
13		◀★☒	7,587,893	○
14		◀★☒	20,715,051	○
15		◀★☒	9,844,324	○
16		◀★☒	10,445,167	○
17		◀★☒	4,912,725	○
18		◀★☒	8,182,739	○
19		◀★☒	9,193,029	○
20		◀★☒	7,495,630	○
21		◀★☒	1,235,683	○
22		\$\$\$	10,305,565	○
23		\$\$\$	7,506,940	○
24		\$\$\$	11,433,150	○
25		\$\$\$	2,561,040	○
26		\$\$\$	16,320,570	○

순번	공사명	담당자	과투자 금액	검토 소홀건
27	익명화	\$\$\$	8,660,471	○
28		◆♣★	11,664,758	○
29		◆♣★	16,704,164	○
30		◆♣★	10,557,704	○
31		◆♣★	12,440,532	○
32		◆♣★	10,053,730	○
33		◆♣★	13,786,946	○
34		◆♣★	22,523,607	○
35		◆♣★	22,195,875	○
36		◆♣★	12,416,882	○
37		◆♣★	5,219,181	○
38		◆♣★	3,814,755	○
39		◆♣★	21,678,747	○
40		◆♣★	7,042,296	○
41		◆♣★	2,943,039	○
42		◆♣★	15,834,793	○
43		◆♣★	19,659,101	○
44		▷%※	24,073,493	○
45		▷%※	14,204,073	○
46		▷%※	10,218,767	○
47		▷%※	15,876,580	○
48		▷%※	10,782,248	○
49		▷%※	11,061,175	○
50		▷%※	7,744,930	○
51		▷%※	21,866,661	○
52		&&&	1,238,955	○
53		&&&	9,623,991	○
54		***	2,564,318	○
55		***	9,183,701	○
56		***	11,403,460	○
57		***	5,652,480	○
58		***	1,325,137	○
59		***	12,315,032	○
60		▣#◆	8,350,913	○
61		▣#◆	3,878,440	○
62		▣#◆	14,033,088	○
63		▣#◆	11,218,015	
64		▣#◆	6,446,271	○
65		▣#◆	16,831,730	○
66		▣#◆	24,370,944	○
67		▣#◆	21,558,161	○
68		▣#◆	11,501,712	○
합계		732,309,122 (검토소홀 712,969,745)		

주: 감사자료(문답서) 제출 내용 재구성

상기 관리자들은 현장대리인이 전력공급부(팀) 사무실에 출입한다는 것을 인지하였음에도 적절한 조치를 취하지 않아 부하직원들이 관행적으로 현장대리

인에게 대리설계를 요청하여 현장대리인의 보안위규 행위가 지속적으로 이루어졌으며, 부하직원들의 ‘대리설계 & 과투자 공사’ 건수 및 금액이 타 관리자에 비해 현저히 많은 것으로 볼 때 관리자로서의 관리감독 책무를 제대로 이행하지 못하였다고 판단되어 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다.

아울러 관리자의 검토소홀로 인한 신규공급 공사 과투자를 예방하기 위하여 관리자가 설계결재 시 설계 주요 입력사항을 요약하여 보여주는 ‘입력확인 점검표’를 필수적으로 검토하도록 배전 신규공급 공사 설계결재 프로세스를 보완하여 관리자의 배전 신규공급 공사에 대한 관리감독 책무를 성실히 수행하도록 할 필요가 있다.

관계부서 의견

배전 협력회사 현장대리인의 대리설계를 인정한 8개 지사 54명의 신규공사 담당자에 대한 관리자 18명(퇴직 2명)은 부하직원의 부적절한 업무처리에 대한 관리감독 소홀을 인정하였다.

배전계획처 담당자는 신규공사에 대한 관리감독 책무 강화 및 배전 신규공사 과투자 예방을 위해 관리자 설계결재 프로세스를 보완해야 한다는 감사자 의견에 동의하였다.

조치할 사항

인사처장, 광주전남본부장은 배전공사 설계검토 업무를 소홀히 하여 과투

자 공사를 승인하였고, 부하직원의 계정공유 등 보안관리에 대한 관리·감독도 소홀히 한 관리자에게 ‘징계’ 처분 및 ‘경고’, ‘주의’를 각각 촉구하여 주시기 바랍니다.(징계 3, 경고 6, 주의 7)

배전계획처장은 관리자의 설계검토 소홀로 인한 과투자 유발을 예방하기 위하여 설계결재 시 입력확인 점검표를 필수적으로 검토하도록 결재 프로세스를 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	개 선 (1)	-	징 계 [3명] 경 고 [6명] 주 의 [7명]	광주전남본부	인사처 배전계획처 광주전남본부