

한국전력공사 상임감사위원회

개선(시정) 요구, 통보

제 목 : [8] 생산업체 보관자재 및 사업소 직접 구매자재 관리 미흡
관 계 부 서 : 경기본부
조 치 부 서 : 경기본부
내 용

1. 업무 개요

경기본부는 배전공사에 소요되는 자재를 청구 및 출고 후 시공하고 있으며, 공사가 지연될 경우 필요 시 생산업체에서 일부자재를 보관하고, 사급자재로 출고가 원활하지 않은 접속재 등 일부 자재의 경우 사업소 자체적으로 구매 후 공사업체로 조달(지급)하여 공사를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「물자관리규정」 제7조에 따르면, 비저장품목은 조달 후 지체 없이 출고함을 원칙으로 하며, 물자관리부서는 비저장품목에 대한 재고를 항시 파악하여 장기보관이 되지 않도록 조치하여야 하고,

「물자관리지침」 7.2 재고관리 및 7.6 저장관리에서는 “생산업체에서 물품을 보관할 수 있는 기간은 최대 6개월을 원칙”으로 하며, “공사부서는 제각, 잔재,

공사 취소 등의 사유로 자재의 사용 용도가 없어진 경우 사유 발생일로부터 1개월 이내 자재센터에 환입 조치하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

그리고 「공사 및 공사비기준 관리규정」 제8조에 따르면 재료비는 사급재료비와 공사업체 조달 재료비(이하 “지입자재비”)로 구분하며 「공사업체조달업무기준」에 의거하여 공사업체가 조달하는 경우에만 지입자재비를 계상하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 생산업체 보관자재 관리 미흡

감사 기간 중 생산업체에 6개월 이상 보관된 16개 비저장 자재 총 48건에 대하여 확인한 결과, 8건은 설계변경 등의 사유로 자재사용 용도가 소멸되었고, 40건은 토목공사 지연 등으로 사용시기가 불투명¹⁾한 것으로 확인되었다.

[표 1] 공사별 생산업체 보관 자재 현황 및 재고 금액

[단위: 원]

순번	사업소	공사번호	자재 번호	자재명(약칭)	보관 수량	재고금액	보관사유
1		익명화	익명화	상부곡선형 강관주 16m	1	1,518,896	설계변경으로 미사용
2				전력케이블 AL95mm ²	3,000	25,518,000	설계변경으로 미사용
3				하부곡선형 강관주 16m	1	1,444,618	설계변경으로 미사용
4				합성수지 파형관 100mm	2,300	5,579,800	설계변경으로 미사용
5				합성수지 파형관 200mm	4,600	38,644,600	설계변경으로 미사용
6				개폐기 기초대 SW-3	1	254,298	설계변경으로 미사용
7				조립식핸드홀 HS-2	2	3,479,782	설계변경으로 미사용

1) 타 기관의 도로공사 대기, 지자체 사업계획 변경, 관리기관 인·허가 협의 지연 등

순번	사업소	공사번호	자재 번호	자재명(약칭)	보관 수량	재고금액	보관사유
8		익명화	익명화	상부곡선형 강관주 16m	1	1,660,000	설계변경으로 미사용
9				조립식맨홀, MS-4	2	5,745,456	토목공사 지연
10				조립식핸드홀, HS-2W	3	7,365,600	토목공사 지연
11				조립식핸드홀, HS-2W	9	22,096,800	토목공사 지연
12				조립식핸드홀, HS-2W	5	12,276,000	토목공사 지연
13				조립식핸드홀, HS-2W	1	2,455,200	토목공사 지연
14				조립식핸드홀, HS-2W	5	12,276,000	토목공사 지연
15				조립식맨홀, MS-6	1	3,172,500	토목공사 지연
16				조립식맨홀, MS-6	5	15,862,500	토목공사 지연
17				조립식맨홀, MS-6	3	9,517,500	토목공사 지연
18				조립식맨홀, MS-6	2	6,345,000	토목공사 지연
19				조립식맨홀, MS-6	6	19,080,000	토목공사 지연
20				조립식맨홀, ME-6	1	10,017,200	토목공사 지연
21				조립식맨홀, ME-6	4	40,068,800	토목공사 지연
22				조립식맨홀, ME-6	1	10,017,200	토목공사 지연
23				조립식맨홀, ME-6	5	50,086,600	토목공사 지연
24				조립식맨홀, ME-6	5	48,142,000	토목공사 지연
25				조립식맨홀, ME-6	1	3,153,070	토목공사 지연
26				조립식맨홀, ME-6	1	9,628,400	토목공사 지연
27				조립식맨홀, ME-6	7	57,146,285	토목공사 지연
28				개폐기기초대, SW-3	2	508,596	토목공사 지연
29				조립식핸드홀, HS-2	6	10,439,346	토목공사 지연
30				조립식핸드홀, HS-2	5	9,409,095	토목공사 지연
31				조립식핸드홀(통신용)	49	81,364,010	토목공사 지연
32				조립식핸드홀(통신용)	10	16,604,900	토목공사 지연
33				조립식핸드홀(통신용)	5	8,302,450	토목공사 지연
34				조립식핸드홀(통신용)	3	4,981,470	토목공사 지연
35				조립식핸드홀(통신용)	6	9,962,940	토목공사 지연
36				합성수지파형관,175mm	1,170	9,461,790	토목공사 지연
37				합성수지파형관,150mm	1,200	3,502,800	토목공사 지연
38				조립식맨홀, MS-6	1	3,180,000	토목공사 지연
39				조립식핸드홀(통신용)	1	1,628,682	토목공사 지연
40				조립식핸드홀, HS-2W	1	2,465,200	토목공사 지연
41				조립식맨홀, MS-6	1	3,172,500	토목공사 지연
42				조립식맨홀, MS-4	7	19,025,300	토목공사 지연
43				합성수지파형관, 175mm	4,940	21,133,320	토목공사 지연
44				강관전주, 상부곡선형,16m	1	1,577,420	토목공사 지연
45				전력케이블, TR 325mm ²	2,400	164,256,000	토목공사 지연
46				전력케이블, TR 600mm ²	1	107,512	토목공사 지연
47				합성수지파형관, 175mm	6,000	24,156,000	토목공사 지연

순번	사업소	공사번호	자재 번호	자재명(약칭)	보관 수량	재고금액	보관사유
48	♣	익명화	익명화	합성수지파형관, 100mm	2,000	3,026,000	토목공사 지연
합 계						820,817,436	

특히 전력케이블의 경우 최근 중동 전쟁 장기화에 따른 석유 및 나프타 공급난 심화로 공급차질이 우려되고, 합성수지파형관의 경우 6개월 이상 장기간 야외에 보관할 경우 햇빛 등에 의해 경화되어 파손될 수 있으며, 생산업체의 갑작스런 부도 등으로 수령하지 못하는 경우가 발생할 수 있으므로, 사용 용도가 없어지거나 장기 보관이 예상되는 자재는 신속히 환입 또는 대체 출고 등의 조치로 재고 자재의 활용과 지속적인 관리가 필요하다.

나. 사업소 직접 구매자재 관리 미흡

경기본부 사업소별 직접구매 자재²⁾ 조달내역 262건을 검토한 결과, ‘■◁지구 111-1구역 지중화공사’ 등 14건의 경우 사업소가 직접 구매하여 업체에 지급한 자재임에도 준공 시 공사업체 조달로 잘못 정산하여 [표 2]와 같이 29,682,993원이 과다 지급되었다.

[표 2] 경기본부 지입자재비 부적정 지급 내역

[단위: 원]

순번	공사번호	공사명	자재명	수량	착오금액	담당자
1	익명화	익명화	케이블 종단접속재, CNCV325mm ² , 조립	9	889,565	000
2			케이블 종단접속재, 23kV AL, 240mm ² , 조립형	27	5,313,741	000

2) 지중케이블 직선접속재 등 지중공사 자재는 사급자재로 불출이 안 될 경우 시공사의 지입자재 단가보다 사업소에서 제조사에서 직접 구매하는 단가가 낮아 사업소에서 구매 후 시공사에 지급함

순번	공사번호	공사명	자재명	수량	착오금액	담당자
3	익명화	익명화	케이블 직선접속재, 23kV AL,95mm ² ,조립형	6	217,546	OOO
4			엘보접속재세트, PAD용,200mm ² 데드형,600A	6	285,503	OOO
5			엘보접속재세트, PAD용,200mm ² 데드형,600A	6	285,503	OOO
6			엘보접속재세트, PAD용,200mm ² 데드형,600A	6	285,503	OOO
7			케이블직선접속재, CNCV325mm ² ,조립 등	110	9,579,246	OOO
8			케이블 직선접속재, 조립형,CNCV,600mm ² ,23kV,1C	52	8,936,017	OOO
9			케이블종단접속재, CNCV325mm ² ,조립	6	732,193	OOO
10			접속함용 저압케이블 방수접속재, JS-1	1	19,944	OOO
11			접속함용 저압케이블 방수접속재, JS-1	1	19,944	OOO
12			접속함용 저압케이블 방수접속재, JS-1	40	2,431,975	OOO
13			AL 개폐기접속재 400Q	5	324,383	OOO
14			케이블 종단접속재, CNCV325mm ² ,조립	3	361,930	OOO
합 계					29,682,993	

또한 ‘㉠㉡ OO지하차도 지중화 공사’ 등 6건은 시공예정 수량대로 자재 구매 후 공사업체로 지급하였으나 현장시공 불가, 설계변경 등으로 사용 용도가 없어졌음에도 시공사의 자재 관리 소홀로 [표 3]과 같이 16,770,500원 상당의 자재가 망실 되었고, ‘㉢㉣ 공군 지능형전력망 구축 지중화 공사’는 16,296,717원 상당의 자재가 공사업체에 보관되어 이에 대한 반환 조치가 필요하다.

[표 3] 경기본부 직접구입 조달 자재 관리 미흡 내역

[단위: 원]

순번	공사번호	공사명	구매자재명	망실금액	비고	담당자
1	익명화	익명화	케이블 종단접속재, 23kV AL, 조립형 95/400mm ²	564,000	망실	OOO
2			케이블 종단접속재, 조립형, CNCV, 325mm ² , 23kV, 1C	282,000	망실	OOO
3			AL 직선접속재 95SQ	948,000	망실	OOO

순번	공사번호	공사명	구매자재명	망실금액	비고	담당자
4	익명화	익명화	케이블직선 및 종단접속재, CNCV325mm², 조립	3,822,000	망실	OOO
			케이블직선접속재, 23kVAL, 95mm², 조립	711,000	망실	
5			케이블 직선접속재, 조립형, CNCV, 600mm², 23kV, 1C	9,941,500	망실	OOO
6			케이블직선 및 종단접속재, CNCV325mm², 조립	502,000	망실	OOO
소 계				16,770,500		
7	익명화	익명화	지상개폐기 엘보접속재(AL) 95/240mm²	8,121,264	업체보관	OOO
			케이블 직선 및 종단접속재, 23kV AL, 240mm², 조립형	8,175,453	업체보관	
소 계				16,296,717		

따라서 경기본부는 지입자재비가 부적정하게 지급된 공사비 31,862,766원 및 망실된 자재비 16,770,500원의 회수가 필요하고, 업체에 보관 중인 자재는 환입하여 타공사 전용 등을 통해 조속히 활용할 필요가 있다.

관계부서 의견

경기본부 업무담당자들은 감사 기간 중 확인된 생산업체 보관 자재의 재고 활용의 필요성에 동의하였으며, 장기 보관이 예상되는 자재에 대해서는 환입 또는 대체 출고 조치를 시행하겠다고 답변하였고,

직접 구매자재 비용을 잘못 지급한 건에 대하여 회수하고, 업체 보관중인 자재는 신속히 전용하여 활용하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

경기본부장은

- ① 생산업체에 보관중인 자재 48건 및 공사업체에 보관중인 자재 2건에 대하여 환입 또는 타공사 전용 등을 통하여 재고활용하여 주시기 바라며, (개선)
- ② 부적정하게 지급된 공사업체 조달자재비 29,682,993원과 망실된 자재비 16,770,500원에 대하여 회수하여 주시고, (시정)
- ③ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 업무담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
8	개 선 1 시 정 1 통 보 1	회수 [46,453,493원]	-	경기본부	경기본부