

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) · 경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [5] 배전공사 공사관리 미흡 및 기성고 지급 부적정

관 계 부 서 : 서울본부

조 치 부 서 : 인사처, 서울본부, 남서울본부, 충북본부

내 용

1. 업무개요

서울본부는 2023. 3월부터 2026. 1월까지 총 19,551건의 배전공사를 발주하였고, 「공사 및 공사비기준 관리규정」에 따라 공사관리를 시행하고 있으며, 계약상대자의 기성 요청 시 검사 후 기성고를 지급하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「물자관리지침」 7.6.4(환입 및 보관)에 따르면, 공사부서는 제각, 잔재, 공사취소 등의 사유로 자재의 사용 용도가 없어진 경우 사유 발생일로부터 1개월 이내에 자재센터에 환입조치하여야 하고, 「공사 및 공사비기준 관리규정」 제29조(검사신청)에 따르면 업무담당자는 공사 진도상황과 시공상태를 확인한 후 기성고를 지급하여야 한다.

그리고 일반관리비 및 이윤은 「국가를 당사로 하는 계약에 관한 법률 시행규

칙」 제6조 및 「계약규정」 제31조에 의하여 산출하여야 하고, 「계약업무 처리기준」 공사계약 일반조건에 따르면, 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 간접노무비율, 산재보험료율 및 산업안전보건관리비율 등의 승률비율과 일반관리비율 및 이윤율에 의하여 설계변경 당시의 관계법령 및 발주자가 정한 율을 초과할 수 없다.

따라서 업무 담당자는 관련 법령 및 규정 등을 준수하여 적절하게 업무처리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서울본부 업무담당자들이 공사관리 및 기성고를 지급하면서 아래와 같이 관련 법령 및 규정을 준수하지 않고 업무처리를 한 사실이 확인되었다.

가. 장기 미진행 배전공사 후속조치 미흡

서울본부 배전 협력회사 공사 중 착공 및 공사 중지 후 6개월 이상 진행되지 않은 191건(58,744백만원)에 대하여 공사재개 가능 여부 등을 검토한 결과, ① 휴전협의 불가 ② 선행공사 미시행 ③ 민원 발생 ④ 지하매설물 과다 등 외부요인으로 인해 더 이상 공사 시행이 불가능한 16건의 사업이 확인되었다.

업무담당자들은 해당 16건에 대하여 고객 및 민원인과 지속적으로 협의를 시도하였으나 원만히 진행되지 않았다는 사유로 공사중지 상태를 유지하고 있으

나, 해당공사의 시공성, 효율성, 경제성을 고려했을 때 취소 조치가 필요한 것으로 보인다.

또한, 해당 16건의 공사는 [표 1]과 같이 환입 대상 자재가 여전히 많이 남아있는 것으로 확인되므로 잔여 자재를 조속히 환입하고 이를 적기에 다른 공사 현장으로 전용함으로써 예산 집행의 효율성을 높일 필요가 있다.

[표 1] 외부 요인에 따른 공사시행 불가 대상

[단위: 원]

순번	공사번호	착공일	중지사유	잔여 환입 대상		취소대상 도급비	담당자
				주요 자재	자재비		
1	000000000000	'24.03.27.	수용가 인입 미시공	-	-	336,121	000
2	000000000000	'23.11.11.	고객 보류 후 취소	주상 변압기	14,932,267	38,443,699	000
3	000000000000	'23.02.08.	휴전 협의 불가	지상 변압기	8,761,921	-	000
4	000000000000	'24.05.24.	휴전 협의 불가	지중 케이블	6,091,300	31,841,873	000
5	000000000000	'24.06.22.	민원 발생	특고압 전선	4,536,088	26,700,291	000
6	000000000000	'23.08.12.	민원 발생	주상 변압기	15,840,043	54,128,475	000
7	000000000000	'23.07.05.	타공사로 해소	저압중단 마감재	11,540	301,100	000
8	000000000000	'23.07.06.	민원 발생	특고압 전주	25,805,594	18,561,337	000
9	000000000000	'23.07.29.	민원 발생	저압 케이블	1,546,723	5,628,881	000
10	000000000000	'23.08.17.	민원 발생	특고압 전주	6,049,363	45,514,178	000
11	000000000000	'24.05.21.	민원 발생	주상 개폐기	8,437,607	18,312,287	000
12	000000000000	'24.12.03.	타공사로 해소	저압 인입선	208,819	1,647,485	000
13	000000000000	'23.09.14.	휴전 협의 불가	지상 개폐기	21,809,561	3,023,336	000
14	000000000000	'24.01.11.	민원 발생	저압 케이블	12,232,279	23,513,760	000
15	000000000000	'24.07.05.	휴전 협의 불가	지상 개폐기	20,682,321	3,314,003	000
16	000000000000	'22.02.08.	지하매설물 과다	조립식 맨홀	241,758,284	416,395,018	000
합 계					388,703,710	687,661,844	-

나. 기성고 지급 및 회수처리 방법 부적정

○△▽◎지사 등 4개 사업소 담당자 20명은 57건의 배전공사 기성고 지급 과정에서 투자비 조기 집행의 사유로 실제 공사 진도에 따른 기성률 사정을 소홀히 하여 준공 물량에 의해 확정된 금액보다 많은 금액(467백만 원)을 기성고로 지급하였다.

기성고 과다지급 57건 중 54건은 정당한 회수 절차를 이행하지 않고, 동일 시공사가 수행중인 타 공사의 경비 또는 이윤을 임의로 조정하여 상계 처리하는 등 국가계약법을 위반하여 업무를 부적정하게 처리한 사실이 확인되었으며,

그 중 ‘공사번호 341220193258(표 2, 순번 57)’은 감사일 현재까지도 과다지급금 2,208,164원에 대해 아무런 조치를 취하지 않고 있어 조속히 회수가 필요한 상황이다.

[표 2] 기성고 과다지급 공사

[단위: 원]

순번	공사번호	기성고 지급일	준공일	기성고 과다지급액	과다지급금 회수방법	금융 이자비용	담당자 (기성/회수)
1	000000000000	'21.03.22	'23.05.02	707,555	타공사 이윤 조정	45,572	000 /000
2	000000000000	'21.03.22	'23.05.02	1,864,886	타공사 이윤 조정	120,113	000 /000
3	000000000000	'21.05.25	'23.05.02	8,283,035	타공사 이윤 조정	499,072	000 /000
4	000000000000	'21.05.25	'23.05.02	95,120	타공사 이윤 조정	5,731	000 /000
5	000000000000	'21.03.18	'23.09.18	4,400,000	단가 조정	345,028	000 /000
6	000000000000	'21.06.30	'24.09.05	6,600,000	단가 조정	692,637	000 /000

순번	공사번호	기성고 지급일	준공일	기성고 과다지급액	과다지급금 회수방법	금융 이자비용	담당자 (기성/회수)
7	000000000000	'22.12.15	'23.06.02	1,600,000	타공사 이윤 조정	26,438	000 /000
8	000000000000	'22.12.15	'23.06.05	3,400,000	타공사 이윤 조정	57,190	000 /000
9	000000000000	'22.12.15	'23.04.03	12,000,000	타공사 이윤 조정	127,075	000 /000
10	000000000000	'22.07.28	'23.03.07	1,250,000	타공사 이윤 조정	26,200	000 /000
11	000000000000	'22.12.15	'23.09.12	10,400,000	타공사 이윤 조정	276,765	000 /000
12	000000000000	'21.04.14	'23.08.16	9,000,000	타공사 이윤 조정	660,585	000 /000
13	000000000000	'19.12.09	'23.08.14	28,750,000	타공사 이윤 조정	3,087,096	000 /000
14	000000000000	'20.05.29	'23.08.18	2,100,000	타공사 이윤 조정	200,671	000 /000
15	000000000000	'22.12.29	'23.08.10	5,800,000	타공사 이윤 조정	127,856	000 /000
16	000000000000	'22.12.29	'23.08.11	20,470,000	타공사 이윤 조정	453,267	000 /000
17	000000000000	'21.04.14	'23.07.12	12,000,000	연금보험료 조정	839,241	000 /000
18	000000000000	'22.12.15	'23.07.11	1,100,000	타공사 이윤 조정	22,419	000 /000
19	000000000000	'20.12.23	'23.06.30	1,000,000	타공사 이윤 조정	76,066	000 /000
20	000000000000	'22.07.28	'23.06.29	1,000,000	타공사 이윤 조정	32,235	000 /000
21	000000000000	'20.05.18	'23.06.23	10,258,000	타공사 이윤 조정	931,362	000 /000
22	000000000000	'20.06.17	'23.06.23	34,092,000	타공사 이윤 조정	3,023,325	000 /000
23	000000000000	'19.12.11	'23.03.27	10,228,000	타공사 이윤 조정	955,029	000 /000
24	000000000000	'20.05.28	'24.01.08	11,398,119	단가 조정	1,250,664	000 /000
25	000000000000	'21.03.03	'23.11.13	10,380,000	타공사 이윤 조정	881,552	000 /000
26	000000000000	'20.06.04	'23.05.23	7,000,000	타공사 경비 조정	605,715	000 /000
27	000000000000	'20.06.08	'23.06.08	6,000,000	타공사 경비 조정	526,989	000 /000
28	000000000000	'21.03.03	'23.07.05	8,935,000	타공사 이윤 조정	643,065	000 /000
29	000000000000	'21.03.03	'23.08.10	2,771,850	타공사 이윤 조정	209,364	000 /000
30	000000000000	'21.05.17	'23.12.11	24,163,536	정상 회수처리	2,001,403	000 /000
31	000000000000	'21.05.17	'23.12.07	11,521,583	정상 회수처리	949,745	000 /000

순번	공사번호	기성고 지급일	준공일	기성고 과다지급액	과다지급금 회수방법	금융 이자비용	담당자 (기성/회수)
32	000000000000	'23.11.22	'24.11.15	2,842,315	타공사 이윤 조정	94,678	000 /000
33	000000000000	'23.09.22	'24.11.15	964,590	타공사 이윤 조정	37,950	000 /000
34	000000000000	'23.11.22	'24.11.15	290,069	타공사 이윤 조정	9,662	000 /000
35	000000000000	'23.11.22	'24.11.15	96,609	타공사 이윤 조정	3,218	000 /000
36	000000000000	'23.12.28	'24.08.09	10,000,000	타공사 이윤 조정	207,014	000 /000
37	000000000000	'23.12.13	'24.07.10	1,200,000	타공사 이윤 조정	23,298	000 /000
38	000000000000	'23.11.15	'24.07.26	2,220,000	타공사 이윤 조정	52,529	000 /000
39	000000000000	'23.12.28	'24.06.28	2,000,000	타공사 이윤 조정	33,647	000 /000
40	000000000000	'23.09.22	'24.05.31	6,500,000	타공사 이윤 조정	154,908	000 /000
41	000000000000	'23.12.19	'24.06.24	5,500,000	타공사 이윤 조정	95,394	000 /000
42	000000000000	'23.11.15	'24.05.14	12,000,000	타공사 이윤 조정	203,060	000 /000
43	000000000000	'22.11.30	'23.09.12	1,700,000	타공사 이윤 조정	47,616	000 /000
44	000000000000	'23.12.27	'24.05.07	1,400,000	타공사 이윤 조정	16,970	000 /000
45	000000000000	'23.12.29	'24.04.17	1,042,000	타공사 이윤 조정	10,500	000 /000
46	000000000000	'19.10.31	'24.03.08	1,200,000	타공사 이윤 조정	180,602	000 /000
47	000000000000	'23.12.28	'24.11.26	35,910,415	단가 조정	1,104,791	000 /000
48	000000000000	'21.05.18	'24.03.13	32,147,461	단가 조정	2,941,079	000 /000
49	000000000000	'21.05.18	'24.04.02	8,790,121	단가 조정	820,415	000 /000
50	000000000000	'21.05.18	'24.03.13	11,354,541	단가 조정	1,038,794	000 /000
51	000000000000	'21.05.17	'24.03.04	21,131,317	단가 조정	1,917,056	000 /000
52	000000000000	'21.05.17	'24.03.04	8,190,663	단가 조정	743,066	000 /000
53	000000000000	'21.05.17	'24.03.04	7,805,828	단가 조정	708,153	000 /000
54	000000000000	'21.05.17	'24.03.04	17,873,524	단가 조정	1,621,506	000 /000
55	000000000000	'23.09.22	'25.03.24	700,000	타공사 이윤 조정	35,467	000 /000
56	000000000000	'23.05.31	'25.05.07	4,101,910	단가 조정	269,657	000 /000
57	000000000000	'19.06.27	'26.01.08	2,208,164	미회수	440,203	000 /000
합 계				467,738,211	-	32,510,703	-

위와 같이 업무담당자들이 과다 지급금에 대하여 적기에 회수 조치를 시행하지 않아, 결과적으로 금융이자 비용 32,510,703원의 손실을 초래하였다.

관계부서 의견

장기 미진행 공사와 관련하여 업무담당자들은 공사재개 가능성이 없는 16건의 공사에 대하여 잔여 자재를 환입 후 타 공사에 활용하고 공사를 취소하겠다고 답변하였고,

기성고 과다 지급건과 관련해서는 정상적으로 과다 지급분을 회수 하였어야 하나, 관련 법령이나 규정을 숙지하지 못한 채 협력회사와 협의 후 타공사건의 이윤율 등을 임의로 조정하는 방식으로 상계 처리한 잘못을 인정하였다.

조치할 사항

인사처장은 기성고를 과다지급하고 기성고 과다 지급건에 대하여 적법하게 회수 절차를 진행하지 않고 금융이자 발생 등 사손을 초래한 업무담당자에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

서울본부장은

① 기성고 과다 지급건에 대하여 적법하게 회수 절차를 진행하지 않고 금융이자 발생 등 사손을 초래한 업무담당자들에게 ‘경고’ 및 ‘주의’를 촉구하여 주시고,
(경고, 주의)

② 과다 지급 후 미회수한 기성고 2,208,164원을 조속히 회수하여 주시기 바라며, (시정)

③ 공사 재개 가능성이 없는 16건의 공사에 대하여 취소 및 잔여 자재 적기 환입을 통해 타 공사로 활용하여 주시고, (개선)

④ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 업무담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

남서울본부장, 충북본부장은 기성고 과다 지급건에 대하여 적법하게 회수 절차를 진행하지 않고 금융이자 발생 등 사손을 초래한 업무담당자들에게 ‘경고’ 및 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고, 주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선 1 시 정 1 통 보 1	회수 [2,208,164원]	경고 4 주의 10	서울본부	인사처 서울본부 남서울본부 충북본부