

△△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목 △△△ △△△야영장 공원시설 전면개선사업(건축) 공사비 과다 집행

소 관 기 관 △△△△△△△사무소

조 치 기 관 △△△△△△△사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△사무소에서는 △△△야영장의 노후된 창호 및 설비배관 등 관리동 내·외부 정비를 통하여 수요자 맞춤형 야영장으로 개선하고자 아래[표 1]과 같이 「△△△ △△△야영장 공원시설 전면개선사업(건축)」을 시행하였다.

[표 1] △△△ △△△야영장 공원시설 전면개선사업(건축) 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	사업비(천원)	비고
△△△ △△△야영장 공원시설 전면개선사업(건축)	2025. 4. 14. ~ 2025. 6. 25.	- 창호교체 - 안내데스크 설치 - 화장실 정비 - 당직실 정비	115,895	△△ △△시 △△면 △△△2로 115-16

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사

감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제 규정에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공 기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△사무소에서 추진한 ‘△△△ △△△야영장 공원시설 전면 개선 사업(건축)’은 △△△자동차야영장을 수요자 맞춤형 야영장으로 전면 개선하여 더 쾌적하고 안전한 공원시설 이용환경을 제공하고자 기존 건축물의 노후된 창호 및 화장실 배관 교체 등 실내·외 정비가 주요 내용 이었으나, 착공 및 준공 내역을 확인한 결과 가설공사 공정 중 평·귀규준틀 설치에 포함된 사항을 확인하였다.

그러나, 평·귀규준틀 설치에 건물 평면 위치와 높이를 정확히 설정하기 위해 주로 건축물의 외관선, 기초의 상단 레벨을 표시하는 평규준틀(수평으로 설치된 구조물)과 건물 코너 부분의 수직 및 수평 정렬을 보조하기 위해 건축물의 귀(모서리)부분에 직각형태로 조립된 틀인 귀규준틀을 설치하여 건축물을 대지(大地)에 올바르게 시공될 수 있도록 주로 기초공사(터파기)에 필요한 공정임에도

기초공사가 없는 해당 공사에 내역을 반영하였고, 실제 설치도 하지 않고 공사를 진행하면서 현장 실정보고 및 설계변경(감액) 등의 조치를 취하지 않고 준공 처리 한 사실을 확인하였다.

또한, 공사기간 동안 공사에 필요한 자재 보관 등을 위한 콘테이너형 가설 창고가 착공 및 준공 내역서에 [그림]에서처럼 반영되어 있었으나, 실제 시공 현장에서는 콘테이너형 가설 창고를 설치하지 않고 공사를 진행한 사실을 확인하였다.

[그림] 수평·귀기준틀 및 콘테이너형 가설창고 설치 내역

010101 가설공사												
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*6.0m, 3개월	개소	1					853,180	853,180	853,180	853,180	
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*6.0m, 3개월	개소	1					786,801	786,801	786,801	786,801	
수평 기준틀	평	개소	2	6,445	12,890	80,205	160,410			86,650	173,300	
수평 기준틀	귀	개소	1	10,127	10,127	138,565	138,565			148,692	148,692	
강판 조립말뚝(이동식) 설치 및 해체	높이 2m, 3개월	대	2	40,605	81,210	81,918	163,836			122,523	245,046	
건축물 현장정리		M2	32			3,640	116,480			3,640	116,480	
구조부 먹매김	일반	M2	32			1,216	38,912			1,216	38,912	
거푸집 먹매김	일반	M2	0			2,920				2,920		

시스템비계 설치 및 해체	10m 이하	M2		0.0	12,964.0	0.0	12,964.0	호표 15
수평 기준틀	평	개소		7,394.0	92,014.0	0.0	99,408.0	호표 16
수평 기준틀	귀	개소		11,619.0	158,966.0	0.0	170,585.0	호표 17
콘테이너형 가설사무소 설치 및 해체	3.0*6.0m, 3개월	개소		0.0	0.0	978,788.0	978,788.0	호표 18
콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체	3.0*6.0m	개소		0.0	0.0	426,691.0	426,691.0	호표 19
콘테이너형 가설창고 설치 및 해체	3.0*6.0m, 3개월	개소		0.0	0.0	902,637.0	902,637.0	호표 20
건축물 현장정리		M2		0.0	4,177.0	0.0	4,177.0	호표 21

자료: 사무소 제출자료 재구성

이에 따라 가설공정에서 설치하지 않은 평·귀기준틀과 콘테이너형 가설 창고에 대하여 아래[표 2]에서와 같이 과다 지급된 공사비 1,530,100원을 회수할 필요가 있다.

[표 2] 평·귀기준틀 및 콘테이너형 가설창고 내역 현황

(단위: 원)

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계 (B-A, 원)	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)		
△△△ △△△야영장 전면개선공사(건축)							△1,530,100	
가설창고설치·해체	3*6, 3개월	1	786,801	786,801	-	-	△786,801	
수평 기준틀	평	2	86,650	173,300	-	-	△173,300	
수평 기준틀	귀	1	148,692	148,692	-	-	△148,692	
제경비		1식		282,207		-	△282,207	
소계(a)			-	1,391,000	-	-	△1,391,000	
부가세(b)		1식	-	139,100	-	-	△139,100	
총 계(a+b)			-	1,530,100	-	-	△1,530,100	

자료: 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△사무소장)은 가설공정에서 설치하지 않은 평·귀기준틀과 콘테이너형 가설 창고에 대하여 과다 지급된 공사비 1,530,100원을 회수하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)