

한국전력공사 상임감사위원

경고 요구, 통보

제 목 : [5] 배전공사 증감에 따른 감리용역비 대가 조정 소홀

관 계 부 서 : 광주전남본부 화순지사, 장성지사, 담양지사

조 치 부 서 : 광주전남본부, 화순지사, 장성지사, 담양지사

내 용

1. 업무 개요

광주전남본부 화순지사, 장성지사 및 담양지사는 배전공사 시공품질 확보 및 안전관리를 위해 [표 1]과 같이 감사대상 기간인 최근 3년간 배전공사 8,577건, 감리용역 739건을 시행하였다.

[표 1] 최근 3년간(2023년~2025년) 배전공사 및 감리용역 실적

(단위 : 건)

구 분	배전공사			감리용역		
	단가	총가	소계	단가	총가	소계
화순지사	3,013	14	3,027	232	12	244
장성지사	2,652	13	2,665	257	16	273
담양지사	2,877	8	2,885	213	9	222
합 계	8,542	35	8,577	702	37	739

2. 관계규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제10조에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의

상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비의 절감 및 시공 기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우 설계변경을 시행하도록 규정하고 있다.

「배전공사 감리업무 수행기준」 1.3.3 (감리원의 업무)에 따르면 감리원은 배전설비공사의 변경에 관한 사항을 검토·확인하여야 한다.

동 기준 2.3.3 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 감리업자는 설계변경 등으로 인한 계약금액의 조정을 위한 각종 서류를 공사업자로부터 제출받아 해당공사에 배치된 비상주감리원으로 하여금 검토·확인케 하고 대표자 명의로 발주자에게 제출하여야 한다. 이 때 변경설계서는 책임감리원이 작성하고, 비상주감리원이 검토하여야 하며 설계변경으로 인한 계약금액의 조정은 당사의 공사 및 공사비기준관리규정에 따라 처리하여야 한다. 또한 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공전에 완료하여야 한다. 다만, 책임감리원은 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에는 발주자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선 시공을 하게 할 수 있다.

동 기준 4.1.4 (대가 등의 조정)에 따르면 본공사의 설계변경으로 공사계약금액이 당초 금액보다 10% 이상 증감된 경우에 발주자는 감리업자와 협의하여 감리용역의 대가 및 업무수행기간(감리원 배치기간 포함)을 조정할 수 있다. 단, 설계변경으로 감리용역금액이 증감된 경우에는 변경금액 만큼 감리원 배치를 증감시켜야 한다.

동 기준 [별표 13] 3.(부실벌점의 부과 및 관리기준)에 따르면 발주자는 당해 업체 또는 참여감리원에게 감리용역 수행시 부실벌점을 부과하고자 하는 경우, 그 지적된 내용이 부표 13-1의 주요 부실내용과 일치하지 아니하는 때에는 지적된 내용과 유사한 부실내용으로 벌점을 부과하고, 감리원의 배전설비 공사의 변경에 대한 검토·확인 미시행은 아래 [표 2]의 ‘현장실정 보고 지연’ 항목에 해당된다.

[표 2] 감리회사 및 참여감리원에 대한 부실벌점 부과기준(고시금액미만)

번호	단계별	업 무 종 류	부 실 내 용	부실벌점 부과기준		
				감리업체	감리원	부실벌점
2.6	공사 및 공정관리	-공사관리	-현장실정 보고 지연		○	0.5

* 배전공사 감리업무 수행기준 [별표 13]의 부표 13-1 일부 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 확인 결과 ‘▽♠ 순시적출분 해소공사(공사번호 : ☒&)’ 등 23건의 배전공사는 [표 3]~[표 5]와 같이 착공후 시공 물량이 축소되어 공사비가 10%이상 감액되었으나, 배전공사의 설계변경을 하지 않고 준공되어, 그 결과 감리용역에 대한 설계변경 또한 시행되지 않아 용역비 대가 조정없이 준공 처리되었다.

또한, 해당 감리회사의 감리원은 설계변경 사유가 명백히 발생하였음에도 관련 기준 1.3.3. 및 2.3.3에 따른 서류 작성 및 검토 절차를 이행하지 않는 등 감리업무에 소홀히 하였으나, 해당지사 업무담당자는 감리원에 대한 부실벌점

부과 등 관련 조치를 취하지 않은 것이 확인되었다.

[표 3] 화순지사 배전공사 설계변경 미시행 및 감리용역 과다지급 내역(7건)

(단위: 천원, %)

순번	배전공사				감리용역 과다지급	설계변경		감리 실정 보고	감리 벌점 부과	담당자
	공사번호	설계금액	준공금액	증감률		공사	용역			
1	익명화	35,778	27,882	△22.1	2,276	×	×	×	×	○○○
2		22,277	16,976	△23.8	1,693	×	×	×	×	○○○
3		21,333	18,552	△13.0	1,103	×	×	×	×	○○○
4		51,481	45,651	△11.3	1,887	×	×	×	×	▲▲▲
5		25,616	20,691	△19.2	1,536	×	×	×	×	▲▲▲
6		23,331	20,073	△14.0	1,269	×	×	×	×	♣♣♣
7		23,049	19,880	△13.7	1,228	×	×	×	×	☒☒☒

[표 4] 장성지사 배전공사 설계변경 미시행 및 감리용역 과다지급 내역(12건)

(단위: 천원, %)

순번	배전공사				감리용역 과다지급	설계변경		감리 실정 보고	감리 벌점 부과	담당자
	공사번호	설계금액	준공금액	증감률		공사	용역			
1	익명화	24,601	19,847	△19.3	2,122	×	×	×	×	★★★
2		21,443	18,948	△11.6	1,154	×	×	×	×	###
3		17,948	14,845	△17.3	1,450	×	×	×	×	%☒☒
4		20,785	15,539	△25.2	2,426	×	×	×	×	%☒☒
5		32,596	24,132	△26.0	3,587	×	×	×	×	%☒☒
6		25,996	22,609	△13.0	1,500	×	×	×	×	%☒☒
7		40,854	36,369	△11.0	1,749	×	×	×	×	%☒☒
8		20,963	15,228	△27.4	2,665	×	×	×	×	%☒☒
9		29,728	25,551	△14.0	1,791	×	×	×	×	%☒☒
10		50,520	40,644	△19.5	3,758	×	×	×	×	☆#☒☒
11		21,409	18,542	△13.4	1,328	×	×	×	×	☆#☒☒
12		29,039	25,822	△11.1	1,392	×	×	×	×	◀●☒☒

[표 5] 담양지사 배전공사 설계변경 미시행 및 감리용역 과다지급 내역(4건)

(단위: 천원, %)

순번	배전공사				감리용역 과다지급	설계변경		감리 실정 보고	감리 벌점 부과	담당자
	공사번호	설계금액	준공금액	증감률		공사	용역			
1	익명화	60,888	47,401	△22.1	4,719	×	×	×	×	♥♥♥
2		33,179	28,588	△13.8	1,764	×	×	×	×	■■■■■
3		34,044	24,904	△26.8	3,307	×	×	×	×	&&&
4		35,661	18,605	△47.8	6,112	×	×	×	×	🔇▶☎️

4. 관계부서(관련자) 의견 및 검토결과

해당지사의 업무 담당자들은 배전공사의 준공금액이 10% 이상 증감될 경우 설계변경을 통해 감리용역 대가를 조정하여야 한다는 점에 대해 인정하였으며, 일부 배전공사, 감리용역에 대해 설계변경을 하는데 소홀하였다고 답변하였다.

이에 대해 감사자는 「배전공사 감리업무 수행기준」에 따라 감리회사가 공사 기간에 적정 감리원 인원을 배치하였으므로 준공 이후 착오 지급된 감리대가에 대한 회수 조치는 어렵다고 판단되나, 설계변경 업무를 소홀히 한 업무담당자에 대한 신분상 조치는 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

광주전남본부장은

- ① 배전공사 감리용역의 설계변경 검토를 소홀한 지사 ‘%지사)에게 ‘경고’(병합 No.4, 7)를 촉구하여 주시고, (경고)
- ② 재발방지를 위하여 관내 전사업소에 설계변경을 철저히 할 것을 공문 안내 (강조)하여 주시기 바랍니다. (통보)

화순지사장, 장성지사장, 담양지사장은 유사사태가 재발하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

【관련자】

광주전남본부 지사 (現 &♣&지사)



%☎ (경고)
(병합 No.4, 7)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
5	통보 2	-	경고 1	화순지사 장성지사 담양지사	광주전남본부 화순지사 장성지사 담양지사