

[11] [주의, 시정(회수)] 사항

1. 제 목 : 토사 운반 수량 정산 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ●●●●PM사업단 과장 토목4급 이★★(주의)
4. 내 용 :

위 관련자 토목4급 이★★은 2016. 2. 1.부터 감사일 현재까지 ○○지역본부 ●●●●PM사업단에서 ●●●● 공공주택지구 조성공사의 감독소장업무를 담당하고 있다.

○○지역본부는 ‘●●●● 공공주택지구 조성공사’(이하 “●●●●조성공사”이라 한다) 및 ‘□□□□클러스터 산업단지 조성공사 2공구’(이하 “◇◇국가산단2공구”이라 한다)를 [표 22]와 같이 계약 체결하여 공사를 시행하였거나 시행중에 있다.

[표 22] 공사 현황

공사명	규모	도급사	계약금액(백만 원)	낙찰률(%)	공사기간
●●●●조성공사	914천㎡	뽕뽕건설(주)	23,927	76.81	2016. 8. 16.~2020. 8. 15.
◇◇국가산단2공구	863천㎡	ㅇㅇ건설(주)	16,706	73.46	2014. 6. 27.~2017. 9. 30.

자료 : 조성공사 계약서 재구성

●●●●조성공사에서는 성토용 토사가 부족하여 인근의 ◇◇국가산단2공구에서 발생하는 잉여 토사를 반입하기로 하였다.

그리고 토사운반은 아래 [표 23]과 같이 ●●●●조성공사와 ◇◇국가산단2공구가 각각 50%씩 분담 시행하는 것으로 하되, 실제 운반한 수량으로 정산하기로 방침²¹⁾을 수립하고 2017. 3.부터 2017. 4.까지 토사 운반을 시행하였다.

[표 23] 토사운반 계획

토사 수량	절취상차	운반	정지	비고
약 8만 ³	◇◇국가산단2공구 시행	●●●●조성공사 : 50% ◇◇국가산단2공구 : 50%	●●●●조성공사 시행	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

이와 관련하여 감사기간 중 ●●●●조성공사의 토사반입 현황을 점검한 결과, 아래 [표 24]와 같이 ◇◇국가산단2공구로부터 반입한 전체 토량은 54,041³인데 ●●●●조성공사가 전체 반입 토량의 약 44%에 해당하는 24,041³를 운반하였고 ◇◇국가산단2공구에서는 전체 반입 토량의 약56%에 해당하는 29,939³의 토사를 운반한 것으로 확인되었다.

[표 24] 토사운반 계획

전체반입토량	토사 운반량		비고
	●●●●조성공사	◇◇국가산단2공구	
54,041 ³	24,041 ³ (44%)	29,939 ³ (56%)	

자료 : ●●●●조성공사 토량반입 집계표 재구성

그런데 ◇◇국가산단2공구에서는 실제 운반한 수량으로 정산 설계변경을 시행한 반면, ●●●●조성공사에서는 실제 운반한 수량과는 다르게 아래 [표 25]와 같이 전체 반입토량의 50%를 운반수량으로 정산 설계변경하여 2,918³의 수량이 과다 계상되었다.

21) ○○●●●PM팀-550(2017.03.20) : 토사반입 수량 변경[187천³→381천³(증 194천³, 시공측량 결과반영)], 부족토사는 국가산단2공구 등 외부로부터 반입하고 최종 수량은 정산하도록 결의

[표 25] 토사운반 수량 정산 현황

구분	실제 운반수량(①)	설계변경 반영수량(②)	과다수량(②-①)	비고
●●●●조성공사	24,102m³	27,020m³ (계산수량 반영, A × 50%)	2,918m³	
◇◇국가산단2공구	29,939m³	29,939m³	-	
소 계	54,041m³(A)	56,959m³	2,918m³	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과 아래 [표 26]과 같이 관련 공사비 23,430천 원이 과다 지급되는 결과를 초래하였다.

[표 26] ●●●● 조성공사 토사운반 공사비 조정 현황

구 분	금 액(천 원)			비고
	당초	변경	조정	
토사운반	224,620	201,190	감) 23,430	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

① 토사 운반 수량에 대한 정산 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자 과장 토목4급 이★★에 대해 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다(주의).

② ●●●● 공공주택지구 조성공사의 토사 운반공사에 대하여 실제 운반한 수량에 부합하게 변경하고, 초과 지급된 관련 공사비 23,430천 원을 ‘회수’하시기 바랍니다(시정(회수)).