

3-12 소규모현장 준공검사 부적정

1. 사업개요

●●●●●본부 ■■■■■처 ■■■■■부는 “2020년 ○○○○○○ 설치공사”를 위해 [표32]와 같이 계약을 체결하여 2020. xx. xx. 착공하여 2021. xx. xx. 준공처리하였다.

[표32] 계약 및 준공현황

구분	계약상대자	공사기간	계약금액 (천원)	준공금액 (천원)	비고
시설공사	△△건설(주)	2020. xx. xx. ~ 2021. xx. xx.	268,080	268,080	
전기공사	(주)△△△	2020. xx. xx. ~ 2021. xx. xx.	80,267	80,267	

“2020년 ○○○○○○ 설치공사”의 공사범위는 3개의 ○○○○에 대한 개축, 진입로 설치, 노후 ○○○시설 교체로 그 세부 공사내용은 [표33]과 같다.

[표33] 각 ○○○○ 별 공사범위 및 공사금액

구분	○○○○○○○	○○○○○○○	○○○○○○○
공사내용	- ○○○○ 개축	- 진입로(15.3m) 신설	- 노후 시설 교체
공사금액	- 시설공사비 000백만원 - 전기공사비 00백만원	- 시설공사비 00백만원	- 시설공사비 00백만원
사진대지			

2. 판단 기준

「공사계약일반조건(기획재정부계약예규 제514호, 2020. 9. 24)」 제27조(검사)에 따르면 계약상대자는 공사를 완성하였을 때에는 그 사실을 준공신고서 등 서면으로 공단에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며, 공단은 준공의 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 계약서, 설계서, 준공신고서 기타 관계 서류에 의하여 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 하며 준공검사에

서 계약상대자의 계약 이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 계약상대자에게 필요한 시정조치를 요구하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●●●본부 ■■■■처 ■■■■■■부는 계약상대자로부터 2021. xx. xx. 준공계를 제출받았으며, 2021. xx. xx. 준공검사를 실시하였다.

그러나 ●●●●본부 ■■■■처 ■■■■■■부가 고령측정소 개축현장에서 준공검사를 실시한 2021. xx. xx.에 ㉠㉠공사는 칠공사, 메쉬웬스 설치, 입간판 설치 등 일부의 시설공사가 마무리되지 않은 상태였으며, 또한 내부㉠㉠가 완벽히 재설치되어 정상화되지 않은 상황이었으나 공사감독자와 준공검사자는 공사계약 일반조건에 따른 적정 조치를 취하지 않고 준공처리하였다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 시설공사 준공검사 업무를 소홀히 한 ●●●●●본부 ■■■■처 ■■■■■■부(현. ○○○○) 00급 ○○○, ●●●●●본부 ■■■■처 ■■■■■■부(현. ●●●●●본부 ■■■■처 ■■■■■■부) 00급 ○○○, ●●●●●본부 ■■■■처 ■■■■■■부(현. ●●●●●본부 ■■■■처 ■■■■■■부) 00급 ○○○에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. 【경 고】

경영기획본부장(인재경영처장)은 시설공사 준공검사 업무를 소홀히 한 ●●●●●본부 ■■■■처 ■■■■■■부 00급 ○○○, ●●●●●본부 ■■■■처 ■■■■■■부 00급 ○○○에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주 의】