

시 정 사 항

일련 번호 19생산건설 - 5

제 목 건설장비 사용료 설계변경 미흡

소 관 부 서 ▲▲기지건설사무소

관 계 부 서

내 용

▲▲기지건설단 ■■■부(現 ▲▲기지건설사무소 ㉠㉠부)는 (주)▽▽▽건설과 '17. 2. 1. 체결한 “▲▲기지 저장탱크 및 부대설비공사” (계약기간: '17.2.1.~'19.10.31., 계약금액: 239,652,407천 원) 계약 중에서 토목·건축공사의 기성고 검사 및 설계변경 업무를 수행하였다.

상기 공사의 Batch Plant¹⁾(이하 “B/P” 라고 함)를 ▲▲기지건설현장 부지에 설치하도록 설계하였으나, ▲▲기지건설단 ■■■부는 건설현장 부지가 협소하여 B/P 설치가 곤란하다고 판단하고, 해상 B/P를 사용하고자 이에 대한 소요금액을 산정하여 사용계획의 품의('17.9.7.)를 거쳐 해상 B/P를 설치하였다.

해상 B/P 사용계획에 B/P 사용대가(설계가 2,651,000,000원)는 정산·지급하도록 정하였으므로 이에 대한 기성고 검사 및 설계변경을 시행할 때에는 비용지출의 증빙자료를 계약상대자에게 징구하여야 했다.

그런데 B/P 사용에 대한 총 5회의 기성고를 검사하면서 지출비용의 증빙자료를 징구하지 않고, 해상 B/P 사용계획에 명시된 견적단가를 기준으로 2,464,187,492원의 기성대가를 지급하였다.

또한 '19. 5. 24. 상기 공사계약의 설계변경을 시행하면서 B/P 사용료를 신규비목

1) 콘크리트를 만들 때 물·시멘트·모래·자갈·혼합 재료를 정해진 비율로 보내는 계량설비

으로 반영하였는데, 해상 B/P 사용이 완료되어 실제 지출한 비용 2,503,581,836원을 확인할 수 있었음에도 이를 확인하지 않고 사용계획에 명시된 설계가(견적가)를 계상함에 따라 B/P 사용료 147,418,164원이 과다하게 계상되었다.

조치할 사항

○ ▲▲기지건설사무소장은 과다하게 계상된 B/P 사용료 147,418,164원(부가세 포함)을 감액하여 설계변경하시기 바랍니다.(시정)