

한국전력공사 상임감사위원회

개선·경고(주의) 요구

제 목 : [7] 배전공사 비설비 설계 요율 착오 적용
소 관 부 서 : 영업배전시스템실, 경기본부
조 치 부 서 : 인사처, 영업배전시스템실, 경기본부
내 용

1. 업무 개요

경기본부는 조류정전 예방 순시 공사, PCBs 시료 채취 공사 등 NDIS 전산 설계에 미반영된 공사에 대하여 감사기간 동안 총 공사비 168억원, 962건 공사에 대하여 비설비 설계¹⁾를 통해 공사비를 산출하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

계약업무처리지침 내 「공사원가계산 및 계약금액 조정기준」에 따르면, 공사의 원가계산 시 일반관리비율, 이윤율은 조달청에서 발표하는 건축·산업환경설비 공사 원가계산 제비율을 적용하되, 배전공사 전문회사 계약인 경우에는 단위공사 금액이 아닌 추정도금액(부가가치세 제외)을 기준으로 간접노무비, 일반관리비 및 이윤 등을 계상하여야 한다.

1) NDIS 시스템을 통해 설계 불가능한 공사에 대하여 수작업 엑셀 설계를 통해 공사 및 용역 시행

따라서 공사 담당자는 비설비 설계 공사비를 계상하면서 제비율 기준 및 전문 회사 추정도금액을 확인하여 간접노무비, 일반관리비율 및 이윤율을 기준에 맞게 적용하여 공사비를 산정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 기간 중 비설비 설계 공사 요율 적정성을 점검한 결과, □지사 배전운영 담당자 2명은 수목전지, 책임분계점 조작 및 조류정전 예방 등 51건의 공사를 시행하면서 각각 51백만 원 및 8백만 원을 과다 지급하였고, □지사 지중설비 담당자는 저압설비 점검 및 맨홀 점검 공사 12건을 시행하면서 약 7백만 원을 전문회사에 과다 지급하였으며, □지사 배전운영 담당자는 수목전지 공사 3건을 시행하면서 약 6백만 원을 과다 지급하는 등 경기본부는 243건의 공사를 시행하면서 간접노무비율, 일반관리비율 및 이윤율 등을 착오 적용하였으며 공사비를 아래 [표]와 같이 공사비를 과다·과소 지급 및 과다·과소 계상한 현황을 확인하였다.

[표] 비설비 설계공사 공사비 착오 지급 및 계상 현황

(단위 : 원)

사업소	과다지급	과소지급	과다계상	과소계상	합계
□□	1,990,758	-1,266,094	-	-	724,664
□지사	17,124,835	-185,273	7,338,516	-	24,278,078
□지사	2,695,096	-942,177	1,160,470	-	2,913,389
□□지사	6,716,052	-2,300,222	-	-42,001	4,373,829
□지사	4,689,037	-12,446,262	-	-4,332,321	-12,089,546
□지사	69,708,857	-5,202,657	64,097	-	64,570,297
□지사	7,985,153	-1,465,955	-	-909,224	5,609,974
합계	110,909,788	-23,808,640	8,563,083	-5,283,546	90,380,685

공사 담당자가 비설비 공사 설계서를 작성하면서 ① 당해연도 제비율 확인 소홀로 공사비 착오 계상, ② 배전 전문회사 단가계약 대상 공사를 설계하면서 공사 건별 공사비 기준으로 제비율 적용 등으로 공사비를 착오 계상하였다.

또한, 공사 담당자는 비표준에 따른 엑셀 등의 수작업 공사설계서를 작성하고 영업정보시스템에 직접노무비, 간접노무비 및 일반관리비 등을 아래[그림]과 같이 항목 별 총괄 내역만 입력하여 설계를 완료하고 있으나, 수작업으로 착오 입력하여도 영업정보시스템에서는 공사비 산정 적정성에 대한 검증 기능이 없어, 인적 실수 및 착오 입력에 의한 도급비 과다·과소 지급 사례가 다수 발생하고 있는 것으로 확인되었다.

[그림] 영업정보시스템 비설비 설계 공사 공사비 입력 화면

재 료 비	노 무 비	경 비	일반관리비 및 이윤	신기술
2. 노무비				
가. 직접노무비			나. 간접노무비	
가. 직접노무비			나. 간접노무비	
1) 설 치 분				
2) 철 거 분				
3. 경 비				
회사분				
가. 회사분		나. 도급분		
1) 공사관리비		1) 운 반 비		10) 공 구 손 호
2) 피해보상비		2) 교통보험료		11) 수도광열비
3) 허가수수료		3) 안전관리비		12) 가 설 비
4) 포장복구비		4) 산채보험료		13) 도서인대비
5) 합 리 비		5) 건강보험료		14) 전 력 비
		6) 장기요양보험		15) 폐기물운역
		7) 연금보험료		16) 특허사품료
		8) 퇴직공제부금		17) 기 술 료
		9) 기 계 경 비		18) 품질관리비
19) 지급임차료				20) 보 관 비
21) 외주가공비				22) 연구개발비
23) 지급수수료				24) 복리후생비
25) 소 모 품 비				26) 여비통신비
27) 세금공과금				
4. 일반관리비				
5. 이 윤				

따라서, 공사담당자는 제비율을 확인하여 공사비를 정확하게 계상하여야 하

나, 인적 실수에 의한 도급비 과다·과소 지급을 방지하기 위하여 직접노무비 및 재료비에 따라 간접노무비¹⁾, 기타경비²⁾, 일반관리비³⁾ 및 이윤율⁴⁾을 산출할 수 있도록 NDIS 설계시스템 개선이 필요하다고 판단된다.

관련부서 의견

영업배전시스템실 담당자는 간접노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤이 계상될 수 있도록 설계 시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

인사처장은 □지사 공사담당자의 직상위자에게 ‘주의’를 촉구하여주시기 바랍니다.

영업배전시스템실장은 책임분계점 조작 공사 등 다수 발생 되는 수작업 공사건에 대한 설계 시스템 및 경비 등 공사비 항목 간 오류 검증 기능을 영업배전시스템에 마련하여 주시기 바랍니다.(개선)

경기본부장은 배전공사 설계 업무를 소홀히 한 담당자에게 ‘경고’ 및 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고, 주의)

1) 간접노무비 = 직접노무비 × 적용요율

2) 기타경비 = (재료비+노무비) × 적용요율

3) 일반관리비 = (재료비+노무비+경비) × 적용요율

4) 이윤 = [노무비+경비(기술폭, 외주가공비 제외)+일반관리비] × 이윤율

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
7	개 선	-	경 고[1명] 주 의[4명]	영업배전시스템실 경기본부	인사처장 영업배전시스템실 경기본부