

한국전력공사 상임감사위원회

경고 요구, 통보

제 목 : [9] 배전용 케이블 받침대 설치품 착오 적용

관 계 부 서 : 서울본부

조 치 부 서 : 서울본부

내 용

1. 업무 개요

서울본부는 전력구 및 구조물(맨홀, 핸드홀) 내에 시설하는 지중배전용 케이블 설치 및 보호를 목적으로 부속자재인 지지대, 행거 및 받침대를 사용하고 있고 설계 시에는 설계기준 및 관련 품셈을 적용하여 공사를 발주하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

배전설계기준 「DS-5300」 지중구조물에 따르면 전력구 내 배전용 케이블 설치 시 받침대를 시설하고, 구조물(맨홀, 핸드홀) 내에도 전력구의 케이블 받침대와 동일하게 시설하며, 받침대 설치 품은 [표 1]과 같이 「잠정품셈 4-79」¹⁾인 ‘배전용 케이블 받침대 설치품’을 적용하여야 한다.

1) 품질(기술)-463('21. 7. 20.) '21년 제4차 잠정품셈 제·개정 및 폐지 알림', 잠정품셈 제정 이전에는 표준품셈 2-18을 적용

[표 1] 잠정품셈 4-79 배전용 케이블 받침대 설치

구 분	받침형	고정형	받침형 시공사진	고정형 시공사진
특고압케이블 전공	0.35	0.35		
보통인부	0.7	0.7		
합 계	2,144원	4,289원		
※ 단위 : 100개, 철거는 50% 적용				

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 서울본부 관내 배전용 케이블 받침대 설계 현황을 확인해 본 결과, 적정 품셈인 「잠정품셈」 4-79, ‘배전용 케이블 받침대 설치품’(21.7.19. 제정)을 적용하지 않고 잠정품셈 제정 이전에 적용하던 「표준품셈」 2-18 ‘케이블 금구류 부착품²⁾’으로 착오 반영한 사실이 확인되었다.

[표 2] 표준품셈 2-18 케이블 금구류 부착

구 분	크리트 설치	크리트 설치 사진(고정형 ³⁾)
특고압케이블 전공	0.020	
보통인부	0.020	
합 계	12,254원	
※ 단위: 개, 철거는 50% 적용		

그 결과 [표 3]과 같이 ‘공사번호 000000000000’ 등 총 3건의 공사에서 230,722원을 과다 계상하고 31,530,702원이 과다 지급되었다.

2) 크리트 설치 1개소 당 잠정품셈 4-79 대비 직접노무비 기준 186% 과다하게 산출
3) 송전설비 공사에 적용하는 크리트 설치는 받침형이 없음

[표 3] 착오 적용 내역(서울본부)

사업소	공사번호	착오적용(개)		착오금액	착오내역	담당자
		받침형	고정형			
●▲▽○지사	000000000000	2,871	643	31,530,702원	과다지급	○○○
○△▽○지사	000000000000	16	-	130,032원	과다계상	○○○
☒☒☒☒☒지사	000000000000	10	-	100,690원	과다계상	○○○
합 계		2,897	643	31,761,424원		

※ 자료: 영배정보4.0 설계 발체

해당 원인을 파악해 본 결과, 배전원들이 영배4.0으로 받침대 설치 설계 시 2021. 10월 기능이 개선⁴⁾된 ‘전력구 부속-설계편집기’ 기능을 활용하지 않고 「표준품셈 2-18」의 값을 수작업으로 잘못 입력한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견

‘배전용 케이블 받침대 설치품’을 잘못 적용한 업무담당자들은 설계 잘못을 인정하였고, 향후에는 적절한 품셈을 반영하고 철저히 확인하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

서울본부장은

- ① 배전용 케이블 받침대 설치품을 착오 적용한 담당자에게 ‘경고’를 촉구하여 주시고, (경고)
- ② 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

4) '21. 9. 10. 배전운영처는 잠정품셈 제정에 따른 ‘배전용 케이블 받침대 설치 품’이 반영되도록 ICT서비스 종합관리 시스템을 통하여 KDN에 기능 개선을 요청하였고, '21. 10. 25. KDN은 영배정보4.0 시스템에 관련 내용을 정상 반영하였음

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	통 보 1	-	경 고 1	서울본부	서울본부