

한국전력공사 상임감사위원

시정 · 주의 요구, 통보

제 목 : [10] 내선업체 시공비용 협력회사 착오지급

관 계 부 서 : 동울산지사

조 치 부 서 : 부산울산본부, 동울산지사

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 저압 전력량계 관련 신·증설 업무처리 시 고객의 신·증설 요청에 의해 전력량계와 동 부속장치를 신설 또는 교체하고 있으며, 협력회사 시공분과 내선업체 시공분을 구분하고 내선업체 시공분에 대한 비용은 내선업체에 지급하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「전기계기 업무기준 6.2.4 부문별 업무처리 기준」에 따르면 저압 전력량계 및 인입선의 시공과 관련하여 내선업체가 계기장치 및 인입선 시공을 희망할 경우에는 시공승낙 요청서를 당사에 제출하고, 담당자는 내선업체가 제출한 시공승낙 요청서를 검토하여, 검토결과 충족하는 경우 시공이 가능하다. 또한 내선업체 시공분에 대한 정산 및 지급은 「영업업무처리지침 제2장 2절 3.공사대금의 정산 및 지급」에 따라 공사비를 정산 및 지급하되 세금계산서 역발행시스템을

활용하여 공사비를 지급하고, 시공승낙 요청서의 허가조건에 따라 낙찰률은 해당 사업소 저압협력회사 평균낙찰률을 적용하여야 한다. 공사비 미지급분이 발생하지 않도록 공사비 지급에 관한 사항을 수급업체에게 분명히 안내하고 신규 송전일 후 3년 경과시 채권 소멸시효 만료에 따라 미지급된 공사비는 영업외수익/채무면제이익으로 회계처리후 결과를 영업정보시스템에 입력한다.

따라서 업무 담당자는 내선업체 시공분에 대해서 해당 사업소 저압회사 평균낙찰률을 적용한 뒤, 세금계산서 역발행 시스템을 활용하여 내선업체에 공사비를 지급하여야 하며, 매월 내선업체 시공분 공사비가 제대로 지급되었는지를 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 동울산지사의 내선업체 시공분의 공사비 지급 적정 여부를 확인한 결과, 대상 기간(2023.3.8.~2026.3.29.)동안 총 846건 80,017,026원이 내선업체 시공비로 지급되었으나, [표1]과 같이 접수번호 ‘@@@’ 등 총 51건의 공사는 내선업체가 시공하였음에도 내선업체에 공사비가 지급되지 않고 협력회사에 잘못 지급되었고, 적용 낙찰률도 해당 사업소 저압 협력회사 평균 낙찰률인 86.44%를 적용하지 않고 낙찰률 100%로 잘못 적용하였음을 확인하였다.

이러한 착오가 발생하는 이유를 확인한 결과, 내선업체가 전력량계를 포함하지 않고 부속설비인 계기함만을 시공하는 경우 접수번호별로 영배 4.0에 계기함

(별도 부설) 내역을 입력하면서 공사번호 및 지급회사명을 함께 입력하여야 한다. 이때 입력할 공사번호 또는 지급회사명을 잘못 입력하게 되면 착오 지급이 발생하게 된다.

따라서, 내선업체가 계기함만을 시공하여 영배 4.0에 계기함(별도 부설) 내역을 입력시에는 업무 담당자의 각별한 주의가 필요하다.

[표 1] 내선업체 시공분 중 협력회사에 잘못 지급된 내역

(단위 : 원)

순번	사업소명	접수번호	내선 업체명	내선업체에 지급할 공사비 (正)	협력회사에 지급된 공사비 (誤)	담당자
1	동울산지사	익명화	익명화	117,243	135,635	
2	동울산지사			117,243	135,635	
3	동울산지사			117,243	135,635	
4	동울산지사			117,243	135,635	
5	동울산지사			117,243	135,635	
6	동울산지사			117,243	135,635	
7	동울산지사			77,301	89,427	
8	동울산지사			117,243	135,635	
9	동울산지사			117,243	135,635	
10	동울산지사			77,301	89,427	
11	동울산지사			117,243	135,635	
12	동울산지사			77,301	89,427	
13	동울산지사			77,301	89,427	
14	동울산지사			81,166	93,899	
15	동울산지사			77,301	89,427	
16	동울산지사			124,535	144,071	
17	동울산지사			77,301	89,427	
18	동울산지사			77,301	89,427	

순번	사업소명	접수번호	내선 업체명	내선업체에 지급할 공사비 (正)	협력회사에 지급된 공사비 (誤)	담당자
19	동울산지사	익명화	익명화	117,243	135,635	○◆㉿
20	동울산지사			117,243	135,635	
21	동울산지사			117,243	135,635	
22	동울산지사			117,243	135,635	
23	동울산지사			77,301	89,427	
24	동울산지사			77,301	89,427	
25	동울산지사			77,301	89,427	
26	동울산지사			77,301	89,427	
27	동울산지사			77,301	89,427	
28	동울산지사			77,301	89,427	
29	동울산지사			77,301	89,427	
30	동울산지사			117,243	135,635	
31	동울산지사			117,243	135,635	
32	동울산지사			77,301	89,427	
33	동울산지사			77,301	89,427	
34	동울산지사			77,301	89,427	
35	동울산지사			117,243	135,635	
36	동울산지사			77,301	89,427	
37	동울산지사			117,243	135,635	
38	동울산지사			117,243	135,635	
39	동울산지사			77,301	89,427	
40	동울산지사			77,301	89,427	
41	동울산지사			77,301	89,427	
42	동울산지사			77,301	89,427	
43	동울산지사			117,243	135,635	
44	동울산지사			81,314	94,070	
45	동울산지사			118,907	137,560	
46	동울산지사			78,543	90,864	
47	동울산지사			78,543	90,864	
48	동울산지사			78,543	90,864	
49	동울산지사			118,907	137,560	
50	동울산지사			118,907	137,560	
51	동울산지사			78,543	90,864	
합 계				4,886,147	5,652,635	

관계부서 의견

동울산지사 내선업무 담당자는 내선업체 시공분에 대한 공사비 지급 시 내선업체 지급용 공사번호를 입력하여야 하나, 협력회사 지급용 공사번호를 착오 입력하였고, 낙찰률 또한 잘못 적용하였음을 인정하였다.

조치할 사항

부산울산본부장은 내선업체 시공분 공사비를 협력회사에 잘못 지급한 업무 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

동울산지사장은

- ① 협력회사에 착오 지급된 5,652,635원을 회수하여 주시고, 공사를 시공한 내선업체에 지급되지 않은 공사비 4,886,147원을 지급하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
10	시 정 1 통 보 1	회 수 [5,652,635원] 지 급 [4,886,147원]	주 의 1	동울산지사	부산울산본부 동울산지사