

한국전력공사 상임감사위원

시정·주의 요구, 통보

제 목 : [4] 고객부담금 정산업무 소홀

관 계 부 서 : 남양주시사

조 치 부 서 : 경기북부분부, 남양주시사

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 신·증설 및 지장전주 이설공사 등에 대하여 고객부담금(시설부담금)을 수납하여 공사를 시행하고 있으며, 영업부서는 시공부서에서 작성한 준공 정산보고서를 근거로 정산을 시행하여 고객이 납부한 금액과 준공 금액간 차액이 발생하는 경우 추가 청구 또는 환급 조치를 하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「영업업무처리지침('18. 4. 25. 개정)」 제8장 11.가.(시설부담금 정산원칙)에 따르면 시설부담금 정산은 전력공급이 완료되거나 공사 준공이 완료된 후 지체없이 정산하며, 다만 도급비 지급 지연 등 부득이한 경우에는 공사준공일로부터 30일 이내에 정산함을 원칙으로 한다.

그리고 「동 지침」 제8장 11.나.(절차별 업무처리기준)에 따르면 공사 시공부

서는 외선공사 준공 후 환입자재에 대한 금액이 확정되면 지체없이 실 집행내역을 명시한 배전선로공사 품의서 또는 공사준공 정산보고서를 작성하여 정산부서 또는 영업부서에 송부하며, 정산부서 또는 영업부서는 시공부서에서 작성한 정산보고서에 의하여 시설부담금 정산서를 작성하고 결재를 받아 환불 및 추가 입금조치를 하여야 한다.

또한 「기본공급약관」 제92조 ④항에 따라 정산결과 잔액을 환불하는 경우에는 환불대상금액에 납부일로부터 환불 전일까지의 이자를 더하여 환불하고 적용 이자율은 시중은행 보통예금 이자율을 적용한다. 다만, 이자 계산기간이 1년 이상인 경우에는 정기예금 이자율로 이자를 계산하여 지급하도록 규정하고 있다.

따라서 관련 업무 담당자는 공사 준공 이후 시설부담금 정산을 신속히 처리하여 고객 환불 지연에 따른 불필요한 금융비용이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 지사 시설부담금 100만원 이상 미정산 건을 점검한 결과, 공사 준공 이후 최소 5개월에서 최대 30개월까지 정산이 지연된 사례가 [표 1]과 같이 총 6건 확인되었다.

[표 1] 시설부담금 100만원 이상 환불 · 추가청구 대상 현황

(단위 : 일, 원)

고객명	납부일자	송전일자	준공일자	정산업무 도착일	정산 지연일	수납액	준공액	정산 금액		
								정산차액	이자	계
익명화	'25.01.15.	'25.09.09.	'25.11.27.	'25.11.28.	150	10,148,193	13,189,674	△3,041,481	-	△3,041,481
익명화	'21.10.22.	'22.06.20.	'25.08.20.	'25.09.01.	238	4,155,312,348	2,944,102,292	1,211,210,056	87,881,552	1,299,091,608
익명화	'25.02.14.	'25.05.15.	'25.06.26.	'25.07.24.	277	22,211,269	19,322,269	2,889,000	80,819	2,969,819
익명화	'24.08.02.	'24.09.13.	'24.10.10.	'24.12.24.	489	10,914,759	6,267,909	4,646,850	147,456	4,794,306
익명화	'23.12.14.	'24.06.03.	'24.09.05.	'24.11.25.	518	287,849,435	276,700,117	11,149,318	463,776	11,613,094
익명화	'23.02.28.	'23.03.25.	'23.09.06.	'23.10.10.	930	13,372,226	11,581,849	1,790,377	113,889	1,904,266
합 계								1,234,727,082	88,687,492	1,323,414,574

특히, ☒◁▣관리단 (계약전력 27,000kW) 고객의 경우 2022. 6. 20. 송전이 완료되었음에도 준공 및 정산업무를 적기 처리 하지 않아 감사일 현재까지 공사준공 차액 1,211,210,056원을 환불하지 못하고 있었으며, 환불지연에 따른 이자 87,881,552원이 추가로 발생하였다.

아래 [표 2]와 같이 해당 건의 업무처리 경과를 확인한 결과, 전력공급부 ♥◻▼(4) 및 ▢▢▢(4)은 전력공급 완료 이후 각각 384일, 330일 동안 준공처리를 완료하지 못하였고, 이로 인해 후속 정산업무 또한 지연된 것으로 확인되었다.

[표 2] 담당자별 업무 처리 기간

(단위 : 일, 원)

구 분	전력공급부				고객지원부		계
	###	♡▣▼	▢▢▢	◇▷☎	▣▣▣▣	●●●	
접 수 일	'21.04.23.						
설계완료일	'21.09.14.						
납 부 일	'21.10.22.						
송 전 일	'22.06.20.						
업무도착일	-	'23.01.25.	'24.02.13.	'25.01.08.	'25.09.01.	'26.01.22.	
관 리 일 수 (납부일 기준)	460 ¹⁾	384 ²⁾	330 ²⁾	236 ²⁾	143 ²⁾	95 ³⁾	1,648
관리일수별 이 자 계 산	24,530,045	20,477,255	17,597,641	12,584,980	7,625,644	5,065,988	87,881,553
비 고	설계 · 시공	공사관리	공사관리	준공			
[주석 : 관리일수 계산]							
1) 다음 담당자의 업무도착일 - 납부일							

이에 대하여 공사 담당자들은 준공에 필요한 예산 조정, 자재정리 (자재대체, 지입 및 생산업체 장기보관자재 정리 등) 등을 시행하였다고 소명하였으며, 확인 결과 일부 준공처리 지연 사유로 참작될 수 있으나 충분한 사유로 보기에 다소 미흡한 측면이 있다고 판단된다.

또한 고객지원부 정산 담당자인 ■■■(4) 및 ●●●(4)은 준공 이후 정산업무가 배부된 이후에도 각각 143일, 95일 동안 정산을 지연한 사실이 확인 되었으며, 이와 관련하여 담당자들은 정산금액 불일치 등 오류가 확인되어 정산을 수행하지 못하였고, 기술부서에 재정산 조치를 요청할 필요가 있었으나 업무 절차 및 정산 처리 흐름에 대한 이해가 충분하지 못하였다는 취지로 답변하였다.

그러나 시설부담금 정산은 관련 규정에 따라 준공 완료 후 지체 없이 처리하여야 하는 업무이고, 정산 과정에서 오류 또는 차액 불일치 문제가 발생하는 경우에는 관련 부서 협의, 상급자 보고 등 필요한 조치를 통하여 신속히 처리하여야 함에도 관련 조치가 적기에 이루어지지 못한 점을 고려할 때 담당자들의 주장은 업무처리 지연에 대한 소명으로는 다소 부족한 측면이 있다.

신분상 조치와 관련하여 지연 기간 및 환불이자 발생 규모 등을 종합적으로 검토한 결과, ‘@☆*#●◀’ 건의 공사담당자 ♥■▼(4), ■■■(4), 정산담당자 ■■■(4)에게는 각각 ‘주의’ 조치가 필요하다. 다만, 정산 담당자 ●●●(4)은 해당 정산건을 최근에야 인수받았고, 여타 미정산 건들에 대해 적극적으로 정산 조치를 시행하고 있었던 점 등 참작할 만한 사유가 인정되므로 신분상 조치에서 제

외하는 것이 타당한 것으로 판단된다.

아울러 현재까지 미정산 상태로 남아있는 공사건에 대해서는 조속한 정산을 통해 고객 환불 및 추가청구 조치가 필요며, 향후 이와 유사한 정산 지연 및 과다한 이자 발생 사례가 재발하지 않도록 본부 차원의 일제점검 및 영업업무심의위원회 검토 단계를 신설하는 등 모니터링 기능을 강화하는 방안이 필요한 것으로 판단된다.

관계자 의견

해당 건 공사담당자와 정산담당자들은 각각 공사 준공과 시설부담금 정산업무를 상당기간 지연한 사실에 대하여 인정하였다.

조치할 사항

경기북부분부장은

- ① 공사 완료 후 준공 및 시설부담금 정산업무를 지연 처리한 담당자들에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바라며, **(주의 3)**
- ② 향후 장기 미정산건이 발생하지 않도록 영업업무심의위원회 등을 통하여 모니터링 및 체크 기능을 강화하는 방안을 마련해 주시기 바랍니다. **(통보)**

남양주지사는

- ① 미정산 시설부담금 차액 및 환불이자를 조속히 환불 또는 추가 청구하여주시고, **(시정)**

② 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

【관련자】

남양주시 (現 ◆●○본부 전력사업처) ○▣▢ ♥▣▼(주의)

남양주시 (現 ◆●○본부 안전재난부) ○▣▢ 目目目(주의)

남양주시 고객지원부 ○▣▢ ▣▣▣(주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	시 정 1 통 보 2	추 징 [3,041,481원] 환 급 [1,320,373,093원]	주 의 3	남양주시	경기북부분부 남양주시