

통 보

제 목 비파괴검사 실시 및 결과에 대한 확인 절차 준수 미흡

관 련 부 서 강원광역본부

내 용

1. 업무 개요

강원광역본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 강원도 ○○시, ○○시 등 2개시 3개군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

강원광역본부는 관내 ○○동 ***-**-****번지 인입 본관 공사 등 20건의 일반도시 가스사업자 공급관 시공감리 및 특정가스사용시설 완성검사를 수행하면서 비파괴 검사 성적서 재판독을 실시한 후 해당 서류에 재판독자의 날인만 한 채 시공감리 및 완성검사 결과를 “적합”으로 처리하였고,

○○시 ○○면 ○○마을 일원 단독주택지 공급관 공사 시공감리 시에는 일일시공감리보고서 및 시공감리현황에 비파괴검사에 대한 사항은 누락한 채 감리 결과를 “적합”으로 처리하였다.

2. 비파괴검사 재판독 실시결과에 대한 감사원(감리원) 확인 기록 누락

가. 관련규정 및 판단기준

사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제3-52조에 따라 비파괴시험 필름에 대해서는 최종감리 전까지 공사에서 재판독을 실시하여야 한다.

이때, 사규 「비파괴검사에 대한 검사업무처리지침(2100-5)」 제10조 제2항에서는 1차로 담당 검사원이 비파괴검사 결과서와 도면을 비교하여 비파괴 실시 부분 일치 여부와 그 수량 등을 확인하고 비파괴검사 결과서에 확인 결과를 기록하도록 하고 있으며, 2차로 비파괴확인자(재판독자)는 비파괴시험 필름 판독을 통해 결함의 등급분류 및 적부 판정의 적정 여부를 확인하고 검사결과서에 확인 날인을 하도록 하고 있다.

따라서, 강원광역본부는 먼저 담당 검사원이 비파괴검사 결과서와 검사 도면 간의 일치여부 등을 확인한 후 비파괴검사 결과서에 그 확인 결과를 기록(날인) 하도록 하고, 그 후 비파괴확인자로 하여금 필름 재판독을 실시하면서 검사결과서에 확인 날인을 하도록 했었어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 강원광역본부는 ‘○○동 ***-**-**번지 인입 본관 공사’ 등 총 20건에 대한 시공감리 및 완성검사를 처리하면서, 입회한 용접부의 비파괴시험 결과서 일치여부 등을 확인을 한 후 기록했었어야 할 시설 담당 검사원(1차)의 비파괴 검사 확인기록(날인) 없이 비파괴확인자(2차)의 확인 날인만 있는 상태에서 시공 감리 결과를 “적합” 으로 처리하였다.

[표 1] 담당 검사원 비파괴 결과서 확인기록 누락 내역

연번	검사유형	접수번호	공사/시설명	최종검사일 (검사원)	확인기록 여부	
					담당 검사원	비파괴 확인자
1	시공감리	*****	A	2022.03.18. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)

연번	검사유형	접수번호	공사/시설명	최종검사일 (검사원)	확인기록 여부	
					담당 검사원	비파괴 확인자
2	시공감리	*****	B	2022.06.13. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
3		*****	C	2022.11.12. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
4		*****	D	2022.12.10. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
5		*****	E	2023.08.10. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
6	시공감리	*****	F	2023.11.13. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
7		*****	G	2023.11.16. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
8		*****	H	2023.11.22. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
9		*****	I	2024.08.24. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
10		*****	J	2024.08.24. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
11		*****	K	2024.08.30. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
12		*****	L	2023.04.26. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
13		*****	M	2023.09.24. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
14		*****	N	2024.11.18. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
15		*****	O	2024.12.10. (○○○)	X (○○○ 외1명)	○ (○○○)
16	완성검사	*****	P	2022.04.22. (○○○)	X (김성수)	○ (○○○)
17		*****	Q	2022.10.20. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
18		*****	R	2022.11.30. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
19		*****	S	2023.05.30. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)
20		*****	T	2023.06.28. (○○○)	X (○○○)	○ (○○○)

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사-시설검사결과-결과등록-시설검사결과등록(검사원) 및 제출 검사철 자료 재구성

3. 지하매설배관 비파괴시험 시 검사원 입회 기록 부재

가. 관련규정 및 판단기준

사규 「도시가스분야 검사업무 처리지침」 제3-51조 제1항 제4항 및 별표26에 따라 지하에 설치되는 일반도시가스사업자 중압 배관의 경우에는 비파괴시험을 실시한 전 구간(100%)에 대해 시설 담당 검사원이 현장 입회를 하여야 하며, 검사원은 배관의 비파괴시험 완료 포인트를 감리보고서(검사표)에 기재할 때에 배관의 설치(매설을 포함한다) 여부와 관계 없이 당일까지 완료된 비파괴시험 포인트 수량을 기재하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 강원광역본부는 ‘A’ 건에 대한 시공감리 처리 시 검사표(일일시공감리 보고서) 상에 입회한 비파괴시험 완료 포인트를 기록하지 않은 채 결재상신을 하였다. ([표 2] 참조)

비록 해당 비파괴검사 성적서와 도면이 편철되어 있고 비파괴담당자의 확인 (필름 재판독 완료) 기록이 있어 검사원이 실제 비파괴검사에 입회한 것으로 볼 수는 있으나, 입회한 비파괴시험 포인트를 일일시공감리보고서 상에 기재하지 않음으로써 검사결과에 대한 신뢰성을 저하시킬 수 있기 때문에 주의를 기울일 필요가 있다.

[표 2] 시공감리 보고서 비파괴 입회 포인트 미기록 내역

접수번호	공사/시설명	비파괴검사 입회일	담당 검사원
****-*****	A	****.**,**.	○○○
		****.**,**.	○○○

[첨 부 생 략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 강원광역본부장은

검사원(또는 감리원)의 비파괴시험 결과 확인 기록(날인)이 누락되거나, 일일시공
감리보고서 상에 당일 비파괴시험 입회 포인트 개소 기재가 누락되는 사례가 재발
하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)