

## 통 보

제 목 사용자공급관 라인마크 확인 절차 미준수

관 련 부 서 강원광역본부

내 용

### 1. 업무 개요

강원광역본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 강원도 ○○시, ○○시 등 2개시 3개군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

강원광역본부는 관내 A아파트 등 9개의 사용자공급관 시공감리를 수행하면서 최종 시공감리시 라인마크가 설치되지 않은 시설에 대하여 시공자로부터 ‘라인마크 미설치 사유서’를 제출받은 후 감리결과를 적함으로 처리하였다.

### 2. 관련규정 및 판단기준

상세기준 KGS FS551 「일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준(이하 “KGS FS551”이라 한다) 2.10.3.3항에 따라 배관을 지하에 매설하는 경우 배관의 직상부 지면에는 매설위치를 확인할 수 있도록 라인마크 또는 표지판을 설치하여야 한다.

사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제3-31조 제1항에서는 도로 포장 지면 등 라인마크 설치가 지연될 가능성이 있는 경우에는 표지판, 스프레이 등 임시 조치를 한 후 지침 별지 제31호 서식의 ‘라인마크 미설치 사유서’를

징구하고 최종감리를 처리할 수 있도록 하고 있다.

이때, 사용자공급관의 경우 추후 라인마크 설치가 완료되면 별지 제32호 서식의 설치완료 문서를 징구하고, 차기 정기검사 시 라인마크 설치상태를 확인하여 만약 치상태가 부적합할 때에는 정기검사 결과를 부적합 처리하도록 하고 있다.

따라서, 강원광역본부는 공동주택 등 사용자공급관 시공감리 시 부득이하게 라인마크 설치가 지연될 때에는 라인마크 미설치 사유서를 징구한 후 감리결과는 처리하되 추후 설치 완료가 되면 설치 완료 문서를 징구하고, 관련 업무 절차에 따라 현장확인 시 차기 정기검사 때 실제로 라인마크가 설치되어 있는지 확인하고 미설치 시 정기검사 결과를 부적합으로 처리하는 등의 조치를 하여야 한다.

#### 나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 강원광역본부는 감사대상 기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 동안 관내 ‘A 아파트’ 등 9개의 사용자공급관([표 1] 참고)에 대한 시공감리를 수행하면서, 최종 시공감리 시 공동주택 부지 내 포장 또는 조경공사 지연 등으로 라인마크 설치가 지연되어 관련 지침에 따라 ‘라인마크 미설치 사유서’를 징구하고 그 결과를 ‘적합’으로 적정하게 처리하였었으나,

그 이후, 라인마크 미설치 사유서에 명시된 설치예정일이 지났음에도 시공 관리자 등으로부터 ‘라인마크 설치완료 확인서’는 징구하지 않고 있었다.

(※ 다만, 시공감리 후 차기 정기검사를 실시한 공동주택 3개소를 샘플링하여 현장 확인한 결과, 해당 시설의 라인마크는 모두 적정하게 설치되어 있었음)

[표 1] 라인마크 설치완료 확인서 미징구 내역

| 연번 | 접수번호        | 시설명 | 최종 시공감리일<br>(검사원)   | 라인마크          |                |
|----|-------------|-----|---------------------|---------------|----------------|
|    |             |     |                     | 미설치<br>사유서 징구 | 설치완료<br>확인서 징구 |
| 1  | *****-***** | A   | ****.**,**<br>(○○○) | ○             | X              |
| 2  | *****-***** | B   | ****.**,**<br>(○○○) | ○             | X              |
| 3  | *****-***** | C   | ****.**,**<br>(○○○) | ○             | X              |
| 4  | *****-***** | D   | ****.**,**<br>(○○○) | ○             | X              |
| 5  | *****-***** | E   | ****.**,**<br>(○○○) | ○             | X              |
| 6  | *****-***** | F   | ****.**,**<br>(○○○) | ○             | X              |
| 7  | *****-***** | G   | ****.**,**<br>(○○○) | ○             | X              |
| 8  | *****-***** | H   | ****.**,**<br>(○○○) | ○             | X              |
| 9  | *****-***** | I   | ****.**,**<br>(○○○) | ○             | X              |

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 강원광역본부장은

최종 시공감리 시 미설치된 라인마크의 설치예정일이 지났음에도 ‘라인마크 설치 완료’ 문서를 징구하지 않는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)