

통 보

제 목 비파괴검사 결과에 대한 확인 절차 미준수

관 련 부 서 인천본부

내 용

1. 업무 개요

인천본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 인천광역시 8개구, 2개군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

인천본부는 관내 ‘○○○역 ○○○○센터 인입본관 연결공사’ 등 22건의 일반 도시가스사업자 배관 및 사용자공급관 시공감리를 수행하면서 비파괴검사 성적서 재판독을 실시한 후 해당 서류에 비파괴확인자의 확인 날인만 한 채 시공감리 결과를 “적합”으로 처리하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제3-52조에 따라 비파괴시험 필름은 최종 감리 전까지 공사에서 재판독을 실시하여야 한다.

이때, 사규 「비파괴검사에 대한 검사업무처리지침(2100-5)」 제10조 제2항에서는 담당 검사원이 1차로 비파괴검사 결과서와 도면을 비교하여 비파괴 실시 부분 일치 여부와 그 수량 등을 확인한 후 비파괴검사 결과서에 확인 결과를 기록하도록

하고 있으며, 2차로 비파괴확인자가 비파괴시험 필름 판독을 통해 결함의 등급 분류 및 적부 판정의 적정 여부를 확인하고 검사결과서에 확인 날인을 하도록 하고 있다.

따라서 인천본부는 먼저 담당 검사원이 비파괴검사 결과서와 검사 도면 간의 일치 여부 등을 확인한 후 비파괴검사 결과서에 그 확인 결과를 기록(날인)하도록 하고, 그 후 비파괴확인자가 필름 재판독을 실시하면서 검사결과서에 확인 날인을 하도록 했어야 한다.

나. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 인천본부는 ‘○○○역 ○○○○센터 인입본관 연결공사’ 등 22건에 대한 시공감리를 처리하면서, 시설 담당 검사원의 입회한 용접부의 위치와 수량 등과 비파괴시험 결과서의 일치 여부 확인 절차(1차) 없이 비파괴확인자(2차)의 확인 날인만 있는 상태로 시공감리 결과를 “적합”으로 처리하여 비파괴시험 결과에 대한 신뢰성이 미흡한 상태에서 시설이 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 1] 비파괴 결과서 담당 검사원 확인기록 누락 내역

연번	검사유형	접수번호	공사명	최종검사일 (검사원)	확인기록 여부	
					담당 검사원	비파괴 확인자
1	시공감리	20**-*****	‘A’	20**,**,**.20**	X (○○○)	○ (○○○)
2		20**-*****	‘B’	20**,**,**.20**	X (○○○)	○ (○○○)
3		20**-*****	‘C’	20**,**,**.20**	X (○○○)	○ (○○○)
4		20**-*****	‘D’	20**,**,**.20**	X (○○○)	○ (○○○)
5		20**-*****	‘E’	20**,**,**.20**	X (○○○ 외 2명)	○ (○○○)
6		20**-*****	‘F’	20**,**,**.20**	X (○○○ 외 2명)	○ (○○○)

연번	검사유형	접수번호	공사명	최종검사일 (검사원)	확인기록 여부	
					담당 검사원	비파괴 확인자
7	시공감리	20**-*****	‘G’	20**.**.*.	X (○○○)	○ (○○○)
8		20**-*****	‘H’	20**.**.*.	X (○○○)	○ (○○○)
9		20**-*****	‘I’	20**.**.*.	X (○○○)	○ (○○○)
10		20**-*****	‘J’	20**.**.*.	X (○○○)	○ (○○○)
11		20**-*****	‘K’	20**.**.*.	X (○○○)	○ (○○○)
12		20**-*****	‘L’	20**.**.*.	X (○○○)	○ (○○○)
13		20**-*****	‘M’	20**.**.*.	X (○○○)	○ (○○○)
14		20**-*****	‘N’	20**.**.*.	X (○○○)	○ (○○○)
15		20**-*****	‘O’	20**.**.*.	X (○○○ 외 3명)	○ (○○○)
16		20**-*****	‘P’	20**.**.*.	X (○○○)	○ (○○○)
17		20**-*****	‘Q’	20**.**.*.	X (○○○)	○ (○○○)
18		20**-*****	‘R’	20**.**.*.	X (○○○)	○ (○○○)
19		20**-*****	‘S’	20**.**.*.	X (○○○)	○ (○○○)
20	공동주택	20**-*****	‘T’	20**.**.*.	X (○○○)	○ (○○○)
21		20**-*****	‘U’	20**.**.*.	X (○○○ 외 2명)	○ (○○○)
22		20**-*****	‘V’	20**.**.*.	X (○○○, ○○○)	○ (○○○)

※ 자료 출처 : 감사기간 중 인천본부에서 제출받은 검사서류 참조

[첨 부] 담당 검사원 비파괴 결과서 확인 누락 예시 1부 (생략)

관련부서 및 관련자 의견 이견 없음

조치할 사항 인천본부장은

일반도시가스사업자 배관 및 사용자공급관 시공감리 시 실제 배관 용접부의 위치, 수량과 비파괴시험 결과서 일치 여부를 확인하여야 하는 1차 비파괴검사 확인기록(날인)을 누락했음에도 최종 “적합”으로 처리하는 사례가 발생되지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)