

II. 감사결과(진행경과)

1. 산업안전사고 발생 개요

가. 사건 발생 상황

□ 중앙연구원 연구시설 1단계 신축공사 계약상대자인 A사(대표자: 을, 주소지: ▽시 ▲구 소재)은 2017. 5. 8. 공사착공하였고, B사(대표자: 병, 주소지: △시 ■구 소재)를 파일항타공사 하도급업체로 계약(하도급기간: 2017. 6. 16. ~ 같은 해 8. 31.)하였고 같은 해 7. 5. 시(試)항타 수행 및 7. 6. 본(本)항타 (총본수 585본 중 11본)를 수행함

□ 2017. 7. 7. 11시 20분경 B사 소속 작업자 갑¹⁾은 ①지반보강 항타공사 진행 중 스크류 오거를 잡고 있던 와이어 로프가 느슨해지면서 꼬임현상이 발생하자 ②본인이 와이어 꼬임을 풀려고 항타기에 탑승했고 ③항타기 기사가 위험을 알리고 내려올



[그림 1] 공사현장 전경

것을 지시했으나 ④순간 케이싱에 물려있던 파일이 급강하하면서 느슨해진 와이어가 팽팽하게 긴장되며 재해자의 목을 타격하여 현장사망함

1) 재해자(갑) 인적사항 : 1978. 6. 8. 출생(만 39세 사망), 신호수