

감사결과 처분요구서

- □본부 업체구입 자재조달 이행실태 조사 -

2018. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사목적	1
2. 감사중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구	2
1. 분야별 문제점 및 조치할 사항	2
2. 처분요구사항 일람표	5

I. 감사실시 개요

1. 감사목적

이번 감사는 우리 회사 자재구매 절차 중 사급구매(회사 조달)에 비하여 상대적으로 관리 사각지대에 놓여 있는 업체구입(계약상대자 조달)의 규정준수 여부, 시행타당성 등의 이행실태 점검으로 잘못 시행된 업무의 원인과 책임소재를 규명하고, 적정한 업무처리가 이루어지도록 개선방안을 제시하고자 감사를 실시하였다.

2. 감사중점

- 업체구입 행위의 적절성 여부 점검
 - 업체구입 조달 결정기준 및 절차의 적절성
- 업체구입 자재 관리의 적절성 여부 점검
 - 업체구입 물자 내역 확인 및 물자의 검수절차 준수

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2018. 12. 13.부터 같은 해 12. 24.까지 □본부 감사팀 차장 외 1명을 투입하여 관련 데이터 자료 및 이행 여부 등 점검을 실시하였고, 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 분야별 문제점 및 조치할 사항

- ☐ 물자관리규정 제15조에 따라 공사 또는 용역에 소요되는 물자는 사급을 원칙으로 하지만 소요물자의 재고가 없거나 필요하다고 인정되는 경우에는 그 품목의 성질, 수량, 사용장소, 납기 및 구매의 경제성 등을 감안하여 계약상대자로 하여금 이를 조달하게 할 수 있다.
- ☐ 물자관리지침 제36조에 따라 물자의 업체구입은 해당 물자의 수요부서에서 결정하지만 구입재료비가 당해 공사 또는 용역의 재료비 합계액의 100분의 20 이상이 되는 경우에는 물자관리부서와 사전에 합의하여야 한다.
- ☐ 공사관리규정 제23조 제3항에 따라 공사감독원은 현장에 반입되는 물자의 검수 및 적정설치 여부와 시설된 물자수량의 설계수량과의 일치 여부에 대한 책임을 진다.
- ☐ 이번 감사에서는 감사대상 기간 내 업체구입으로 물자를 조달한 공사를 대상으로 업체구입 결정 절차와 반입물자 관리에 대한 규정 준수여부 및 적절성을 점검하고 미비점에 대한 사유를 확인함으로써 규정준수 문화의 정착과 업체구입절차의 취지에 부합하는 체계적 운영을 통한 공사의 품질확보를 목표로 하였으며, 감사 결과 도출된 문제점에 대하여 다음과 같이 처분 요구하고자 한다.

1. 업체구입 물자의 자재검수 미시행

- ☐ 공사감독원은 「공사관리규정」 제23조 제3항과 같은 규정 제34조(업체구입 물자의 검수)에 따라 반입되는 업체구입물자에 대하여 감독과 검수업무를 수행하여야 함에도 [표 1]의 관련자는 공사감독자로서 반입된 업체구입물자에 대해서 검수와 물자수량의 설계수량과의 일치 여부에 대하여 확인을 하지 않아 감독책임과 검수관리를 소홀히 하였다.

[표 1] 감독책임 및 검수관리 소홀 사례(1)

(단위 : 천원)

연번	계약번호	공사명	업체구입 자재금액	관련자(사번)
1	I17S	△△ 사옥 및 통합창고 신축공사	752,628	A B C
2	I17S	△△ '17~'18년 사옥 및 사택 유지관리 공사	55,345	D
3	I17S	△△ 주변압기 정밀점검 공사	1,194	E
4	I16S	2016년도 △△본부 LED 조명등 교체공사	965	E

- A, B, C는 2017년 4월 25일부터 2018년 9월 18일까지 △△본부 ◇◇팀이 주관하여 시행한 「△△ 사옥 및 통합창고 신축공사」의 건축 및 토목, 기계분야 공사감독업무를 수행하면서 「공사관리규정」 제23조 제3항과 같은 규정 제34조에 따라 반입된 업체구입물자에 대하여 감독과 검수를 시행하여야 했음에도 이를 이행하지 않았다.
- D는 2017년 7월 26일부터 2018년 7월 25일까지 △△본부 ◇◇팀이 주관하여 시행한 「△△ '17~'18년 사옥 및 사택 유지관리 공사」의 공사감독업무를 수행하면서 「공사관리규정」 제23조 제3항과 같은 규정 제34조에 따라 반입된 업체구입물자에 대하여 감독과 검수를 시행하여야 했음에도 이를 이행하지 않았다.
- E는 2017년 3월 13일부터 2017년 4월 21일까지 △△본부 ☆☆팀이 시행한 「△△본부 주변압기 정밀점검 공사」와 2016년 11월 28일부터 2016년 12월 27일까지 시행한 「2016년도 △△본부 LED조명등 교체공사」의 공사감독업무를 수행하면서 「공사관리규정」 제23조 제3항과 같은 규정 제34조에 따라 반입된 업체구입물자에 대하여 감독과 검수를 시행하여야 했음에도 이를 이행하지 않았다.

- 공사에 반입되는 업체구입 물자에 대해서는 공사품질 확보를 위해 감독자의 엄격한 검수 관리가 필요함에도 이를 누락한 관련자에 대하여는 별도의 조치를 촉구할 필요가 있다. 특히, 연번 1번의 관련자 중 A는 상당량의 업체구입 자재가 소요되는 종합건축공사의 품질을 관리하는 공사주관부서 공사감독자로서 술선하여 감독책임을 다해야 함에도 검수관리를 소홀히 한 점은 잘못이 크다고 판단된다.

조치할 사항

- 본부장은 ① 공사주관부서 감독자로서 현장에 반입된 업체구입물자의 검수업무를 이행하지 않은 ◇◇팀 A에게 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 경고를 촉구하시기 바라며 (경고)
- ② 공사감독자로서 현장에 반입된 업체구입물자의 검수업무를 이행하지 않은 △△소 B, △△소 C, ◇◇팀 D, ☆☆팀(現 ◇◎소 근무) E에게는 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

2. 물자의 업체구입여부 결정시 물자관리부서와 사전합의 미이행

- 「물자관리규정」 제15조에 따라 공사 또는 용역에 소요되는 물자는 사급을 원칙으로 하지만 소요물자의 재고가 없거나 필요하다고 인정되는 경우에는 그 품목의 성질, 수량, 사용장소, 납기 및 구매의 경제성 등을 감안하여 계약상대자로 하여금 이를 조달하게 할 수 있다.
- 또한, 「물자관리지침」 제36조에 따르면 물자의 업체구입은 해당 물자의 수요부서에서 결정하지만 업체구입 재료가 당해 공사 또는 용역의 재료비 합계액의 100분의 20 이상이 되는 경우에는 물자관리부서와 사전에 합의하여야 한다.
- 그런데도 □본부에서 시행한 공사 중 「물자관리지침」에 정한 요건에 해당됨에도 물자관리부서와 사전에 합의를 하지 않고 업체구입을 결정한 사례가 확인되었다.

조치할 사항

- 본부장은 업체구입절차의 취지에 부합하는 체계적 운영을 통해 공사·용역의 품질을 확보할 수 있도록 본부 및 예하사업소 전 직원을 대상으로

로 관련 교육(「물자관리규정」, 「물자관리지침」, 「공사관리규정」 등)을 시행하시기 바랍니다. (통보)

2. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)	비고
1	☐ 본부장	업체구입관련 규정 준수에 대한 교육 조치	통보	-	
2	☐ 본부장	업체구입관련 업무 미흡에 대한 조치	주의	(4)	
3	☐ 본부장	업체구입관련 업무 미흡에 대한 조치	경고	(1)	