

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 지역개발사업 시설공사 감사업무처리 소홀

해 당 부 서 [가] [가] [가] [가] 본부

조 치 부 서 [가] [가] [가] [가] 본부

내 용

1. 업무개요

公社에서는 농산어촌지역 주민의 소득과 기초생활수준을 높이고, 농산어촌의 어메니티 증진 및 계획적인 개발을 통하여 농산어촌의 인구유지 및 지역별 특화발전을 도모하기 위하여 농촌공간정비사업, 일반농산어촌개발사업(농촌중심지활성화사업, 기초생활 거점조성사업)을 시·군으로부터 위·수탁 시행하고 있다.

그리고 [가] [가] [가] [가] 본부에서는 최근 3개년(2021년~2023년) 동안 [가] [가] 도내 지방자치단체로부터 일괄 위·수탁하여 [표 1]과 같이 일반농산어촌개발사업(농촌중심지, 기초생활거점), 취약지역생활여건개조사업 등 총 55지구(총사업비 159,985백만원)를 준공하였다.

[표 1] [가] [가] [가] [가] 본부 지역개발사업 준공 현황

세부유형	가가가가본부		비고
	지구(권역) 수	총사업비 (백만 원)	

[표 1] 개개개개본부 지역개발사업 준공 현황

세부유형	개개개개개본부		비고
	지구(권역) 수	총사업비 (백만 원)	

자료: 개개개개본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

公社「시설공사검사업무처리지침」 제11조(결과조치 및 기타)에 따르면 검사자는 검사가 완료되면 검사 결과를 소관부서장과 계약담당부서장에게 보고(통보)하고, 소관부서장은 합격되지 않은 부분(검사지적사항)이 있을 때에는 계약상대자가 보완시공 등의 조치를 취하도록 하여야 하며,

공사감독원은 별지 제14호 서식의 검사 지적사항 처리결과를 작성하여 소관부서장에게 보고하여야 하고, 예비준공검사를 실시 후 보완사항에 대하여는 준공검사자가 확인할 수 있도록 통보하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 공사감독원은 적절한 시기에 예비준공검사가 이루어져 보완사항은 지침에서 정한 바에 따라 준공검사자에게 통보하여 최종 준공 시 확인할 수 있도록 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [가가가가]본부에서는 2021년~2023년 준공한 지역개발사 총 55지구업(농촌 중심지 14, 기초생활 6, 취약지역 8, 마을만들기 22, 기타사업 5)를 대상으로 시설공사의 검사업무(준공, 예비준공검사) 이행 실태를 확인한 결과,

[표 2]와 같이 지적사항이 없는 2지구¹⁾를 제외한 53지구 중 23지구(43%)에서 예비준공검사 결과 지적사항(미 시공, 부실시공, 조잡시공 등)에 대한 처리결과를 소관 부서장에게 보고하지 않아 준공검사자가 사전에 예비준공검사 지적사항에 대한 처리결과를 확인하지 못하도록 처리하는 등 검사업무를 절차를 소홀히 이행하고 있었고,

[표 2] 지구(공구) 검사 지적사항 처리결과 보고 현황

(단위: 지구수)

구분	계	지적사항 처리결과 보고			미보고	처리사항 해당없음	기타
		소계	자체양식	규정양식			

자료: [가가가가]본부 감사 제출자료 재구성
주) 지구별 예비준공검사 지적사항 세부 처리현황은 '붙임1' 참고

■■■읍 농촌중심지활성화사업 등 30지구에서는 [그림 1]과 같이 예비준공검사 처리 결과보고서 「시설공사검사업무처리지침」에 따른 규정양식(별지14호)²⁾이 아닌 별도(자체) 양식을 사용하여 검사업무를 처리하여, 준공검사 단계에서 검사자가 사전에 예비준공검사에서 지적한 사항에 대한 조치사항을 단순 시공완료, 보완 완료 등으로 기입하여 처리내용을 명확하게 확인할 수 없도록 검사업무 절차를 소홀하게 처리하고 있는 사실이 있다.

1) [자자자자자]지사 향산리 마을만들기사업, 구학2리 마을만들기사업
2) 「시설공사검사업무처리지침」 제11조에 따른 별지 제14호 서식 '지구(공구)검사 지적사항 처리 결과'

[그림 1] 지구검사 지적사항 시정 확인서(별지14호) 실제 사용(샘플)

X	
---	--

사진설명 규정 양식	사진설명 임의 양식
--------------	--------------

자료: KORUS 전자문서 내용 재구성

그 결과, 시설공사에 대한 부실한 검사업무가 시공품질 저하로 이어져 공사 위상 저하 및 공사예산의 낭비를 초래할 우려가 있다.

4. 관계부서 의견

가가가가본부는 「시설공사검사업무처리지침」에 따른 예비준공검사 지적사항 처리 결과보고 미이행 등의 사실이 있었으나, 미보고 23지구는 준공검사전 보완사항에 대한 현장확인 등을 통해 문제없이 준공 완료하였으며, 향후 절차이행, 규정 양식 사용 등 관련지침에 대한 담당 직원교육 실시하여 검사업무에 철저를 기하도록 하겠습니다

조치할 사항 : 통보

사장(가가가가본부장)은 지역개발사업 시행부서에서 시설공사 검사업무를 수행할 때 「시설공사검사업무처리지침」 등 규정에 따라 검사 지적사항 처리결과를 작성하여 소관부서장에게 보고하고, 예비준공검사를 실시 후 보완사항에 대하여는 준공검사자가 사전에 확인할 수 있도록 검사업무 절차를 철저히 이행하도록 업무담당자를 대상으로 교육 및 사례전파 하시기 바랍니다. (통보)