

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구, [통보]

제 목 가시설 공중 계측관리 및 점검 소홀

해 당 부 서 가가가가본부

조 치 부 서 가가가가본부, 라라지사, 마마마마지사

내 용

1. 업무개요

가가가가본부에서는 노후 및 파손되었고 재해위험이 있는 용·배수로 시설을 보수·보강하여 본래의 기능 회복 및 사전재해 예방할 목적으로 수리시설개보수사업 용배수로, 수원공 분야(이하 “개보수사업”이라 한다.)를 시행하고 있으며,

[표 1]과 같이 감사대상기간('21.5.1~'24.5.31) 총 65지구의 개보수사업중 28지구를 준공하였고, 2024년도 총 37지구(평야부15, 수원공22)의 개보수사업을 시행중에 있다.

[표 1] 수리시설개보수사업 추진현황

(단위 : 백만 원)

구분	계		평야부		수원공		비고
	지구수	총사업비	지구수	총사업비	지구수	총사업비	

자료: 해당부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「건설기술 진흥법 시행령(시행 2024. 7. 10.)」 제99조(안전관리계획의 수립

기준)에 따르면 안전관리계획의 수립 기준에는 계측장비 및 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장비의 설치 및 운용계획이 포함된 ‘공정별 안전점검계획’과 건설공사 중 발파·진동·소음이나 지하수 차단 등으로 인한 주변지역의 피해 방지대책과 굴착공사로 인한 위험징후 감지를 위한 계측계획을 포함한 ‘공사장 주변의 안전관리대책’을 포함하고,

동법 시행규칙 제60조(안전관리비)에는 건설공사의 안전관리에 필요한 비용(이하 “안전관리비”라 한다)으로 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용과 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치·운용 비용 등을 포함하도록 규정하고 있다.

그리고 「공사감독업무지침」 제5조(감독기준) 및 제24조(가설구조물의 구조·안전 검토)에 따르면 감독원은 각 공정 및 업무의 성질에 따라 처리시기 및 처리빈도를 정하고 한국농어촌공사 전문시방서, 공사시방서 및 관련규정(지침)에 따라서 시공관리 또는 행정처리에 잘못이 없도록 하고,

감독원은 「건설기술 진흥법 시행령」 제101조2에 따라 공사 시공 전에 시공자가 가설구조물(비계, 동바리, 거푸집 등)의 설계, 구조, 시공을 검토하도록 하고, 가시설이 붕괴사고 및 부설시공의 원인이 되지 않도록 시공과정에서 관리를 철저히 하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 공사감독원은 흙막이 공사 시공중 굴착전·후 근로자 안전확보, 주변 지장물의 균열발생 등 굴착공사로 인한 위험징후 감지를 위한 계측을 실시하고, 흙막이 공사기간 중 가시설 붕괴사고 및 부설시공이 되지 않도록 시공과정에서 관리를 철저히 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사기간 대상기간 중 시행중이거나 준공한 수리시설개보수(수원공) 지구 중 굴착공사에 시트파일 등 가시설 공종이 반영된 6개 사업지구의 계측관리 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 3지구에서 계측관리비 등 가시설에 대한 안전 관리비용이 설계서에 미반영되어 있었고, 3지구의 경우 해당 가시설에 대한 지중 계사계, 지하수위계, 변형률계 등 별도 계측관리도 실시하지 않은 사실이 있다.

[표 2] 수리시설개보수사업(수원공) 가시설 공종 계측 및 점검 현황

지사	지구	총사업비 (백만원)	가시설 공종				설계서반영 및 계측기관리 현황		
			공사 단계	형식	사업량		설계서 반영여부	계측관리 여부	계측기종류
					깊이 (H)	연장(m) 수량(본)			

자료: [가] [가] [가]본부 감사 제출자료 재구성

4. 관계부서 의견

[가] [가] [가] [가]본부에서는 수리시설개보수사업 시행중 변형우려가 있는 저수지 및 양배수장 등 가시설에 대한 계측장치 설치를 계획단계부터 반영하여 사전에 위험을 방지하는데 노력할 것이며,

간이흙막이, 토류벽에 대한 가시설 계측은 대부분 소규모 및 이동형으로 시공 중 계측점검이 어려워 공사기간중 흙막이 시설물을 점검하고, 그 결과를 기록관리 하여 가시설에 대해서 최대한 안정성을 확보하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 시정, 통보

사장(□□지사장, □□□□지사장)은 가시설 공종이 시공 예정인 2지구(□□지사 ◇◇지구, □□□□지사 ▲▲지구)에 대해 굴착공사 착공 전 굴착공사로 인한 위험징후 감지를 위한 계측을 위한 안전관리비를 반영하시기 바라며, (시정)

사장(□□□□본부장) 흙막이 공사 시공중 굴착전·후 근로자 안전확보, 주변 지장물의 균열발생 등 굴착공사로 인한 위험징후 감지를 위한 계측을 실시하고, 흙막이 공사기간 중 가시설 붕괴사고 및 부실시공이 되지 않도록 시공과정에서 관리를 철저히 할 수 있도록 업무담당자를 대상으로 교육 및 사례전파하시기 바랍니다. (통보)